





Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1700/2020/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava
zastoupena Bc. Lukášem Janko, MBA
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 8 smlouvy o dílo č. 1700/2020/OI/VZ ze dne 29.6.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.1. 2021 na realizaci stavby s „**Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova**“ v k.ú. Nová Bělá, Dubina u Ostravy a Stará Bělá, obec Ostrava, dohodly na uzavření dodatku č. 2 z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

2. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
3. Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 02, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
5. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 17 077 927,13 Kč

DPH 3 586 364,70 Kč

Cena celkem 20 664 291,83 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

6. Čl. IV. Cena díla, odst. 7 se mění a nově zní:
„Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy, přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.“
7. Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se mění a nově zní:
„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 55 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle odst. 3 čl. XIII, této smlouvy.“

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 07172/RM1822/110 ze dne 27.7.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1700/2020/OI/VZ ze dne 29.06.2020 zůstávají nezměněna ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.1. 2021
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. činí vícepráce 697 172,51 Kč bez DPH a méněpráce 116 985,29 Kč bez DPH.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla, který nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 02 (příloha č.5 smlouvy)

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti

Příloha č. 1 k dodatku č. 1700D2/2021/OI
Počet listů: 1

Kalkulace nákladů				
Stavba:5/18033 - Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova				
Odbytová cena: 17 077 927,13				
OC+DPH: 20 664 291,83				
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	270 000,00	56 700,00	326 700,00
SO 110	Úpravy okružní křižovatky u tramvajové smyčky Dubina a úprava jednosměrné místní komunikace	287 654,81	60 407,51	348 062,32
SO 112.1	Cyklostezka ul. Kaminského a ul. Plzeňská v k.ú. Nová Bělá	1 154 812,13	242 510,55	1 397 322,68
SO 112.1-1	Homogenizace a odvodnění silnice I/58	328 080,24	68 896,85	396 977,09
SO 112.2	Cyklostezka a chodníky ul. F. Formana a provizorní cyklostezka ul. Plzeňská v k.ú. Dubina u Ostravy	2 211 602,02	464 436,42	2 676 038,44
SO 112.3	Cyklostezka podél I/58 ul. Plzeňská v k.ú. Stará Bělá	7 287 031,62	1 530 276,64	8 817 308,26
SO 112.3-1	Homogenizace a odvodnění silnice I/58	2 323 601,81	487 956,38	2 811 558,19
SO 451	Veřejné osvětlení	212 727,51	44 672,78	257 400,29
SO 461	Ochrana sdružené trasy sdělovacího vedení	1 918 923,05	402 973,84	2 321 896,89
SO 462	Ochrana sdělovacích vedení CETIN	816 394,25	171 442,79	987 837,04
SO 463	Ochrana sdělovacích kabelů UPC	267 099,69	56 090,93	323 190,62

Příloha č.2 k dodatku č. 1700D2/2021/OI
Počet listů: 1

HARMONOGRAM PRACÍ - DLE SOD

Název stavby :	CYKLOTRASA F,U - KAMINSKÉHO,JEČMÍNKOVA												
Podpráci a období - měsíce/roky	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosince 2020	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021
Předběh stavební	10.08.2020												
SO 000 Vln													
SO 110 Úprava okružní křižovatky													
SO 112.1 Cyklotrasa ul. Kaminského													
SO 112.1-1 Cyklotrasa ul. Pítežská													
SO 112.2 Cyklotrasa a chodníky ul. F. Formana													
SO 112.3 Cyklotrasa podří ul. Pítežská													
SO 112.3-1 Cyklotrasa podří ul. Pítežská													
SO 461 Vítězná srušení													
SO 461 Ochrana sružené trasy sčíslovačného vedení													
SO 462 Ochrana sčíslovačných kabelů CETN													
SO 463 Ochrana sčíslovačných kabelů UPC													
Předběh dokončené stavby													30.08.2021

V Ostravě : dne 17.2021

MÁ VLIV - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU O 140 DNŮ (TJ. DO 30.8.2021)				
<p>Die zápisů z KD : 19.3.2021 ležt bodu redukován o splněné úkoly 19.3.2021: Stavební práce byly po zimním přerušení (od 16.12.2020) obnoveny dne 8.3.2021. 26.3.2021: od 23.3.2021 byly stavební práce přerušeny z klimatických důvodů (promáčená zemina po jarním tání). 1.4.2021: Zhotovitel požádal o další pokračování přerušení prací až do 11.4. z důvodu velké nemocnosti svých pracovníků s COVID. TDS i zástupce investora souhlasí – práce budou obnoveny od 12.4.2021. 16.4.2021: Zhotovitel požádal o přerušování prací při deštivém počasí. TDS i zástupce investora souhlasí – požadují uvádět ve SÚ. 30.4.2021: Celková doba uzatletých přerušování výstavby je 101 dní – termín dokončení vychází na 22.07.2021. 21.5.2021: Zhotovitel požádal o prodloužení lhůty výstavby z důvodu zřízení způsobenému nepředpokládaným podmáčením podloží u porušené kanalizace a nutností její opravy. TDS i zástupce investora souhlasí s prodloužením o 7 kalendářních dní. Celková doba uzatletých přerušování výstavby je 108 dní – termín dokončení vychází na 29.07.2021. 9.7.2021: Zhotovitel požádal o prodloužení lhůty výstavby z důvodu zřízení způsobenému bouráním asf. vozovky. TDS a investor souhlasí s prodloužením lhůty výstavby do 30.8.2021 za předpokladu dokončení stavebních prací do 10.8., zbytek je rezerva na administrativní a stavební nedodělky. Celková doba uzatletých přerušování výstavby je 140 dní.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
116 985,29	0,79%	2 925 900,95	19,66%	3 042 886,24
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			19.7.2021	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			19.7.2021	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			19.7.2021	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
			19.7.2021	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo parčí: