

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží,
číslo projektu 542 553 0007
ISPROFOND: 500 554 0002

Číslo SO/PS / číslo
 Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 02

02.

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí technologických zařízení

Strany smlouvy o dílo **S/ŘVC/138/R/SoD/2019** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Rozpis ocenění změn položek
- 2) Vyjádření projektanta
- 3) Rekapitulace Změnových listů

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel


Popis Změny:

Změny množství v položky č.17 /Očištění stávajících daleb – otryskáním/ rozpočtu, zjištěné na základě dopracování výrobně technické dokumentace a následné změny skutečného plošného množství k realizaci povrchových úprav

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
126 060,00	387 528,00	261 468,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny
(nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
Vyjádření:	položka č. 17 (Očištění stávacích daleb - otryskání) - tato položka obsahuje chybný údaj velikosti plochy k otryskání (pouze 0,044 m ²). Při výpočtu plochy daleb potřebné k otryskání, došlo k řádovému posunu. Na tuto chybu bylo upozorněno dne 13.8.2020, kdy byl investorovi zaslán email vysvětlující nacenění některých sporných položek agregovaného rozpočtu v kontextu nabídkových cen.		
Garant smlouvy objednatele	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
Supervize	Jméno:	Datum	Podpis
Správce stavby	Jméno: [REDACTED]	Datum	Podpis
Vyjádření:	Při kontrole RDS (VTD) Správce stavby zjistil rozdíl (navýšení) v ploše povrchové úpravy ocelové konstrukce OK a technologických zařízení. Při řešení PKO byla detailně stanovena požadovaná tl. nátěrů 240 mikrometrů v požadovaných 3. vrstvách Na základě výpočtů, vyjádření projektantů, Správce stavby souhlasí se změnou, která je předmětem ZBV č. 02.		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:		S/ŘVC/138/R/SoD/2019			Ze dne:	31. 12. 2020
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)		22 028 253,00 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 02 (Smlouva + Σ ZBV)		24 612 617,48 Kč				
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)		Kč: 2 584 364,48			%: 11,73	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		2 584 364,48			
	%:		11,73%			
Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
ZBV č. 01			2 322 896,48			
ZBV č. 02			261 468,00			

Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis

Číslo paré:

Číslo jednací: 87-Tr/Tr-17/2021

Vyřizuje [redacted]

Linka:

E-mail: [redacted]

V Praze dne: 18.3.2021

Ředitelství vodních cest ČR

Nábř. L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1

Věc: Přístaviště Děčín – vyjádření projektanta k agregovanému rozpočtu

Vážení,

na základě dotazu Vám k agregovanému rozpočtu IO 02 Dalby výše uvedené stavby sděluji, že u položky:

- č.10 (Dodávka a montáž ocelové konstrukce daleb, vč. PKO) - je v této položce uvedena chybně měrná jednotka – „t“. Jedná se o zjevnou písařskou chybu, která vznikla při převodu položkového rozpočtu, kde je uvedena správná měrná jednotka "kg", do rozpočtu agregovaného. I z hlediska AD je možno konstatovat, že při uvažování jednotky t a uvedené váze by se zcela zjevně muselo jednat o zcela jinou stavbu.
- položka č. 17 (Očištění stávajících daleb – otryskání) - tato položka obsahuje chybný údaj velikosti plochy k otryskání (pouze 0,044 m²). Při výpočtu plochy daleb potřebné k otryskání, došlo k řádovému posunu. Na tuto chybu bylo upozorněno dne 13.8.2020, kdy byl investorovi zaslán email vysvětlující nacenění některých sporných položek agregovaného rozpočtu v kontextu nabídkových cen.

Podávám to to vysvětlení a těším se na další spolupráci

[redacted]
 ředitel pobočky Praha
 [redacted]

Stavba:

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží, číslo projektu 500 554 0002

Objekt:

Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty

Soupis:

IO 02 -Dalby



Příloha Změnového Listu č.2

ZBV č. 02

Nabídkový rozpočet

Položka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
17	K	789.1	Očištění stávající dalb - otryskání	M2	0,044		
	VV	A18	2*0.022023 "Z výkresu D.1.2.2.2. - očištění stávajících dalb		0,044		

Aktualizovaný rozpočet

Položka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
	K	789.1	Očištění stávající dalb - otryskání	M2	27,280		
Ostatní náklady							
K			Ostatní náklady <i>Technické zabezpečení s lodní dopravou - plovoucí plošina 2 x , lešení na výšku cca 6 m , doprava a náklad na zaměstnance ,realizace tl. nátěru 240 mikrometrů (3 vrstvy)</i> <i>Termín realizace cca 1-3 týdny- letní období</i>	kpl	1		

Rekapitulace dle ZBV 02

261 468,00