

DODATEK č. 3 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0173/DDIL ze dne 10. 6. 2019
ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2,
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Portlík
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller
IČO: 000 63 894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

2. Zhotovitel: PP 53, a.s.

se sídlem: Za Zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, PSČ 10900
zastoupená: Ing. Davidem Kozíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Danem Makulou, členem představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dan Makula
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Kozík
IČO: 290 11 299
DIČ: CZ 290 11 299
Zapsaná v OR vedeném u MS v Praze sp. Zn. B 15822
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č.j. 2019/OSM/0173/DDIL, uzavřené dne 10. 6. 2019 ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 06.12.2019 a dodatku č. 2 ze dne 18.06.2020 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „*Rekonstrukce historické budovy U Brabců*“. Objednatel postupuje dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. (ZZVZ), upravujícího změny závazku, zejména dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZVZZ, kdy je objednatel v reakci na okolnosti, které nemohl s veškerou náležitou péčí předvídat (havárie budovy) a které neumožňují změnu dodavatele, neboť jsou technicky a ekonomicky neoddelitelné od již uzavřeného závazku, nucen původní závazek rozšířit o další dílčí plnění – dodatečné stavební práce. Ve změně jsou dále zahrnuty drobnější vícepráce a méněpráce, přičemž celková hodnota změn i každé dílčí změny odpovídá ust. § 222 ZZVZ. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění závazek ve smyslu citovaných ustanovení podstatně.

Článek I. – Předmět dodatku

1.1. Předmět díla a specifikace díla, ujednané v SoD, se rozšiřuje o následující položky, jejichž provedení zhotovitelem je součástí díla:

- Stavební úpravy stěny u souseda (hrbitovná zed') vč. návaznosti na přístřešek s grilem
- Hydroizolační přízdívka u ZSJ JV strany
- Doplnění gajgru u JV strany pro nový střešní svod
- Pomocné ocelové konstrukce pro VZT a klima jednotky na střeše
- VZT - změna dimenze potrubí strop nad 2.NP, U prof. pro ukotvení jednotky
- věšadlo HEA 180 + doplnění změny průměru táhel T1
- Odpočet VZT + EI zrušených ventilátorů v předstěnách 1-2.NP (mč. 1.03, 2.08)
- Nové umístění rozvaděče CETIN po havárii - úprava rozvodů
- Doplnění předstěn 2.NP a úpravy SDK po havárii
- Osvětlení půdního prostoru, EPS, rozvody pro Bary 1-2.NP, GASTRO, vývody PP
- Doplnění tepelné izolace 1.NP přístavby (podzemní část)
- Osvětlení - interiér
- Změny povrchů podlah a stěn
- Změna podlahových vpustí gastro - 400 x 400 - 4 ks
- Opracování prostupů na ploché střeše - VZT ocel. KCE, Gastro, PP
- Změna interiérových dveří D11 a D10
- Odpočet, přípočet prvků nezařazených a zámečnických
- Ocelové schody na plochou střechu
- D+M doplnění mříží 2.NP oblouků oken O02 a O11
- Odpočet mlatu

Podrobněji jsou jednotlivé práce, dodávky a služby dle tohoto odstavce zachyceny a oceněny na změnových listech č. 14 – 33 a v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb, které činí nedílné

přílohy tohoto Dodatku. Veškeré takto ujednané práce, dodávky a služby jsou součástí SoD a vztahují se na ně veškeré smluvní podmínky SoD.

1.2. V souvislosti s úpravou předmětu díla dle odst. 1.1 tohoto Dodatku si smluvní strany tímto ujednávají změnu celkové ceny díla, a to tak, že cena ujednaná v **čl. 5, odst. 5.1 SoD se mění takto:**

Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 3 je stanovena ve výši:

Cena dle SOD bez DPH:	64 899 971,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	4 003 938,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	10 332 511,86 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	771 533,94 Kč
Cena celkem bez DPH:	80 007 954,80 Kč

Včetně platné sazby DPH činí celková cena 96.809.624,30,- Kč.

Plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohy této smlouvy, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3.

1.3. Veškeré práce včetně souvisejících dodávek a služeb dle odst. 1.1. tohoto Dodatku budou dokončeny do 31. srpna 2021.

Článek II. - Závěrečná ujednání

2.1. Veškerá ujednání SoD, ve znění dodatků č.1 a č.2, tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna, v platnosti a účinnosti.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, již se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů.

2.3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.


2.4. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


Přílohy Dodatku:

- 1) Změnové listy č. 14 – 33
- 2) Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb


V Praze dne:




za z
Ing. David Kozík
místopředseda představenstva





Ing. Dan Makula
člen představenstva



V Praze



za objednatele
Mgr. Tomáš Portlík
starosta



Rekonstrukce historické budovy U Brabců, Praha 9

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ II - VP + MP


21.06.2021

	Č.ZL. Popis změnového listu		cena (bez DPH)
14	Stavební úpravy stěny u souseda (hřbitovní zeď) vč. návaznosti na přístřešek s grilem		43 110,16 Kč
15	Hydroizolační přizdívka u ZSJ JV strany		135 758,33 Kč
16	Doplnění gajgru u JV strany pro nový střešní svod		49 921,37 Kč
17	Pomocné ocelové konstrukce pro VZT a klima jednotky na střeše		51 460,97 Kč
18	VZT - změna dimenze potrubí strop nad 2.NP, U prof. pro ukotvení jednotky		37 453,50 Kč
19	věšadlo HEA 180 + doplnění změny průměru táhel T1		118 660,78 Kč
20	Odpočet VZT + EI zrušených ventilátorů v předstěnách 1-2.NP (mč. 1.03, 2.08)	-	8 090,98 Kč
21	Nové umístění rozvaděče CETIN po havárii - úprava rozvodů		18 629,00 Kč
22	Doplnění předstěn 2.NP a úpravy SDK po havárii		39 186,17 Kč
23	Osvětlení půdního prostoru, EPS, rozvody pro Bary 1-2.NP, GASTRO, vývody PP		231 514,68 Kč
24	Doplnění tepelné izolace 1.NP přístavby (podzemní část)		231 215,91 Kč
25	Osvětlení - interiér	-	192 955,88 Kč
26	Změny povrchů podlah a stěn	-	47 812,55 Kč
27	Změna podlahových vpustí gastro - 400 x 400 - 4 ks		30 887,76 Kč
28	Opracování prostupů na ploché střeše - VZT ocel. KCE, Gastro, PP		22 711,84 Kč
29	Změna interiérových dveří D11 a D10		11 089,44 Kč
30	Odpočet, připočet prvků nezařazených a zámečnických	-	16 159,51 Kč
31	Ocelové schody na plochou střechu		20 480,00 Kč
32	D+M doplnění mříží 2.NP oblouků oken O02 a O11		36 000,00 Kč
33	Odpočet mlatu	-	41 527,05 Kč
	CELKEM		771 533,94 Kč

1 038 893,74
-306 545,97

22.6.2021

22.6.2021



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 14
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Doplňkové stavby**
Název ZL: **Stavební úpravy stěny u souseda (hřbitovní zeď) vč. návaznosti na přístřešek s grilem**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora

Místo dotčené změnou : Přístřešek s grilem

Technický popis změny : Úprava stávajících plotových zdí proti zatékání a návaznost na přístřešek s grilem. Požadavek objednatele na doplnění obkladů stěn v návaznosti na architekturu hlavního objektu.

Poznámky:




Předpokládaný cenový dopad (dle

43 110,16 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum: 22.6.21



Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.14

Stavební úpravy stěny u souseda (hřbitovní zeď) vč. návaznosti na přístřešek s grilem

Náklady soupisu celkem

						43 110,16		
7	K	782132112	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl. do 30 mm	m2	6,386	1 687,25	10 663,74	CS ÚRS 2018 01
8	M	58399000.R1	obklad z umělého kamene 385 x 100 mm tl. 10-26 mm	m2	6,844	836,19	5 722,65	
19	K	782991111	Penetrační (hydrofobizační) nátěr obkladu z kamene a omítek	m2	6,396	38,48	246,09	CS ÚRS 2018 01
25	K	948101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	83,945	64,00	4 092,48	CS ÚRS 2020
26	K	764216604R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou do šíř 500 mm RAL 7037	m	25,700	856,00	21 999,20	
28	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,500	772,00	386,00	CS ÚRS 2020



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST**č. 15**

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Hydroizolační přizdívka u ZSJ JV strany**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Změna PD po havárii objektu**Místo dotčené změnou :** Stavební objekt přístavby**Technický popis změny :**

Doplnění ochranné konstrukce hydroizolačního souvrství u záporové stěny na podkladu odhaleného kořenového systému sousedícího stromořadí.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle

135 758,33 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:	Datum: 22.6.21
--	---------	----------------

Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:	Datum: 22.6.21
---------------------------------------	---------	----------------



Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:	Datum: 22.6.21
---------------------------------------	---------	----------------

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.15

Hydroizolační přizdívka u ZSJ JV strany

D	HSV	Práce a dodávky HSV				135 758,33
D	1	Zemní práce				9 316,93
K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,342	468,11	3 436,77 CS ÚRS 2018 01
		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	7,342	32,06	235,39 CS ÚRS 2018 01
2	K 132201209	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	7,342	230,85	1 694,84 CS ÚRS 2018 01
3	K 162701105	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,418	6,41	470,79 CS ÚRS 2018 01
4	K 162701109	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,342	23,73	174,19 CS ÚRS 2018 01
5	K 171201201	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,215	250,09	3 304,95 CS ÚRS 2018 01
6	K 171201211					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				126 441,40
7	K 631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	7,342	3 847,50	28 248,36 CS ÚRS 2018 01
8	K 279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	37,250	1 731,38	64 493,75 CS ÚRS 2018 01
9	K 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,931	32 052,52	29 858,22 CS ÚRS 2018 01
10	K	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,854	286,82	3 841,07






"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "


ZMĚNOVÝ LIST	č. 16
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Fasáda
Název ZL: Doplnění gajgru u JV strany pro nový střešní svod

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Fasáda	
Technický popis změny : <i>Napojení dešťových svodů na dešťovou kanalizaci, tak aby nedocházelo k zbytečnému podmáčení obvodových stěn - požadavek objednatele.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	49 921,37 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum: 22.6.21





Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.16

Doplnění gajgru u JV strany pro nový střešní svod

Náklady soupisu celkem						49 921,37	
D	B	DEŠŤOVÁ KANALIZACE				49 921,37	
	D	A.1.	Osma zpracování plastu Ostendorf & Mazeta s.r.o. (Komorovice)			15 179,67	
1	K		KGEM 125	bm	26,900	564,30	15 179,67 CS ÚRS 2020 01
	D	A.2.	Kolena			2 770,20	
2	K		KGB 125 - 45°	ks	12,000	230,85	2 770,20 CS ÚRS 2020 01
	D	A.7.	Ostatní			11 225,94	
4	K		D+M lepeč atřešních splavenin DN 125	ks	2,000	4 268,00	8 536,00 CS ÚRS 2020 01
5	K		pískový zásep	m3	3,228	833,63	2 690,94 CS ÚRS 2020 01
	O	C.	ZEMNÍ PRÁCE			20 744,55	
6	K		výkop rýhy šířky 0,6m	bm	9,684	1 635,19	15 835,16 CS ÚRS 2020 01
7	K		zához výkopu zeminou	m3	7,861	289,56	2 289,39 CS ÚRS 2020 01
8	K		hutnění zeminy 95% PCS	soubor	1,000	315,00	315,00 CS ÚRS 2020 01
9	K		přesun přebytečného výkopku	soubor	1,000	1 826,00	1 826,00 CS ÚRS 2020 01
10	K		zkouška těsnosti potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2020 01






"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 17
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Pomocné ocelové konstrukce pro VZT a klima jednotky na střeše**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou: Střecha přístavby	
Technický popis změny : <i>Požadavek objednatele na zjednodušení přístupu a možnosti budoucí údržby popřípadě výměny VZT jednotek - vytvoření OK vynášecích KCÍ (separace od střešního pláště).</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	51 460,97 Kč
Casový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum: 22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9



Změnový list č.17

Pomocné ocelové konstrukce pro VZT a klima jednotky na strřeše

Náklady soupisu celkem

51 460,97

D		Konstrukce zámečnické				51 460,97	
1	K	766002R	Ocelová konstrukce pro osazení klimatizačního, vzduchotechnického nebo obdobného zařízení v provedení o rozměru 1.200 x 530 mm - ocelový rám L50x50, nosné profily - trubka o Ø 48/3, povrchová úprava žárovým zinkováním, příprava a výroba, doprava a montáž na stavbě, porošt 30x30	kpl.	1,000	6 240,00	6 240,00
2	K	766007R	Ocelová konstrukce pro osazení klimatizačního, vzduchotechnického nebo obdobného zařízení v provedení o rozměru 1.750 x 400 mm - ocelový rám L50x50, nosné profily - trubka o Ø 48/3, povrchová úprava žárovým zinkováním, příprava a výroba, doprava a montáž na stavbě, porošt 30x30	kpl.	1,000	8 450,00	8 450,00
3	K	766011R	Ocelová konstrukce pro osazení klimatizačního, vzduchotechnického nebo obdobného zařízení v provedení o rozměru 2.800 x 530 mm - ocelový rám L50x50, nosné profily - trubka o Ø 48/3, povrchová úprava žárovým zinkováním, příprava a výroba, doprava a montáž na stavbě, porošt 30x30	kpl.	1,000	11 830,00	11 830,00
4	K	766012R	Ocelová konstrukce pro osazení klimatizačního, vzduchotechnického nebo obdobného zařízení v provedení o rozměru 6.060 x 530 mm - ocelový rám L50x50, nosné profily - trubka o Ø 48/3, povrchová úprava žárovým zinkováním, příprava a výroba, doprava a montáž na stavbě, porošt 30x30	kpl.	1,000	20 280,00	20 280,00
5	K	7660866R	Těsnění detailů - prostupů zámečnické konstrukce pro VZT (střešním pláštěm)	ks	22,000	385,00	8 470,00
6	K	766082R	N23 - D+M betonové dlaždice pod kondenzační jednotky 600x600 mm	ks	-18,000	211,61	-3 809,03



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 26

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Hlavní objekt, přístavba
Název ZL: Změny povrchů podlah a stěn

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt**Technický popis změny :***Záměna koncových povrchových úprav prvků dle požadavků investora.***Poznámky:****Předpokládaný cenový dopad (dle****-47 812,55 Kč****Časový dopad (je-li nějaký):**

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:	Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:	Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:	Datum:	22.6.21



Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.24

Doplnění tepelné izolace 1.NP přístavby (podzemní část)

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					231 215,91
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					231 215,91
4	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	151,617	763,09	115 697,41	CS ÚRS 2018 01
			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
5	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	18,015	6 412,50	115 518,50	CS ÚRS 2018 01



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 24

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba 1.NP**
Název ZL: **Doplnění tepelné izolace 1.NP přístavby (podzemní část)**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt 1.NP + 2.NP**Technický popis změny :**

Zlepšení tepelnětechnických vlastností soklu obvodových konstrukcí u nových prvků stavby (původní odstraněné po havárii objektu).

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle




231 215,91 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

KĚ

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MC Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21

175	K	E.66	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně doplnění rozvaděče, zvětšení, úpravy	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
-----	---	------	---	----	-------	----------	----------

Náklady soupisu celkem

9 662,72

14	M	D.14	Požární hlásič	ks	12,000	264,96	3 179,52
1.	K	01	Patice hlásiče	ks	12,000	96,00	1 152,00
			Podhledový reproduktor	ks	17,000	313,60	5 331,20

Náklady soupisu celkem



15 135,59

1	M	D.14	svítidlo LED G dle spec. svítidel	ks	5,000	1 269,58	6 347,90
15	M	D.15	svítidlo LED J dle spec. svítidel	ks	4,000	1 715,99	6 863,94
1.	K	01	svítidlo venkovní přisazené	ks	5,000	384,75	1 923,75

Náklady soupisu celkem

5 220,00

14	M	D.14	Rozdíl ceny stožáru VO z 3m na 4m - černý	ks	2,000	2 610,00	5 220,00
----	---	------	---	----	-------	----------	----------



73	M	M.45	zásuvka ABB TIME 16A/230V	ks	3,000	295,00	885,00
			zásuvka ABB Time, ocelová + 1 rámeček 16A/230V				
			2-zásuvka ABB TIMEe 16A/250Vstř	ks	1,000	315,00	315,00
			2-zásuvka ABB Time, ocelová + 1 rámeček 16A/230V				
	D	E	Elektromontáže				14 620,50
110	K	E.1	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	180,000	25,65	4 617,00
113	K	E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	344,000	25,65	8 823,60
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
114	K	E.5	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	26,000	25,65	666,90
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
155	K	E.46	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,000	128,25	513,00
			zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně				

Náklady soupisu celkem

	D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika				3 889,37
	D	D	Dodávky zařízení				384,00
1	M	D.1	doplnění rozvaděče	ks	1,000	384,00	384,00
	D	M	Materiál elektromontážní				1 403,32
33	M	M.5	kabel CYKY 3x2,5	m	44,000	23,98	1 055,24
			kabel CYKY 3x2,5				
54	M	M.26	krabice přístrojová KP68/2	ks	2,000	8,98	17,96
			krabice přístrojová KP68/2				
72	M	M.44	zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180	ks	2,000	141,08	282,15
			zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180				
77	M	M.49	rámeček krycí ValenaLife bílá 1přístroj 754001	ks	2,000	23,98	47,97
			rámeček krycí ValenaLife bílá 1přístroj 754001				
	D	E	Elektromontáže				2 102,05
113	K	E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	44,000	25,65	1 128,60
137	K	E.28	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,000	38,48	76,95
			krabice přístrojová bez zapojení				
155	K	E.46	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,000	128,25	256,50
			zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně				
175	K	E.66	doplnění rozvaděče	ks	1,000	640,00	640,00

Náklady soupisu celkem

	D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika				49 531,65
	D	D	Dodávky zařízení				6 144,00
1	M	D.1	doplnění rozvaděče	ks	1,000	1 664,00	1 664,00
2	M	D.2	úprava rozvaděče (R2 2.NP - zvětšení)	ks	1,000	4 480,00	4 480,00
	D	M	Materiál elektromontážní				21 033,52
32	M	M.4	kabel CYKY 3x1,5	m	310,000	14,75	4 572,11
			kabel CYKY 3x1,5				
33	M	M.5	kabel CYKY 3x2,5	m	122,000	23,98	2 926,90
			kabel CYKY 3x2,5				
42	M	M.14	kabel CYKY 5x6	m	44,000	97,47	4 288,68
			kabel CYKY 5x6				
46	M	M.18	kabel JYTY 2x1	m	250,000	35,91	8 977,50
			kabel JYTY 2x1				
55	M	M.27	krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +S96	ks	1,000	128,25	128,25
			krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +S96				
72	M	M.44	zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180	ks	1,000	141,08	141,08
			zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180				
	D	E	Elektromontáže				22 354,13
113	K	E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	682,000	25,65	17 493,31
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
116	K	E.7	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	44,000	30,78	1 354,32
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5				
138	K	E.29	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	1,000	128,25	128,25
			krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111				
158	K	E.49	zásuvka domovní na povrch vč.zapojení průběžně				

Přirážka za podružný materiál	kpl	1,000	640,00	640,00
Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	750,00	750,00
Ostatní nespecifikované	kpl	1,000	1 920,00	1 920,00

Důvod

příprava kabeláže pro nový vysílač spol. PATROL po ukončení činnosti spol. M Connection

D SIL Silnoproudá elektrotechnika 10 547,20

E.1-20 Rozdíl na prvek - spínač kompletace interieru - 1.NP a 2.NP kus 2,000 89,60 179,20

E.1-21 Rozdíl na prvek - zásuvka kompletace interieru - 1.NP a 2.NP kus 81,000 128,00 10 368,00

rozdíl na prvek ABB Time, ovcelová

Náklady soupisu celkem

D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika			35 684,15		
D	D	Dodávky zařízení			24 487,17		
1	M	D.1	doplnění rozvaděče	ks	1,000	2 176,00	2 176,00
2	M	D.2	úprava rozvaděče	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
33	M	M.5	kabel CYKY 3x2,5	m	114,000	23,88	2 734,03
			kabel CYKY 3x2,5				
39	M	M.11	kabel CYKY 5x1,5	m	105,000	24,37	2 558,59
			kabel CYKY 5x1,5				
41	M	M.13	kabel CYKY 5x4	m	10,000	66,69	666,90
			kabel CYKY 5x4				
42	M	M.14	kabel CYKY 5x6	m	86,000	97,47	8 382,42
			kabel CYKY 5x6				
66	M		spínač průmyslový na povrch 3x16A	ks	2,000	695,00	1 390,00
67	M		spínač průmyslový na povrch 3x25A	ks	3,000	798,00	2 394,00
68	M		spínač průmyslový na povrch 3x40A	ks	2,000	921,00	1 842,00
72	M	M.44	zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180	ks	3,000	141,08	423,23
D	E	Elektromontáže				11 196,98	
113	K	E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	114,000	25,65	2 924,10
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
114	K	E.5	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	105,000	25,65	2 693,25
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
116	K	E.7	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	96,000	30,78	2 954,88
			kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5				
148	K		spínač na povrch vč.zapojení 3pólový/fazení 1	ks	7,000	320,00	2 240,00
158	K	E.49	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,000	128,25	384,75
			zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně				

Náklady soupisu celkem

D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika			43 778,87		
D	D	Dodávky zařízení			15 296,00		
1	M	D.1	doplnění rozvaděče	ks	1,000	10 816,00	10 816,00
2	M	D.2	úprava rozvaděče	ks	1,000	4 480,00	4 480,00
D	M	Materiál elektromontážní				13 862,37	
29	M	M.1	vodič CY 6 /H07V-U/	m	180,000	20,52	3 693,60
			vodič CY 6 /H07V-U/				
33	M	M.5	kabel CYKY 3x2,5	m	344,000	23,98	8 250,07
			kabel CYKY 3x2,5				
40	M	M.12	kabel CYKY 5x2,5	m	26,000	39,76	1 033,70
			kabel CYKY 5x2,5				

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.23

Úpravy elektroinstalací po havárii

Náklady soupisu celkem

231 514,68

D	HSV	Elektroinstalace				12 869,00	
D	3	Elektroinstalace				12 869,00	
1	K	311271099.R1	D+M klíčového spínače na fasádě vč. kabeláže	ks	1,000	12 869,00	12 869,00
D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika				27 064,56	
D	D	Dodávky zařízení				3 154,00	
1	M	D.1	doplnění rozvaděče	kpl	1,000	589,00	589,00
10	M	D.10	svítidlo přisazené + zdroj	ks	9,000	285,00	2 565,00
D	M	M	Materiál elektromontážní				8 985,06
32	M	M.4	kabel CYKY 3x1,5	m	140,500	14,75	2 072,20
			kabel CYKY 3x1,5				
33	M	M.5	kabel CYKY 3x2,5	m	35,000	23,98	839,40
			kabel CYKY 3x2,5				
			krabice přístrojová KP68/2				
55	M	M.27	krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +596	ks	15,000	128,25	1 923,75
			krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +596				
59	M	M.31	trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8025	m	70,000	32,06	2 244,38
			trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8025				
65	M	M.37	spínač napovrch 10A/250Vstř řaz. 1	ks	1,000	128,25	128,25
72	M	M.44	zásuvka napovrch	ks	1,000	141,08	141,08
	M		podružný materiál	kpl	1,000	1 636,00	1 636,00
D	E	Elektromontáže				14 925,50	
113	K	E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,000	25,65	2 821,50
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
114	K	E.5	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	35,000	25,65	897,75
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5				
138	K	E.29	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	15,000	128,25	1 923,75
			krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111				
142	K	E.33	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	70,000	38,48	2 693,25
			trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25				
148	K	E.39	spínač napovrch vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,000	128,25	128,25
			spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1				
158	K	E.49	zásuvka domovní napovrch vč.zapojení průběžně	ks	1,000	128,25	128,25
			zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně				
			podružný materiál	kpl	1,000	1 920,00	1 920,00
175	K	E.66	doplnění rozvaděče	kpl	1,000	950,00	950,00
185	K	E.76	svítidlo průmyslové přisazené/1 zdroj	ks	9,000	384,75	3 462,75
			svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj				
			KZ - Elektrická požární signalizace				18 131,57
			Kabel koax xl-RLR 1000 0,2dB/m	m	100,000	123,58	12 358,00
			KOPOS LPE-2 2323 TRUBKA OHEB 125N 28,5/22,9MM	m	45,000	18,34	825,29
			Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	ks	4,000	235,00	940,00
			RTS 220 26-1662.R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	33,000	21,16	698,28

"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST**č. 23**

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Stávající objekt
Název ZL: Úpravy elektroinstalací po havárii

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Požadavek investora na dílčí úpravy a doplnění elektroinstalací vyvolané úpravou předpisů, změnou provozovatelů (Patrol), doplněním a úpravou elektroinstalací v návaznosti na konkrétní gastrotechnologie, osvětlení půdního prostoru, atd.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	231 514,68 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	21.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21



Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9



Změnový list č.22

Doplnění předstěn 2.NP a úpravy SDK po havárii

Náklady soupisu celkem

39 186

D	763	Konstrukce suché výstavby				39 186,17
11	K 763121429	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	5,690	756,68	4 305,48 CS ÚRS 2018 01
21	K 998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,114	1 156,82	131,88 CS ÚRS 2018 01
123	K N09	N09 - dodávka půdní schody , nezateplený poklop s požární odolností 15 min, výška místnosti 3 m	ks	-2,000	11 799,01	-23 598,01
01.1	2452021.R1	D+M parozábrany Jutafol N110	m2	417,910	42,00	17 552,22
	2452021.R2	SDK čelo pro Heradesign 2.NP	m2	97,130	420,00	40 794,60



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST**č. 22**

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Stávající objekt, Přístavba
Název ZL: Doplnění předstěn 2.NP a úpravy SDK po havárii

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora**Místo dotčené změnou : Objekty 2.NP****Technický popis změny :**

Požadavek investora na podkladu požadavku architekta interiéru pro budoucího uživatele - jiné provedení napojení podhledů z Heradesignu na obvodové konstrukce, úprava napojení parotěsné folie.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle




39 186 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum: 22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9



Změnový list č.21

Nové umístění rozvaděče CETIN po havárii - úprava rozvodů

Náklady soupisu celkem

18 629

D	763	Konstrukce suché výstavby				18 629,00
33	K 763251124	Práce CETIN: naspojování kabelu 5XN, vyvedení do nové přípojkového místa na fasádě, dodání nové uzamykatelné rozvodnice na fasádě, oživení	kpl.	1,000	12 853,00	12 853,00
34	K 998763301	vysekání drážky ve zdivu, osazení chráničky, zahození drážky osazení nové přípojkové skříňky	kpl.	1,000	5 776,00	5 776,00



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST**č. 21**

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Stávající objekt**
Název ZL: **Nové umístění rozvaděče CETIN po havárii - úprava rozvodů**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Změna PD po havárii objektu**Místo dotčené změnou :** Fasáda**Technický popis změny :***Nové osazení přípojného místa pro datový kabel CETIN na novou obvodovou stěnu objektu po havárii.***Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle




18 629 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum: 22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum: 22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9


Změnový list č.20

Odpočet VZT + EI zrušených ventilátorů v předstěnách 1-2.NP (mč. 1.03, 2.08)

Náklady soupisu celkem

-8 090,98

D	12	Odvětrání meziprostoru				-6 212,43
122	K 12.01	Ventilátor do kruh.potr. TDM 100, Qv=50 m ³ /h, dp=30Pa	ks	-4,000	959,31	-3 837,24
		Ventilátor do kruh.potr. TDM 100, Qv=50 m ³ /h, dp=30Pa				
123	K 12.02	Odvodní mřížka D100	ks	-4,000	436,05	-1 744,20
		Odvodní mřížka D100				
124	K 12.03	Spiro potrubí SR 100	bm	-3,000	210,33	-630,99
		Spiro potrubí SR 100				
D	SIL	Silnoproudá elektrotechnika				-1 878,55
113	K E.4	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-46,500	25,65	-1 192,73
32	M M.4	kabel CYKY 3x1,5	m	-46,500	14,75	-685,82



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 20

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Stávající objekt
Název ZL: Odpočet VZT + EI zrušených ventilátorů v předstěnách 1-2.NP (mč. 1.03, 2.08)

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Změna PD po havárii objektu**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt 1.NP, 2. NP**Technický popis změny :***Odpočet neprovedených prvků stavby z původní PD.***Poznámky:**

Předpokládaný cenový dopad (dle	-8 091 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21



Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.19

Věšadlo HEA 180 + doplnění změny průměru táhel T1

118 660,78 Kč

D		767	Konstrukce zámečnické			118 660,78
21	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,590	70 537,54
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění			
			Náv č. 14 až 22			
	VV		Věšadla - svafenec HEB180 2 ks dl.28,24x51,2x1,1		1 590,477	
117	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	0,096	76,95
			Tábla T1 - pouze změny - Ø45mm, příložky T1, výztuhy P10, materiál S355			
123	M	13010018	tyč ocelová luhová jakost 11 375 D 25mm	t	0,098	28 215,01
21	K	317944323	Spojovací materiál Ø45	kpl.	4,000	928,00
						2 752,84 CS ÚRS 2018 01
						3 712,00



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 19

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Hlavní objekt**
Název ZL: **Věšadlo HEA 180 + doplnění změny průměru táhel T1**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek statika**Místo dotčené změnou :** Krov**Technický popis změny :**

Zajištění tuhosti krovu a pomocné zavěšení ochozu, požadavek statika na provázání objektu vzhledem k ponechané obvodové stěně po havárii objektu.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle




118 660,78 Kč

Casový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.18

VZT - změna dimenze potrubí strop nad 2.NP, U prof. pro ukotvení jednotky

Náklady soupisu celkem

37 453,50

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 009,78	
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,530	57,71	434,58 CS ÚRS 2018 01
8	K	973032619	Vysekáání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc do 150x150x100 mm	kus	8,000	71,90	575,20 CS ÚRS 2021 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 656,07	
21	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,194	70 537,54	13 656,07 CS ÚRS 2018 01
D	4	Vodorovné konstrukce				940,84	
11	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	8,000	117,61	940,84 CS ÚRS 2018 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry				858,48	
38	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,148	4,98	30,59 CS ÚRS 2018 01
39	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,148	134,66	827,89 CS ÚRS 2018 01
D	998	Přesun hmot				72,14	
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,225	320,63	72,14 CS ÚRS 2018 01
D	VZT	VZDUCHOTECHNIKA				37 311,68	
D	1	Restaurace				40 974,50	
16	K	1.10	Potrubí čtyřhr.sk.l- plech pozink tl.= 0,8mm	m2	71,260	575,00	40 974,50
D	14	Kotelna				-3 662,82	
127	K	14.01	Nástěnný ventilátor radiální Qv=100 m3/h, dp=50Pa	ks	-1,000	3 662,82	-3 662,82
D	6	Digestoř - byty				-16 395,49	
81	K	6.01	Odsávací digestoř Qv=300 m3/h, dp=150Pa	ks	-2,000	7 848,90	-15 697,81
82	K	6.02	Výfukový kus D125	ks	-2,000	348,84	-697,68




"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 18
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Hlavní objekt strop nad 2.NP, Přístavba 2.NP**
Název ZL: **VZT - změna dimenze potrubí strop nad 2.NP, U prof. pro ukotvení jednotky**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Hlavní objekt 2.NP, přístavba 2.NP	
Technický popis změny :	
<i>Požadavek investora na podkladu požadavku architekta interiéru pro budoucího uživatele - začištění podhledů v 2.NP, nové potrubí schováno nad podhled ramp, demontáž již provedeného potrubí.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	37 453,50 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST**č. 25**

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Stávající objekt**
Název ZL: **Osvětlení - interiér**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora**Místo dotčené změnou :** Stávající objekt**Technický popis změny :**

Úpravy osvětlení na podkladu požadavku architekta interiéru a budoucího uživatele.

Poznámky:

Předpokládaný cenový dopad (dle




-192 955,88 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21


Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.25
Osvětlení - interiér

Náklady soupisu celkem

-192 956

D	763	Konstrukce suché výstavby				-192 955,88
1	K S.1	S1 závěsné dekorativní svítidlo 1x9W, LED, 2700K, včetně světelného zdroje	ks	-22,000	3 847,50	-84 645,00
2	K S.2	S2 nástěnné dekorativní svítidlo 1x5W, LED, 2700K, včetně světelného zdroje	ks	-10,000	1 282,50	-12 825,00
11	K S.11	S11 stropní lineární svítidlo 1x100W, LED	ks	-1,000	21 705,04	-21 705,04
17	K S.17	V3 venkovní zemní svítidlo 1x8W, LED, 3000K, 32° IP67, včetně příslušenství	ks	-6,000	16 496,81	-98 980,84
		D+M protipožárního krytu svítidla S9 v podhledu heradesign	ks	28,000	900,00	25 200,00



Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.26

Změny povrchů podlah a stěn

Náklady soupisu celkem

-47 813

D	763	Konstrukce suché výstavby					-45 057,84
100	K	771574211	Montáž podlah keramických průmyslových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35ks/m2	m2	-23,908	718,20	-17 170,73 CS ÚRS 2018 01
101	M	59761499.R1	průmyslová keramická dlažba 300x300x10 mm s protiskluzem R9	m2	-25,582	1 090,13	-27 887,11

D	776	Podlahy povlakové					86 184,72
92	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	42,810	13,72	587,47 CS ÚRS 2018 01
93	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	42,810	37,06	1 586,72 CS ÚRS 2018 01
94	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	42,810	193,66	8 290,48 CS ÚRS 2018 01
95	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	42,810	365,51	15 647,60 CS ÚRS 2018 01
96	M	28411052	dílce vinylové tl3,0 mm,nášlap.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0 05mm,R10,ř.otěru T Bř S1,bez řtalátů	m2	45,807	1 717,09	55 751,02 CS ÚRS 2018 01
97	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,720	115,43	2 853,31 CS ÚRS 2018 01
98	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15 x 50 mm	m	25,214	58,23	1 468,12 CS ÚRS 2018 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV					492,27
D	783	Dokončovací práce - nátěry					492,27
24	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	-4,320	6,32	-27,31 CS ÚRS 2018 01
25	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	-4,320	50,79	-219,40 CS ÚRS 2018 01
26	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně čtenitosti 1 a 2	m2	-4,320	152,62	-659,31 CS ÚRS 2018 01
27	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně čtenitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	-4,320	12,83	-55,40 CS ÚRS 2018 01
101	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a seťněním vlhkým mopem	m2	42,810	28,22	1 207,88 CS ÚRS 2018 01
102	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,484	507,87	245,81 CS ÚRS 2018 01

Změna rozsahu čistících zón

-89 431,70

D	767	Konstrukce zámečnické					-89 431,70
39	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	-0,572	60,53	-34,63 CS ÚRS 2018 01
40	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	-0,572	1 385,10	-792,28 CS ÚRS 2018 01
67	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	-11,770	64,13	-754,75 CS ÚRS 2018 01
68	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	-11,770	1 539,00	-18 114,04 CS ÚRS 2018 01
65	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	-5,350	64,13	-343,07 CS ÚRS 2018 01
66	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	-5,350	12 183,76	-65 183,10 CS ÚRS 2018 01
69	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	-11,230	121,84	-1 368,24 CS ÚRS 2018 01
70	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	-11,230	416,81	-4 680,81 CS ÚRS 2018 01
71	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,109	1 346,63	-146,78 CS ÚRS 2018 01
		D+M Škrabák 600 x 400 s rámem - zapuštěný do dlažby	ks	1,000	1 986,00	1 986,00	




"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 27
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Změna podlahových vpustí gastro - 400 x 400 - 4 ks**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Úprava koncových prvků stavby na podkladu konečného řešení gastrotechnologií, náhrada plastových vpustí za nerezové vpustí.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	30 887,76 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21






"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 28
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Opracování prostupů na ploché střeše - VZT ocel. KCE, Gastro, PP**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Požadavek investora na jiné řešení systémových prostupů foliovou krytinou střechy.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	22 711,84 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE



Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.28

Opracování prostupů na ploché střeše - VZT ocel. KCE, Gastro, PP

Náklady soupisu celkem							22 711,84
D	PSV	Práce a dodávky PSV					29 244,38
D	712	Povlakové krytiny					29 244,38
11	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	40,000	352,69	14 107,61 CS ÚRS 2018 01
			Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° káň ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů sférické rovinnou kruhový průřez, průměr do 300 mm				
12	M	28322058	fólie střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	38,000	270,61	9 741,87 CS ÚRS 2018 01
13	K		D+M prostup pro kabely a chladivo s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm	ks	5,000	1 078,00	5 395,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-6 532,54
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-1 625,18
1	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-2,560	634,84	-1 625,18 CS ÚRS 2018 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
			Vyrovnání spádu pod bloky z pěňošklá 0,4*0,4*16		2,560		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-4 617,00
2	K	953921199.R	Dlaždice betonové 600x600 mm kladené na sucho na ploché střešy	kus	-18,000	205,20	-3 693,60
			Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě ve směru s mazarání např. pro schůdnost po mléčné krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příklad k ceně -1196 za podkládané žvrace (s přesahem) z asfaltové lepenky				
3	K	953921116	Příplatek k dlaždicím betonovým 600x600 mm kladeným na sucho za podkládané žvrace z lepenky	kus	-18,000	51,30	-923,40 CS ÚRS 2018 01
			Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě ve směru s mazarání např. pro schůdnost po mléčné krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příklad k ceně -1196 za podkládané žvrace (s přesahem) z asfaltové lepenky				
			Dlaždice betonové na sucho na ploché střešy kladené jednotlivě ve směru s mazarání např. pro schůdnost po mléčné krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příklad k ceně -1196 za podkládané žvrace (s přesahem) z asfaltové lepenky				
D	998	Přesun hmot					-290,36
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	l	-1,132	256,50	-290,36 CS ÚRS 2018 01
			Přesun hmot pro budovy obětné výševky, bylení, výrobu a skůby s nosnou svískou konstrukcí zděnou z cihel, tvrdic nebo lamane vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky do 6 m				



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST

č. 29

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Změna interiérových dveří D11**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : Zvětšení dveřního otvoru do strojovny VZT z důvodů budoucí údržby a možnosti výměny jednotky.	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	11 089,44 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9



Změnový list č.29

Změna interiérových dveří D11

Náklady soupisu celkem

11 089,44

D		766	Konstrukce truhlářské				10 342,20
53	K	766111R	D11-D+M DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ 900x1970 mm (mč. 1.05)	ks	-1,000	6 669,00	-6 669,00
		766111R.1	D11-D+M DVEŘE OBLOŽKOVÉ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ PLNĚ OTOČNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLÉ 1250x1970 mm	ks	1,000	17 011,20	17 011,20
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				129,61
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	73,10	129,61 CS ÚRS 2018 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				617,63
28	K	317841121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,013	15 390,01	195,45 CS ÚRS 2018 01
29	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,014	30 780,02	422,18 CS ÚRS 2018 01






"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST	č. 30
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba, Hlavní objekt**
Název ZL: **Odpočet, přípočet prvků nezařazených a zámečnických**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Odpočet neprovedených prvků stavby z původní PD.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	-16 159,51 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21




Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.30

Odpočet, přípočet prvků nezařazených a zámečnických

Náklady soupisu celkem -16 159,51

	OST	Nezařazené výrobky					-16 159,51
128	K	N13	N13 - D+M předokenní zábradlí z vrstvených tvrzených skel 2xčiré ESG tl. 6 mm, nerez kotvení do rámu	ks	-4,000	4 039,88	-16 159,51






"Rekonstrukce historické budovy U Brabců"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 31
---------------------	--------------

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Přístavba**
Název ZL: **Ocelové schody na plochou střechu**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Provedení ocelových přístupových schodů na plochou střechu od střešního výlezu z důvodu bezpečnosti při budoucí údržbě a úklidu střechy od biologického odpadu z listnatých stromů na pozemku.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	20 480,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9


Změnový list č.31

Ocelové schody na plochou střechu

Náklady soupisu celkem

20 480,00

	D	767	Konstrukce zámečnické					20 480,00	
112	K	767023R	D+M ocelových schodů na plochou střechu z výjezu, povrchové úprava žárový zinek.	ks	1,000	20 480 00		20 480,00	CS ÚRS 2018 01



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "




ZMĚNOVÝ LIST

č. 32

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: **Hlavní objekt**
Název ZL: **D+M doplnění mříží 2.NP oblouků oken O02 a O11**

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Požadavek investora na podkladu požadavku architekta interiéru pro budoucího uživatele, osazení zábradlí - zlepšení bezpečnosti u okenních otvorů ve 2.NP - designový požadavek.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	36 000,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE


Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:		Datum:	22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:		Datum:	22.6.21

Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.32

D+M doplnění mříží 2.NP oblouků oken O02 a O11

Náklady soupisu celkem							36 000,00
D	BET	Betonové stupně					36 000,00
D	4	Vodorovné konstrukce					36 000,00
108	K	BET990000.R1	mříž - rám jeří 60/30/2 + pás. 60/10, výplň tr. 20/2, povrchová úprava: lakování odstín die RAL DTTO dveře D02	kus	5,000	7 200,00	36 000,00



"Rekonstrukce historické budovy U Brabců "

ZMĚNOVÝ LIST


č. 33

Projekt: Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Objednatel: Městská část Praha 9
Zhotovitel: PP 53, a.s.
Část: Venkovní plochy
Název ZL: Mlat

Datum vystavení:	21.06.2021	Požadováno kým:	GD
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : Požadavek investora	
Místo dotčené změnou : Stávající objekt	
Technický popis změny : <i>Odpočet nerealizované pochozí vrstvy zahrady - na podkladu požadavku budoucího uživatele.</i>	
Poznámky:	
Předpokládaný cenový dopad (dle	-41 527,05 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NE

Schválil: Ing. Stanislav Goller (objednatel MČ Praha 9)	Podpis:			Datum: 22.6.21
Schválil: Ing. Lukáš Semerád (TDS)	Podpis:			Datum: 22.6.21
Převzal: Robert Huňa (PP 53, a.s.)	Podpis:			Datum: 22.6.21



Rekonstrukce historické budovy U Brabců - Praha 9

Změnový list č.33

Žulová dlažba

Náklady soupisu celkem

-41 527,05

0	5	Komunikace pozemní				-41 527,05	
88	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ II 100 mm	m2	-166,050	<u>250,09</u>	-41 527,05 CS ÚRS 2018 01

