

Ev.č:
G:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12/2021/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

**Objednatel:
Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:
Zhotovitel:
SEMITA-DS s.r.o.**

Adresa: Veřovice 171, 742 73 Veřovice
Zastoupen: p. Jiřím Válkem – jednatelem společnosti
IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707
Bankovní spojení:
č. účtu:
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:;

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 12/2021/OMM uzavřené dne 20. 04. 2021, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021**“ - oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :
Text čl. IV. „Doba a místo plnění“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto :

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 27. 08. 2021 a k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.“

Důvodem pro prodloužení termínu plnění realizace díla je vzniklá situace s poškozenými dřevinami. Při odstraňování silničních obrubníků došlo k porušení kořenových systémů čtyř z šesti bříz bělokorych, které byly, po posouzení odboru životního prostředí, pokáceny. V důsledku těchto jednání a řešení problémů byly pozastaveny práce na komunikaci, a tím dochází ke zpoždění harmonogramu prací. Na prodloužení dokončení díla se také podepsaly stávající klimatické podmínky v měsíci květnu 2021.

1. Text čl. V. „Cena za dílo“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla celkem	1 849 087,80 Kč	388 308,44 Kč	2 237 396, 24 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	621 326,66	130 478,60 Kč	751 805,26 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 252 099,29 Kč	- 52 940,85 Kč	- 305 040,14 Kč
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	2 218 315,17 Kč	465,846,19	2 684 161,36 Kč

Cena za dílo je sjednána dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Seznam víceprací a méněprací s položkovým rozpočtem je uveden v příloze č. 1 k Dodatku č. 1 této smlouvy.

V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací a méněprací. Dle požadavku oddělení architektury města Kopřivnice, která se týkala sjednocení povrchů chodníků s opravovaným centrem města, došlo ke změně technického řešení pokládky dlažby na chodníkovém tělese a typu dlažby samotné. Dle zpracované projektové dokumentace mělo dojít ke kladení zámkové dlažby Holland H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní, dlažba slepecká měla být provedena v barvě červené, vše do drtě tl. 4 cm. Oddělení architektury se spolu s vedením města Kopřivnice shodlo na dlažbě Holland 20x20x8 cm přírodní a dlažba pro slepce bude vyvedena v tmavé barvě antracit. Před vchodem do hotelu Olympia bude ložena velkoformátová dlažba firmy BEST 80x80x16 cm bílá, která bude později korespondovat s pokládanou dlažbou v centru města. Je nutné vybudovat podloží, které musí svou únosností odpovídat použité velkoformátové dlažbě, což musí být ověřeno zátěžovými zkouškami. Jedna dlaždice 80x80x16 cm má hmotnost 260 kg, a proto je nutná jejich strojní pokládka vakuovým pokládacím systémem. K této práci si stroje firma SEMITA DS s.r.o. bude pronajímat.

Již výše zmíněný problém s porušenými kořeny stromů bříz bělokorych, a s ohledem na životní prostředí, donutil objednatele a tým i zhotovitele k požadavku použití šetrnějšího způsobu odstranění silničních obrub ve zbývajících částech stavby. S tímto jsou spojeny další

vícenáklady ručního bourání a demontáže. Tyto bourací práce budou prováděny za účasti správce zeleně města Kopřivnice.

Výše zmíněný problém s porušenými kořeny stromů bříz bělokorých a s ohledem na životní prostředí donutil objednatele a tým i zhotovitele k požadavku použití šetrnějšího způsobu odstranění silničních obrub ve zbývající části stavby. S tímto jsou spojeny další práce. Bude nutné obruby odstranit ručně, za účasti správce zeleně města Kopřivnice. Pokud dojde k porušení kořenového systému i tímto způsobem, je dohodnuto pokácení dvou zbylých bříz.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2020/OMM ze dne 20. 4. 2021.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 08. 06. 2021 usnesením č. 1893.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list s přílohami – vícepráce a méněpráce

Za objednatele dne: 23. 6. 2021

Za zhotovitele dne: 1. 7. 2021

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Jiří Válek
jednatel společnosti