

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 31I, N/956442,403441/2020/6,75
ze dne 02.11.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený:

zastoupený: Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření
ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], specialista vodního hospodářství

číslo tel: [REDAKCE]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka 1930

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

číslo telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Dobranovský potok, ř. km 11,78 – 13,58“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu komplikovaného majetkoprávního projednání s více jak 50ti soukromými vlastníky využívajících objekty zejména pro víkendové pobyty a tím další navazující práce, se posouvá termín odevzdání bodů následovně:

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků nejpozději do 30.09.2021

c) uzavření všech kupních smluv a projednání "smluv - souhlas s údržbou a opravou" a souhlas Lesní správy, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ nejpozději do 31.12.2021

d) uzavření všech potřebných "smluv – souhlas s údržbou a opravou" pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby nejpozději do 31.05.2022

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V Praze, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
VRV a.s