

Změnový list č. 1 ze dne 27. 7. 2021

Název stavby:	ZŠ J.A. Komenského - výměna podlah	
Číslo smluvního vztahu:	49/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	ALTRYSS s.r.o.	
Radniční 1/2	Kostelní 1465	
434 01 Most	434 01 Most	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu XII smlouvy o dílo. Změna se týká ceny díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Původně mělo po odstranění svrchních vrstev podlahy dojít k odstranění stávajícího podkladu, resp. lepidla celoplošným broušením, k mechanickému odstranění nečistot vč. vysátí podkladu před provedením penetrace, k lokálním opravám podkladu a stěrkování podkladu nivelační stěrkou v tl do 6mm ultraplan MAPEI.		
<u>Nové řešení:</u>		
Po odbroušení stávajícího lepidla a stěrky byla provedena kontaktní a uzavírací vrstva - materiál MAPEI LATEX PLUS + planipatsch.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Po odbroušení stávajícího lepidla a stěrky bylo zjištěno, že je nutné provést kontaktní a uzavírací vrstvu - byl zjištěn nestabilní stávající podklad - stávající cementová vrstva je velmi nestabilní a místy po mechanickém oklepání dutá. Z tohoto důvodu by nebylo možno zaručit přidrženost opravných vrstev a lina, obzvláště při mokrému procesu nivelačních stěrek. Proto bylo rozhodnuto o aplikaci kontaktní vrstvy, která podklad zpevní a překlene defekty plochy a zároveň oddělí možnost zásahu vlhkosti k nestabilní cementové podlaze.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	874 992,90 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 058 741,41 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	92 880,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	112 384,80 Kč
Nová cena díla bez DPH:	967 872,90 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 171 126,21 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.08.2021
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **Filip Nedvěd**

Datum: 28. 07. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28. 07. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Filip Nedvěd**

Datum: 28. 07. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 07. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28. 07. 2021

Podpis:

Příloha změnového listu: Zdůvodnění změny, rozpočet

V Mostě dne 14.7.2021

Statutární město Most

Radniční č.p. 1/2

434 69 Most

e-mail: [REDACTED]@mesto-most.cz

Věc: realizace stavby „ZŠ J.A. Komenského – výměna podlah“ dle SOD č. 49/2/2021


Vážení,

Na základě dnešního kontrolního dne za účasti [REDACTED] byla navržena změna technologie úpravy podkladů ve spojovací chodbě (výměra 235 m²) a šatny (výměra 539 m²).

- Po odbroušení stávajícího lepidla a stěrky bylo zjištěno, že je nutné provést kontaktní a uzavírací vrstvu – odůvodnění : nestabilní podklad a zamezení přístupu vlhkosti při stěrkování
- Materiál MAPEI planipatch+ latex plus
- Cena za 1m² je stanovena na 120,- Kč bez DPH

Za společnost ALTRYSS s.r.o.

Filip Nedvěd



Kostelní 1465,434 01 MOST, IČO: 631 48 226 ,DIČ: CZ 631 48 226,MT: 778499429

e-mail: [REDACTED]@altryss.cz; altryss@altryss.cz

PROVOZNÍ DOBA PO-PÁ OD 8:00-16:00

Výkaz výměr - vícepráce

Popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
provedení kontaktní a uzavírací vrstvy dle zasláního stanoviska -spojovací chodba materiál MAPEI LATEX PLUS + planipatch	m2	235	120,00	28 200,00 Kč
provedení kontaktní a uzavírací vrstvy dle zasláního stanoviska -šatny materiál MAPEI LATEX PLUS + planipatch	m2	539	120,00	64 680,00 Kč
Celkem bez DPH				92 880,00 Kč
cena celkem bez DPH				92 880,0 Kč
DPH v % 21				19 504,8 Kč
cena celkem s DPH				112 384,8 Kč

