

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 2	
Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.		
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 21.06.2021	
Název akce:	DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401		
Způsob odeslání / předání datum: 21.06.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - soupis rozšířené plnění		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.3 „Smlouvy“		
Předmět změny: SO05 -Komunikace a parkoviště – záměna materiálu živičných vrstev z asfaltobetonu na modifikovaný asfalt.			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu zajištění lepších technických parametrů navržených asfaltových vrstev dle PD a dodržení požadované záruční doby 60 měsíců dle uzavřené SoD, se zhotovitel stavby rozhodl dodat finální živičnou vrstvu z modifikovaného asfaltu, který lépe splňuje požadovaná kritéria daného zatížení pro komunikace stavby „Dopravní terminál v Jablunkově“.			
Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně srovnatelné nebo vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň zachování ceny při dodržení původního rozsahu prací (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).			
Zhotovitel upozornil na navrženou finální asfaltový povrch, že tato obrusná vrstva je pro navrhované pojezdové zatížení v ploše kolem autobusových zastávek „kruhovém objezdu“ nevhodná a může i v relativně brzké době cca po 24 měsících docházet k různým poruchám a následným opravám, reklamacím apod. Zhotovitel by chtěl tímto krokem předejít jakýmkoliv reklamacím a předkládá tento návrh záměny finálního asfaltového krytu.			
Vzhledem k uzavřené SOD se záruční dobou 60 měsíců je proto zhotovitelem navržena záměna finálního asfaltového povrchu za modifikovaný asfalt s kvalitativně vyšším řešením splňujícím veškerá požadovaná kritéria na dané provozní zatížení pojezdových zpevněných ploch, kde bude samotná životnost finálního povrchu mnohonásobně vyšší než u původního souvrství a zároveň bude dodržena jednotková cena konkrétních zaměňovaných položek viz. samostatná příloha. Méněpráce: 412 403,76Kč. Vícepráce: 412 403,76 Kč.			
Upřesnění vybavení městského mobiliáře v SO 12 – Mobiliář			
Zhotovitel upozornil na nesoulad v projektu u SO 12 – Mobiliář, kde v TZ, specifikaci mobiliáře a pak v položkovém rozpočtu jsou uvedeny různé délky interiérové lavičky v objektu SO03. Z pozice autorského dozoru byly tyto rozpočtové položky č. 37-39 sjednoceny na oboustrannou interiérovou lavičku délky 1,5 m dle technické zprávy (původně v RZP délka 2,995 m). Z logiky věci při šířce čekárny 2,806 m, by se lavičky této délky ani nedaly nainstalovat. Touto změnou se nemění žádné jiné materiálové nebo konstrukční provedení této konstrukce. Jedná se o nápravu chyby ve výkazu výměr, které vzniklo při tvorbě projektu. Ceny a počty kusů uvedených položek zůstávají beze změn.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení/změnový list vydává:

IMOS Brno a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko odpovědné osoby zadavatele:

SOUHLASÍM

Příloha č.1: Položkový rozpočet_ ocenění změn

Příloha č.2: Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo

Cena méněprací bez DPH:

- 412 403,76 ,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 412 403,76 ,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Konečný termín dokončení stavby se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


okres Frýdek - Místek 11

Datum: 21.6.2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 70/114, 602 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

Datum: 21.6.2021