

Výtisk č. 1
Počet listů: 2
Přílohy: 0

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo ČJ: KRPA-385055-102/ČJ-2016-0000MN-S

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

Název zadavatele:	Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Sídlo:	Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupené:	plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m , náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
IČO:	751 51 472
DIČ:	CZ75151472
Číslo účtu:	3509881
Kód banky:	0710
Vyřizuje	
a) ve věci zadávání veřejné zakázky:	Odbor veřejných zakázek (kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková)
Telefon:	+420 974 823 250-4, 6
Fax:	+420 974 823 257
E-mail:	krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
www:	https://nen.nipez.cz/profil/KRP
b) ve věci smlouvy o dílo a realizace veřejné zakázky:	Odbor správy nemovitého majetku (kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Alena Rejmanová)
Telefon:	+420 974 885 400, 403
Fax:	+420 271 736 878
E-mail:	krpa.osnm.podatelna@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatel

a

Společností: **AMIKA FIRST s.r.o.**
Sídlo: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
Zastoupená:  **jednatel**
Telefon: +420 602 415 418
E-mail: amikafirst@amikafirst.cz
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu: 4377652349/0800

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

uzavírají tento dodatek č. 1


Čl. II.
Změna termínu dokončení prací

1. Obě smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o **dílo KRPA-385055-102/ČJ-2016-0000MN-S** na akci „Provedení stavební úpravy pro standardizaci MPI v areálu KŘP hl.m. Prahy, OSK Tuchoměřice“, který se týká změny termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 15.8.2021 na **15. 10. 2021**.

Odůvodnění: prodloužení termínu stavebních prací z důvodu špatných klimatických podmínek v zimních a jarních měsících, kdy nebylo možné provádět venkovní stavební práce a vzhledem k prodlouženým termínům dodávek stavebního materiálu z důvodu opatření COVID 19.

Čl. III.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA-385055-102/ČJ-2016-0000MN-S, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.



V Praze 29.7.2021



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122
-1-