

Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1715/ORM/2020

Podlimitní veřejná zakázka – stavební práce  
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa,  
Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova“  
dotační

## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1715/ORM/2020 ze dne 3. 12. 2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 745./21-RM ze dne 29. 7. 2021 na akci:

### „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa, Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **Vejtasa, s.r.o.**  
Se sídlem: Cyrilometodějská 593/28, Nové Dvory, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Lubošem Vejtasou, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně,  
Oddíl C, vložka 50468  
IČO: 276 68 983  
DIČ: CZ27668983

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 3. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1715/ORM/2020, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa, Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který reflektuje vznik překážky v provedení díla ve smlouvě sjednané lhůtě plnění. V rámci provádění díla byla zjištěna kolize s vedením nízkého napětí (dále též jako „NN“) společnosti EG.D, a.s., která vyžaduje provedení obnovy stávající části distribuční soustavy – venkovního vedení NN v ulici Hálkova, mezi body č. 48 a 51. S ohledem na časové a montážní kapacity dodavatelských společností, ale i s ohledem na zákonnou povinnost ohlášení odstávky z dodávek elektrické energie v dané oblasti min. 15 dní předem, byl termín na zahájení prací na obnově stávající části distribuční soustavy stanoven ze strany společnosti EG.D, a.s. na 30. 7. 2021. Z těchto výše uvedených důvodů není zhotovitel schopen zajistit řádné dokončení díla v době plnění dle smlouvy. Vzhledem k tomu, že překážka řádného dokončení díla vznikla na straně objednatele, má zhotovitel právo v souladu s čl. 4.7. smlouvy na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrženo.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 4. odstavec 4.1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující době plnění:*

**do 31. srpna 2021 (dále též jako „termín dokončení“)**

*Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení“.*

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Třebíči..... dne: 30.7.2021



Za zhotovitele  
Vejtasa, s.r.o.  
Zdeněk Klíma  
prokurista

V Jihlavě..... dne: 30.7.2021



Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky

