

# SMLOUVĚ O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele: .....

č. objednatele: CES 2019/1690

## Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.– primátorem  
města  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511 / 0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 725 664 264  
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

a

- 2. Zhotovitel:** RONELI Stavby SE  
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 Žižkov  
Zastoupený: Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva  
IČ: 293 16 731  
DIČ: CZ29316731  
Spisová značka: H 1281 vedená u Městského soudu v Praze  
ze dne 18.12.2012  
Bankovní spojení:

*dále jen „zhotovitel či účastník“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.09.2019 (dále jen „Smlouva“):

**„Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova – PD“**

## I.

### Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na změně jednoho z termínů realizace Smlouvy, a to z důvodů níže uvedených:

Předmět Smlouvy bude podpořen z dotace z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

V průběhu zpracování DZS + DPS doporučil poskytovatel dotace doplnit projektovou dokumentaci o projekt nových optických rozvodů, které v původním zadání projektové dokumentace nebyly. Objednatel v souladu se Smlouvou učinil výzvu k zahájení plnění DZS + DPS dne 12.04.2021, přičemž termín zpracování této části díla byl 3 měsíce od výzvy objednatele. Vzhledem k tomu, že doporučení poskytovatele dotace bylo učiněno dne 02.07.2021, požádal zhotovitel o prodloužení dílčího termínu realizace DZS + DPS o necelé 3 týdny, s čímž objednatel souhlasil.

2. Vzhledem k výše uvedenému, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro zpracování dokumentace pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS) o necelé 3 týdny, a to z důvodu nutnosti doprojektování nových optických rozvodů zhotovitelem. Cena za dílo se těmito vícepracemi nemění. Zadavatel tuto změnu posoudil dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ s tím, že se nejedná o podstatnou změnu, protože by neumožnila účast jiných dodavatelů, pokud by byla obsažena v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění jednoho z dílčích termínů uvedených ve Smlouvě, a to konkrétně znění bodu b), odstavce 1., článku IV. Smlouvy. Nové znění části článku IV., odstavce 1. bodu b) Smlouvy je následující:

**b) DZS+DPS (dle čl II. odst. 1 b) této smlouvy): do 30.07.2021**

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2021/892 na 11. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 20.07.2021.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51,  
50003 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in

a


RONELI Stavby SE  
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 Žižkov  
IČ: 29316731  
DS: tntn7wi

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – Nástavba a modernizace učeben ZŠ Úprkova – PD

- cena: neuvádí se
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne .....



.....  
za zhotovitele  
Ing. Dušan Lošonský  
člen představenstva

V Hradci Králové dne.....

29. 07. 2021



.....  
za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města

