



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

LIBEREC, 18.11.2020
Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, p.o.
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchraná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: xxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
zástupce ve věci dodávky: xxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel **MVRF architekti s.r.o.**
PSC, sídlo: Petrská 1426/1 11 0 00, Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
198112

zastoupený: Ing. arch. Michalem Votrubou, jednatelem
Ing. Filipem Rozsívalem, jednatelem
IČ: 24257826
DIČ: CZ24257826
Bankovní spojení: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Úpravy smlouvy

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.11.2020 Smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy je provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování investičního záměru, architektonické studie a kompletní projektové dokumentace vč. vizualizace pro akci: „PD výjezdová základna a záložní operační středisko Jablonec“, vč. zajištění inženýrské činnosti - vydání právoplatného stavebního povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a výkon autorského dozoru.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že během projednávání studie s komisí architektů a urbanistů Libereckého kraje a městským architektem v Jablonci nad Nisou byl vznesen požadavek na prověření variantní lokace záměru, což nebylo součástí smlouvy, dále vzhledem k epidemickým opatřením souvisejícím se šířením nemoci COVID-19



(vyšší moc) a díky tomu delším lhůtám stavebního úřadu se smluvní strany dohodly na změně termínů v bodě 1.9 čl. I smlouvy, a to následovně:

- Dokončení dokumentace pro stavební povolení do 31.9.2021.
- Podání žádosti o stavební povolení po obstarání stanovisek dotčených orgánů státní správy.
- Dokumentace pro provedení stavby 4 měsíce od pokynu investora na zahájení činnosti (nejdříve po dokončení dokumentace pro stavební povolení).
- Předání výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 3 týdny po dokončení DPS.

2.3. Dále vzhledem ke stíženým technickým podmínkám v lokalitě tzn. umístění stavby na navážce a nutnosti zakládat objekt na pilotách se mění bod 1.8. čl. I smlouvy následovně:

Ad 1.3 projekt ÚR + SP (navýšení o 25.000,-)..... 622 000,- Kč
Ad 1.5 dokumentace pro provádění stavby (navýšení 35.000,-)..... 800 000,- Kč
Ad 1.8 Doplnění Inženýrsko-geologického průzkumu o vrtané sondy..... 66 100,- Kč

V návaznosti na tuto skutečnost se mění i čl. III a to následovně:

Celková cena bez DPH	1 816 100,- Kč
DPH (21%)	381 381,- Kč
Celková cena vč. DPH	2 197 481,- Kč

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na provedení IGP pro stavbu výjezdové základny RZP v Jablonci na Nisou pozemek p.č. 942/1

V Liberci dne 29-06-2021

V Praze dne 18.7.2021

Za objednate

Za zhotovitele:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

Ing/ Filip Rozsival
jednatel společnosti



586 01 JIHLAVA, Znojemska 78

Od: **GEOMIN s. r. o.**
Pracoviště Praha
Znojemska 78
586 01 Jihlava

Komu: Ing. Arch. Filip Rozsival
MVRF architekti s.r.o.
Petrská 1426/1
110 01 Praha 1

Věc: **Cenová nabídka na provedení IGP pro stavbu výjezdové základny RZP v Jablonci na Nisou, pozemek p.č. 942/ 1**

Předložená cenová nabídka firmy GEOMIN s. r. o. Jihlava vychází z poptávky Ing. Arch. Rozsivala na provedení geologického průzkumu pro posouzení geologického podloží a hydrogeologických podmínek pro stavbu výjezdové základny RZP v Jablonci na Nisou, pozemek p.č. 942/ 1.

V místě plánované stavby se navrhuje odvrtnat 4 vrty, které dosáhnou až pevné skalní podloží. Hloubka každého vrtu budou přibližně 8 - 10 m, celková odvrtná metráž bude kolem 35 m.

Zastižené zeminy budou popsány přítomným geologem a zaříděny dle příslušných norem. V případě zastižení podzemní vody, bude změřena její hladina a odebrán 1 vzorek vody k stanovení její agresivity na ocel a beton. Projektuje se odebrat 2 vzorky na klasifikační rozbor zeminy.

Vrty budou vyhloubeny pásovou vrtnou soupravou URB na sucho s výnosem jádra. Po skončení prací budou vrty zlikvidovány zpětným záhozem materiálu a okolní terén bude dán do původního stavu. O výsledcích geologického posouzení bude vypracována závěrečná zpráva.

Cenová kalkulace průzkumu je následující:

položka	celkem Kč
Vrtné práce 35 m (včetně dopravy vrtné soupravy)	40 750
Práce geologa (dozor, dokumentace, vyhodnocení, závěrečná zpráva)	20 000
Doprava geologa	2 350
Analýzy vody – agresivita (1 ks)	1 200
Analýzy zemín – klasifikační rozbor zemín (2 ks)	1 800
Celkem cena	66 100
Cena s DPH 21%	79 981

Rozsah navrhovaných prací především počet a hloubka vrtů, analýzy, atd je možné upravit podle dalších požadavků objednatele.

Poznámka: fakturována bude cena jen za skutečně odvrtné metry a provedené práce. Hloubka vrtů je však limitována úrovní pevné podložní horniny.

Potřebné podklady od objednatele (investora) průzkumu před zahájením prací:

- povolený vstup na dotčené pozemky,
- situace inženýrských sítí – digitální podklad,
- zastavovací situace,
- písemná objednávka.

V Praze 8.6. 2021

Vypracoval: xxxx