



S/0665/2019/IO/6

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky:

Část 1 – kanalizace Skalice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č.



S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – část 1 – kanalizace **Skalice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se nerozšiřuje. Jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se změny provedení čerpacích stanic splaškových vod.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listu č. 24 viz příloha č. 2 dodatku č. 5.

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92
Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92
Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 5	- 2 443 887,13	-513 216,30	- 2 957 103,43
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 5	2 443 887,13	513 216,30	2 957 103,43
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 5	0,00	0,00	0,00
Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91

Součet veškerých dodatečných prací činí 21,39 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 14,38 %.

1.3 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 24 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (změna provedení čerpacích stanic splaškových vod), které jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.7.2021.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnový list č. 24

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč

primátor

Ing. Václav Apolín

ředitel divize 1, Metrostav a.s.