

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2019, č. smlouvy objednatele: : E618-S-3587/2019/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 119 090, ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5003520150 (dále jen „Smlouva“)

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 101/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 045 98 555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti a **Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 101/14, Praha 4, PSČ: 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1 je:

Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 5. dílčí etapy, termín plnění uvedené dílčí etapy se posouvá o 3 měsíce, z původního termínu **do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD** na termín nový, **do 16 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Změna spočívá v prodloužení doby nabytí právní moci společného povolení, a to kvůli nepřiměřeně dlouhým časovým úsekům při součinnosti a vydávání potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, které nebyly a nejsou schopny plnit zákonem stanovené lhůty pro svá stanoviska a vyjádření.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SoD	-	-
1. dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti SoD	K připomínkám ZP dle ZTP	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
2. dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Kompletní ZP se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Předložení Záměru projektu na CK MD.
3. dílčí etapa	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
3a. dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Přepracování ZOV dle změny jízdního řádu včetně souvisejících částí dokumentace	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
4. dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o společné povolení.	Předávací protokol podepsaný zhotovitelem. Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu.
5. dílčí etapa	Do 16 měsíců od schválení ZP v CK MD	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný zadavatelem.

6. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 06/2021-05/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí)- stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
-----------------------------------	---	--	--

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze 30.07.2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

V Praze 28.07.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.