

OR/21/74092

DOHODA O ZMĚNĚ A ZÁNIKU ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO Č. OR/20/23701

uzavřená dle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 220430336/0300

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

zapsán v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

zastoupen na základě plné moci:

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 112071233/0300

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí“ pod č. OR/20/23701 (dále jen „smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně, včas a v rozsahu definovaném projektovou dokumentací zpracovanou společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 46968822 (dále jen „projektová dokumentace“) zhotovit pro objednatele stavební dílo, za což se mu objednatel zavázal za podmínek této smlouvy zaplatit ujednanou cenu 29 602 368,05 Kč bez DPH (35 818 865,34 Kč včetně DPH).
2. Plnění ze smlouvy v současnosti probíhá. Dosavadní plnění, tj. zejména SO 101 a SO 113 byly řádně dokončeny. Zbývající hlavní objekt SO 102 je zasažen havarijním stavem, který, byť jej nezpůsobila žádná ze smluvních stran, je třeba smluvně ošetřit, aby se předešlo možným pochybnostem zejm. třetích stran o řádnosti plnění smlouvy. Práce na tomto objektu totiž byly na pokyn objednatele v období 2. 10. 2020 – 19. 4. 2021 dočasně pozastaveny, neboť nebylo zřejmé zda, a případně v jakém rozsahu, bude možné v realizaci díla pokračovat.

3. Vzhledem ke zjištění skutečných důvodů a rozsahu poruch jednak v oblasti koryta přilehlé řeky, tak i v případě svahu v prostoru silnice v km 24,600 – 25,832, které se v souvislosti se stavbou podařilo odhalit, je třeba přistoupit k úpravě podmínek sjednaných ve smlouvě. Na základě analýzy dostupných podkladů totiž vyšlo najevo, že tyto práce není možné s ohledem na jejich rozsah a finanční náklad v celém rozsahu řešit jinak předpokládaným dodatkem smlouvy.
4. S ohledem na výše konstatované se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody, která je v části změnou závazků smlouvy (dodatkem) a v části směřuje k jejich zrušení.
5. Pro vyloučení jakékoli pochybnosti objednatel prohlašuje, že uvedený postup nemá důvody nebo souvislost s kvalitou prací a/nebo osobou zhotovitele, ke kterým objednatel nemá výhrad.

Článek II. Změny závazků ze smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na odlišném rozdělení stavebních objektů oproti projektové dokumentaci. Původní ŠO 102 km 23,920 – 25,832 Kerhartice – Ústí nad Orlicí se nově dělí na SO 102.1 km 23,920 – 24,600 a SO 102.2 km 24,600 – 25,832. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na rozdělení soupisu prací původního SO 102 na dva dílčí soupisy prací nově vzniklých objektů, tak jak jsou v přílohách č. 1 a 2 této dohody. Tímto rozdělením nedochází ke změnám věcného rozsahu plnění ze smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v rozsahu SO 102.2 nebude realizováno, tj. rozsah původního závazku ze smlouvy se zmenšuje.
3. Nově se ujednává, že termín dokončení díla v dosud nesplněné části závazku, tj. zejména SO 102.1, je 4. 8. 2021. Tímto postupem se kompenzuje pozastavení prací na tomto objektu po dobu upřesňování jeho proveditelného rozsahu. Uvedený termín je termínem fyzického dokončení ve smyslu smlouvy; pro dodání geodetického zaměření stavby platí termín ujednaný smlouvou.
4. Smluvní cena díla se v souvislosti s touto změnou snižuje na 15 995 509,55 Kč bez DPH. Uvedená cena je cenou za práce na díle, které zůstávají součástí předmětu díla po jeho redukcí provedené touto dohodou, v rozsahu, v jakém byly požadovány smlouvou a korespondující projektovou dokumentací.
5. V částech nedotčených výše uvedenými změnami platí původní ujednání smlouvy.

Článek III. Zánik části závazků ze smlouvy

1. Závazky smluvních stran týkající se díla v rozsahu SO 102.2 datem účinnosti této dohody zanikají.
2. V souvislosti s výše uvedenou redukcí rozsahu předmětu díla se objednatel zavazuje kompenzovat zhotoviteli část účelně vynaložených nákladů a ušlého zisku ve výši 642 037,00 Kč bez DPH.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená výše kompenzace je konečná a neměnná, a zavazuje se, že nebude usilovat o revizi takto ujednaných poměrů. Postup v rozporu s tímto ujednáním je považován ze podstatné porušení této dohody.

4. Úhrada výše uvedené kompenzace bude provedena do 30 dnů od dokončení fyzické realizace díla v redukováném rozsahu, a to na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Pro zachování kontinuity ujednávají smluvní strany s ohledem na způsob uveřejnění původní smlouvy, že tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR odešle objednatel. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Návrh dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 07. 2021 a schválen usnesením číslo R/471/21.

Za objednatele

V Pardubicích dne 02. 08. 2021

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický
hejtman

Za poskytovatele

V Hradci Králové dne 02. 08. 2021

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.