

DODATEK č. 1/2015

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 15P1-000253, č. zhotovitele 2013/176 na zakázku
„R55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ“, uzavřené dne 18.9.2013 podpisem Souhrnu
smluvních dohod (dále je „Smlouva“) mezi

1. Objednatelem

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

vedoucí člen sdružení

zhotovitelem: **Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 276 78 032

DIČ: CZ276 78 032

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

člen sdružení

tvořící Sdružení HBH / LINK / PD R55 5507

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- výzvu k zahájení činnosti na všechny části díla Zhotovitel obdržel dne 11.2.2015, termín pro předání konceptu DSP tedy uplyne 11.8.2015, kdy výsledky podrobného IGP dle TP 76 budou Zhotoviteli předány dne 2.7.2015, bylo na KD dohodnuto posunutí termínu pro koncept DSP o 3 měsíce, přičemž je nutné zajistit návaznost činností dle původních předpokladů Smlouvy,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“). Uzavřením tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně dílčích termínů nebo lhůt pro dokončení částí díla následujícím způsobem:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

I.

Článek 22 Zvláštních obchodních podmínek, část A. Odkazy z článků VOP – změna

Původní znění:

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Technická studie	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
Výpočet ekonomické efektivnosti a aktualizace investičního záměru stavby	do 1 měsíce od písemného schválení technické studie objednatelem
Koncept DSP	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky
Záborový elaborát	do 3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na DSP

Dokončení majetkoprávního projednání zahrnujícího provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky
Čistopis DSP - po dokončení majetkoprávního projednání, tj. po provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky
Získání všech stavebních povolení	do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o posledním vyvlastnění (pro ustanovení smlouvy předpoklad do 30 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky)

Nové znění:

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
Technická studie	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
Výpočet ekonomické efektivnosti a aktualizace investičního záměru stavby	do 1 měsíce od písemného schválení technické studie objednatelem
Koncept DSP	do 9 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky
Záborový elaborát	do 9 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na DSP
Dokončení majetkoprávního projednání zahrnujícího provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 21 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky
Čistopis DSP - po dokončení majetkoprávního projednání, tj. po provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 21 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky

Získání všech stavebních povolení	do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o posledním vyvlastnění (pro ustanovení smlouvy předpoklad do 30 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky)
-----------------------------------	--

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1/2015 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 15PT-000253, č. zhotovitele 2013/176 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě.

Dodatek č. 1/2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. objednatele 15PT-000253, č. zhotovitele 2013/176 nenastaly žádné změny.

V Praze dne 06 -05- 2015

V Brně dne 27 -04- 2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele