



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část	14	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úpravy ve skladbách střechy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: PS BRNO, s.r.o POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy ve skladbách střechy DOTČENÉ MÍSTO: Střešní konstrukce objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. [redacted] s.v. „D.1.1.1.02 Skladby konstrukcí, D.1.1.2.05 Půdorys střechy“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 14 méněpráce, ZL 14 vícepráce, ZL 14 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Položka ve výkazu výměr č. 201 obsahuje montáž 3 vrstev tepelné izolace střechy v celkové minimální tloušťce 290 mm a ve formátech desky dle položky č. 206 výkazu výměr 1000x500. Z důvodu výpadku zamýšleného materiálu na trhu s dosahem do termínu v harmonogramu budou použity 4 vrstvy tepelné izolace při zachování její celkové tloušťky a tepelně izolačních parametrů ve formátu desky 1000x2000 mm. V položce č. 200 výkazu výměr se mění způsob upevnění tepelné izolace horní části atiky do úzkých prostor mezi mechanicky kotvené latě. Místo ve výkazu výměr uvedených kotev bude lepeno PU pěnou, která je vhodnější pro použití do prostoru mezi latěmi.		
POKYN VYDAL:	[redacted]	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZ BKOM,	[redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 14 ZL14_Novostavba MŠ Soběšice**
05/ZL14_mén ěpráce ZL14 Méněpráce - Úpravy ve skladbách střechy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-268 226,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-268 226,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-268 226,22 CZK
Základní DPH	21 %	-56 327,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -324 553,73 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-268 226,22	-56 327,51	-324 553,73	100
SO 01-1	Stavební část	0,00	-268 226,22	-56 327,51	-324 553,73	100
Celkem za stavbu		0,00	-268 226,22	-56 327,51	-324 553,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-268 226,22	100
Cena celkem					-268 226,22	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 14** ZL14_Novostavba MŠ Soběšice
05/ZL14_méněpráce ZL14 Méněpráce - Úpravy ve skladbách střechy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-268 226,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-268 226,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-268 226,22 CZK
Základní DPH	21 %		-56 327,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -324 553,73 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-268 226,22	-56 327,51	-324 553,73	100
SO 01-1	Stavební část	0,00	-268 226,22	-56 327,51	-324 553,73	100
Celkem za stavbu		0,00	-268 226,22	-56 327,51	-324 553,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-268 226,22	100
Cena celkem					-268 226,22	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL14	ZL14_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	ZL14 Méněpráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	ZL14 Méněpráce - Stavební část - Úpravy ve skladbách střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-268 226,22
200	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	-62,59000	100,00	-6 259,00
		S2 :				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
201	713141337R00	Izolace tepelná střech,3vrstvy,kotvy-spádové klíny a 2x izolace přeložená	m2	-472,16000	189,00	-89 238,24
		S1 :				
		45,4*10,4		472,16000		
206	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-125,98020	1 350,00	-170 073,27
		S1 :				
		0,25*(45,4*10,4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika :				
		0,1*54,7*1,02		5,57940		
208	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-2 655,70510	1,00	-2 655,71
Celkem						-268 226,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 14 ZL14_Novostavba MŠ Soběšice**
05/ZL14_rozdí ZL14 Rozdílový - Úpravy ve skladbách střechy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	268 226,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	268 226,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	268 226,22 CZK
Základní DPH	21 %	56 327,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 324 553,73 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	268 226,22	56 327,51	324 553,73	100
SO 01-1	Stavební část	0,00	268 226,22	56 327,51	324 553,73	100
Celkem za stavbu		0,00	268 226,22	56 327,51	324 553,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			268 226,22	100
Cena celkem					268 226,22	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 14 ZL14_Novostavba MŠ Soběšice**
05/ZL14_vícepráce ZL14 Vícepráce - Úpravy ve skladbách střechy

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČO: **44992784**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**
Vídeňská 153/119b
61900 Brno

IČO: **25506820**
 DIČ: **CZ25506820**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			268 226,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			268 226,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		268 226,22 CZK
Základní DPH	21 %		56 327,51 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

324 553,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	268 226,22	56 327,51	324 553,73	100
SO 01-1	Stavební část	0,00	268 226,22	56 327,51	324 553,73	100
Celkem za stavbu		0,00	268 226,22	56 327,51	324 553,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			268 226,22	100
Cena celkem					268 226,22	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL14 ZL14_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO01	ZL14 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 01-1	ZL14 Vícepráce - Stavební část - Úpravy ve skladbách střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				268 226,22
200a	713141312RV1	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva, PU pěna	m2	62,59000	100,00	6 259,00
		S2 :				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
201a	713141337R01	Izolace tepelná střech,4vrstvy,kotvy-spádové klíny a 3x izolace přeložená	m2	472,16000	189,00	89 238,24
		S1 :				
		45,4*10,4		472,16000		
206a	28375705R1	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 2000 mm	m3	125,98020	1 350,00	170 073,27
		S1 :				
		0,25*(45,4*10,4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika :				
		0,1*54,7*1,02		5,57940		
208a	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 655,70510	1,00	2 655,71
Celkem						268 226,22

dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 zhotoviteli:

MAKO realizace s.r.o.

268 226,22

EUROIZOL realizace, s.r.o.

274 887,95

Izol-roof, s.r.o.

277 589,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 14 ZL14_Novostavba MŠ Soběšice**
05/ZL14_rozdí ZL14 Rozdílový - Úpravy ve skladbách střechy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820
Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01-1	Stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 14** ZL14_Novostavba MŠ Soběšice
05/ZL14_rozdí ZL14 Rozdílový - Úpravy ve skladbách střechy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820
Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01-1	Stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL14 ZL14_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO01	ZL14 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 01-1	ZL14 Rozdílový - Stavební část - Úpravy ve skladbách střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						0,00
200	713141312R00	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy	m2	-62,59000	100,00	-6 259,00
		S2 :				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
200a	713141312RV1	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva, PU pěna	m2	62,59000	100,00	6 259,00
		S2 :				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
201	713141337R00	Izolace tepelná střech,3vrstvy,kotvy-spádové klíny a 2x izolace přeložená	m2	-472,16000	189,00	-89 238,24
		S1 :				
		45,4*10,4		472,16000		
201a	713141337R01	Izolace tepelná střech,4vrstvy,kotvy-spádové klíny a 3x izolace přeložená	m2	472,16000	189,00	89 238,24
		S1 :				
		45,4*10,4		472,16000		
206	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-125,98020	1 350,00	-170 073,27
		S1 :				
		0,25*(45,4*10,4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika :				
		0,1*54,7*1,02		5,57940		
206a	28375705R1	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 2000 mm	m3	125,98020	1 350,00	170 073,27
		S1 :				
		0,25*(45,4*10,4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika :				
		0,1*54,7*1,02		5,57940		
208	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-2 655,70510	1,00	-2 655,71
208a	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 655,70510	1,00	2 655,71
Celkem						0,00


dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 zhotoviteli:

MAKO realizace s.r.o.	268 226,22
EUROIZOL realizace, s.r.o.	274 887,95
Izol-roof, s.r.o.	277 589,97

Položkový rozpočet

S:	200741	Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	Stavební část - Úpravy ve skladbách střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		izolace tepelné				268 226,22
200	713141312RV1	izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva, PU pěna	m2	62,59000	100,00	6 259,00
		S2 :				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
201	713141337R01	izolace tepelná střech,4vrstvy,kotvy-spádové klíny a 3x izolace přeložená	m2	472,16000	189,00	89 238,24
		S1 :				
		45,4*10,4		472,16000		
206	28375705R1	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 2000 mm	m3	125,98020	1 350,00	170 073,27
		S1 :				
		0,25*(45,4*10,4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika :				
		0,1*54,7*1,02		5,57940		
208	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 655,70510	1,00	2 655,71
Celkem						268 226,22



Euroizol Realizace

zpracoval:

tel:

email:


datum: 21.05.2021



Položkový rozpočet

S:	200741	Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	Stavební část - Úpravy ve skladbách střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						274 887,95
200	713141312RV1	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva, PU pěna	m2	62,59000	108,00	6 759,72
		S2:				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
201	713141337R01	Izolace tepelná střech,4vrstvy,kotvy-spádové klíny a 3x izolace přeložená	m2	472,16000	197,00	93 015,52
		S1:				
		45,4*10,4		472,16000		
206	28375705R1	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 2000 mm	m3	125,98020	1 362,00	171 585,03
		S1:				
		0,25*(45,4*10,4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika:				
		0,1*54,7*1,02		5,57940		
208	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 713,60270	1,30	3 527,68
Celkem						274 887,95



EUROIZOL realizace, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	200741	Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	Stavební část - Úpravy ve skladbách střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				277 589,97
200	713141312RV1	Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva, PU pěna	m2	62,59000	111,00	6 947,49
		S2 :				
		0,55*(46,5*2+10,4*2)		62,59000		
201	713141337R01	Izolace tepelná střech,4vrstvy,kotvy-spádové klíny a 3x izolace přeložená	m2	472,16000	194,00	91 599,04
		S1				
		45,4*10,4		472,16000		
206	28375705R1	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 2000 mm	m3	125,98020	1 394,00	175 616,40
		S1				
		0 25*(45,4*10 4)*1,02		120,40080		
		vnitřní atika				
		0 1*54,7*1,02		5,57940		
208	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 741,62930	1,25	3 427,04
Celkem						277 589,97

