



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000752

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2020/300

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

Přeložka silnice I/13, D8 Knínice – Děčín, účelový hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

I [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

I [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

I [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO, DIČ:

25103431, CZ25103431

zastoupeno:

[REDACTED]

[REDACTED]

představenstva

I [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Přílohy č. 1 Smlouvy v odstavci „**Doba plnění**“ z důvodu nepřízně počasí a prodloužení průběhu Správního řízení ve věci vydání rozhodnutí CHKO České Středohoří o povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorovými vozidly mimo silnice a zpevněné komunikace v CHKO. V průběhu Správního řízení byly vrtné práce přerušeny a znovu zahájeny po nabytí právní moci Rozhodnutí ke dni 3. 2. 2021.
2. V odstavci „**Doba plnění**“ Přílohy č. 1 Smlouvy se mění stávající text:
 - V rámci projektu je přiložen návrh harmonogramu prací. Maximální délka zakázky nepřesáhne 13 měsíců od účinnosti smlouvy.
 - Sondážní a dokumentační práce provést do 7,5 měsíců od účinnosti smlouvy.
 - Karotážní, inklinometrické, hydrogeologické a geofyzikální měření do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.
 - Laboratorní práce do 0,5 měsíce od skončení měření v bodu výše.
 - Koncept závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.
 - Zajištění připomínek a projednání připomínek do 1 měsíce od předání konceptu závěrečné zprávy.
 - Čistopis závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

na následující text


- V rámci projektu je přiložen návrh harmonogramu prací. Maximální délka zakázky nepřesáhne 16 měsíců od účinnosti smlouvy. (do 7. 11. 2021)
- Sondážní a dokumentační práce provést do 14 měsíců od účinnosti smlouvy. (do 7. 9. 2021)
- Karotážní, inklinometrické, hydrogeologické a geofyzikální měření do 14 měsíců od účinnosti smlouvy. (do 7. 9. 2021)
- Laboratorní práce do 14 dnů od skončení měření v bodu výše. (do 21. 9. 2021)
- Koncept závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 15 měsíců od účinnosti smlouvy. (do 7. 10. 2021)
- Čistopis závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 14 dnů od projednání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy. (do 7. 11. 2021)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 má 3 strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 
Datum: 2021.08.01 14:12:22 +02'00'


 0