

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0113 ze dne 10.3.2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Projekt stav, spol. s r.o.

se sídlem: Želivského 2227,356 01 Sokolov

zastoupená: [redacted] jednatel společnosti

IČ: 49787942

DIČ: CZ49787942

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted] jednatelem

společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

II.

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0113 ze dne 10.3.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pro výběr dodavatele a pro vlastní realizaci, zajištění stavebního povolení a autorský dozor stavby pro komplexní realizaci stavby s názvem „**Revitalizace objektu GŘC v k.ú. Boží Dar, č.parc.st.255**“ (dále jen „Dílo“)

III.

3.1 Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2021 dochází ke změně termínu dokončení díla a to z důvodu:

a) skutečnost dispozic a rozměrů objektu je odlišná od původní výkresové dokumentace skutečného provedení. Bylo nutné nové zaměření skutečného provedení.

b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu jarních měsíců (velká vrstva sněhu), nebylo možno provést výškopisné a polohopisné zaměření pozemků.

c) bylo nutno provést schůzku se zástupci města Boží Dar pro získání informací k plánovaným sousedním a bezprostředně navazujícím stavbám

kdy nebylo možné dílo dokončit v termínu stanoveném v čl. IV. Odst.4.2 v tabulce ID 1.1 Ukončení činnosti ve smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0113 ze dne 10.3.2021

3.2 Tímto Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2021 se v čl. IV. Odst.4.2 v tabulce ID 1.1 Ukončení činnosti text ruší a nahrazuje se novým zněním:

ID	Výkonová fáze	Zahájení činnosti	Ukončení činnosti
1.1.	Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výměr a oceněného soupisu prací	Bezodkladně účinnosti této smlouvy	poDo 6 měsíců

IV.

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.3.2021 nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění.

V.

Závěrečná ujednání

5.1 Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

V Praze dne:

V dne: Sokolově, 30. 7. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:




Digitálně podepsáno
02.08.2021 7:52:54
Ředitelka odboru 13 GŘC
Hospodářské správy



.....
Ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

.....
Projekt stav, spol. s r.o.

.....
jednatel firmy



Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.30

07:46:35 +02'00'