

DODATEK č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 24. 11. 2017, o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.

Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti
Ing. Ivanem Budíkem, jednatelem společnosti
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03650/OI/DSM ze dne 24. 11. 2017

ČÁST A.

Dne 24. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03650/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka**“.

Dne 6. 2. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým byly upraveny termíny plnění.

Dne 9. 1. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 3. 6. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 3, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 05. 11. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 4, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 04. 08. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 5, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění.

Dne 07. 12. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 6, kterým byly rovněž upraveny některé termíny plnění (dále jen „Smlouva o dílo“).

Veškeré provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ČÁST B.

Zhotovitel písemnou žádostí požádal objednatele o prodloužení dílčího termínu plnění z důvodu přetrvávajících průtahů v rámci územního řízení. Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný stavební úřad usnesením č. MMPPr/126857/2021/JP nově stanovil lhůtu k doplnění podání (žádosti) do 30. 09. 2021.

V návaznosti na prodloužení termínu přerušeno územního řízení shora citovaným usnesením zhotovitel požádal objednatele o úpravu termínu podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo pod písmenem d) na „**doplnění podkladů stavebnímu úřadu pro pokračování přerušeno územního řízení do 30. 9. 2021.**“

Důvodem pro posun termínu je podobně jako v případě předchozího dodatku č. 6 stále náročný průběh projednání technického řešení v rámci výkonu inženýrské činnosti a přetrvávající mimořádná okolnost v podobě epidemie Covid-19, která znemožnila, resp. ztížila, mimo jiné u správců sítí a zaslavných poddodavatelů, zajistit plynulý průběh potřebných činností na této zakázce. Navíc bylo nutné na základě požadavků dotčených orgánů zajistit i některé další činnosti původně neřešené, ale mající dopad na časový průběh prací a inženýrské činnosti.

Za účelem urychlení projektové přípravy a vyřešení problematické dopravní situace, která vznikne po dokončení státní stavby I/55 Přerov – průtah, přistoupil Olomoucký kraj

k rozdělení stavby, která je obsahem zpracovaných PD, na dvě níže uvedené etapy. Předmět smlouvy původně rozdělený na úseky, se nyní člení následně:

Rozsah 1. etapy:

pětiramenná spirálová okružní křižovatka u pekárny, úprava silnice III/04721 ul. Tovární a I/55 ul. Gen. Štefánika vč. čtyřramenné spirálové okružní křižovatky, část přeložky II/150 od okruž. křižovatky u pekárny procházející Mádrovým podjezdem po čtyřramennou průsečnou křižovatku u HZS vč. vybudování areálu náhradních garáží

Rozsah 2. etapy:

zbývající hlavní část přeložky II/150 od čtyřramenné průsečné křižovatky u HZS po napojení na silnici II/434 ul. Tovačovská u železničního přejezdu vč. přeložky části II/434 napřímením ul. Tovačovské u železničního podjezdu

Dalším důvodem pro rozdělení do etap je i skutečnost, že u každé z etap jsou předpokládány náklady ve výši cca 350 mil. Kč, což je již nad rámec finančních možností Olomouckého kraje i Statutárního města Přerova.

ŘSD ČR, Správa Olomouc v současné době zajišťuje realizaci státní stavby I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, jejíž předpokládané dokončení je v roce 2022. Tato stavba ve čtyřpruhovém uspořádání končí za autobusovým nádražím a napojuje se přímo na projektem řešenou dvoupruhovou stávající silnici III. třídy, ul. Tovární, která je z hlediska dopravní zátěže naprosto nevyhovující. Tato silnice III/04721 bude po dokončení staveb převedena do kategorie silnic I. třídy.

Jelikož podle platné legislativy již není nutné u veřejně prospěšných staveb, k nimž se tato stavba řadí, mít pozemky ke stavebnímu řízení majetkoprávně vyřešené (majetkoprávní vypořádání zpomaluje projektovou přípravu) dochází tímto dodatkem rovněž ke změně formulace pro splnění určitých povinností.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání mapového podkladu
a všech požadovaných průzkumů do 28. 6. 2019
- b) termín předání DUR do 3 měsíců od předání ukončeného
posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) nebo do 3
měsíců od termínu dle bodu a)
- c) termín podání žádosti o UR nejpozději do 30. 4. 2019

SPLNĚNO

- d) termín pro doplnění podkladů stavebnímu úřadu pro pokračování
přerušeno územního řízení do 30. 9. 2021

- | | |
|---|-------------------------------------|
| e) termín předání DSP 1. etapy
ÚR | do 3 měsíců po získání pravomocného |
| f) termín předání DSP 2. etapy
ÚR | do 6 měsíců od získání pravomocného |
| g) termín podání žádosti o vydání SP 1. etapy
DSP 1. etapy | do 3 měsíců od předání |
| h) termín podání žádosti o vydání SP 2. etapy
DSP 2. etapy | do 3 měsíců od předání |
| i) termín předání DPS 1. etapy
SP 1. etapy | do 6 měsíců po získání pravomocného |
| j) termín předání DPS 2. etapy
SP 2. etapy | do 6 měsíců po získání pravomocného |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V návaznosti na změnu termínů plnění je nutno změnit i platební podmínky uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že článek V. odst. 1, odst. 3 Smlouvy bude nově znít:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

*a) první faktura ve výši **188 760,00 Kč** včetně DPH (156 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za mapový podklad vč. inženýrských sítí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů mapového podkladu objednatelem;*

*b) druhá faktura ve výši **987 057,50 Kč** včetně DPH (815 750,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování veškerých průzkumů;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu průzkumů objednatelem (podrobný diagnostický průzkum stávajících rekonstruovaných vozovek, GTP, korozní průzkum a BP průzkum, pedologický průzkum, dendrologický průzkum, ST průzkum, průzkum kontaminace zeminy);*

*c) třetí faktura ve výši **1 075 932,00 Kč** včetně DPH (889 200,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DUR;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů DUR objednatelem;*

*d) čtvrtá faktura ve výši **811 668,00 Kč** včetně DPH (670 800,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DUR a cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí;*

NOVĚ

*e) pátá faktura ve výši **1 469 182,00 Kč** včetně DPH (1 214 200,00 Kč bez DPH);*

tj. **40 % ceny** za vypracování DSP a za vyhotovení geometrického plánu;
*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů **DSP 1. etapy** objednatelem;*

f) *šestá faktura ve výši **1 469 182,00 Kč** včetně DPH (1 214 200,00 Kč bez DPH);*

tj. **40 % ceny** za vypracování DSP a za vyhotovení geometrického plánu;
*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů **DSP 2. etapy** objednatelem;*

g) *sedmá faktura ve výši **2 313 883,00 Kč** včetně DPH (1 912 300,00 Kč bez DPH);*

tj. **10 % ceny** za vypracování DSP a za vyhotovení geometrického plánu a **50% ceny za výkon inženýrské činnosti** za zajištění pravomocného stavebního povolení;
*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o vydání **stavebního povolení 1. etapy**;*

h) *osmá faktura ve výši **2 313 883,00 Kč** včetně DPH (1 912 300,00 Kč bez DPH);*

tj. **10 % ceny** za vypracování DSP a za vyhotovení geometrického plánu a **50% ceny za výkon inženýrské činnosti** za zajištění pravomocného stavebního povolení;
*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o vydání **stavebního povolení 2. etapy**;*

i) *devátá faktura ve výši **2 064 562,50 Kč** včetně DPH (1 706 250,00 Kč bez DPH);*

tj. **50 % ceny** za vypracování DPS;
*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů **DPS 1. etapy** objednatelem;*

j) *desátá faktura ve výši **2 064 562,50 Kč** včetně DPH (1 706 250,00 Kč bez DPH);*

tj. **50 % ceny** za vypracování DPS;
*bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisů **DPS 2. etapy** objednatelem.*

k) *faktury za výkon činnosti ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činnosti ZR objednatelem (sazba 800,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ, **Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.***

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** - protokol o převzetí čistopisu mapového podkladu objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** - protokol o převzetí čistopisu průzkumů objednatelem;
- **příloha faktury č. 3** - protokol o převzetí čistopisu DUR objednatelem;
- **příloha faktury č. 4** - protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí objednatelem;
- **příloha faktury č. 5** - *protokol o převzetí čistopisu **DSP 1. etapy** objednatelem;*
- **příloha faktury č. 6** - *protokol o převzetí čistopisu **DSP 2. etapy** objednatelem;*
- **příloha faktury č. 7** – *kopie žádosti o vydání **SP 1. etapy** potvrzená věcně a místně příslušným stavebním úřadem;*

- příloha faktury č. 8 – kopie žádosti o vydání SP 1. etapy potvrzená věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- příloha faktury č. 9 - protokol o převzetí čistopisu DPS 1. etapy objednatelem;
- příloha faktury č. 10 - protokol o převzetí čistopisu DPS 2. etapy objednatelem.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/26/71/2021 ze dne 26. 07. 2021.

V Olomouci dne:
objednatel:

V Brně dne:
zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Radovan Hrnčář
Digitálně podepsal Ing. Radovan Hrnčář
Datum: 2021.07.28 12:48:37 +02'00'
.....
HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčář
ředitel a jednatel společnosti