

**DODATEK č. 9**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Kunětice**

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Ceská republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky Jeseník
<b>Adresa:</b>	Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail:</b>	jesenik.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) zpracování návrhu KoPU:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to přidání nové dílčí části 3.1.3.a. pod názvem „**Zjišťování hranic pozemků nesouhlas - neřešených dle § 2 zákona**“, která byla zařazena do hlavního celku 3.1. Přípravné práce položkového výkazu činností pro KoPÚ Velké Kunětice, viz následující tabulka.

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3.a.	Zjišťování hranic pozemků nesouhlas - neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	9 000	27 000	31.8.2021

**Celkové navýšení ceny díla činí 27 000 Kč bez DPH.**

#### **Odůvodnění:**

Požadované úpravy jsou důsledkem dodatečného zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. (dále jen zákon), které probíhá z důvodu nesouhlasu se zařazením pozemků do pozemkové úpravy v souladu s § 3 odst. 3 zákona.

Navýšení jednotkové ceny u dílčí části 3.1.3.a. je dáno skutečností, že část 3.1. Přípravné práce již byla ze strany zhotovitele kompletně ukončena a převzata objednatelem. Nyní se jedná o dodatečné služby, kdy je nutné veškeré práce spojené s dodatečným zjišťování hranic pozemků provést znovu.

Vzhledem k této skutečnosti byla cena za MJ upravena tak, aby odpovídala plánované náročnosti prací.

Výše uvedená změna představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Čl. II.

### Cena díla

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 643 700 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 551 700 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	298 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	264 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 757 900 Kč
DPH 21%	999 159 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 757 059 Kč

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: Xs-001- 2017-VKU, uzavřená dne 12.01.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, nemění.
- 3.2. Aktualizovaný předmět plnění díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 03.08.2021

V Brně dne 03.08.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)  
předseda představenstva

v z. Ing. Helena Chromčáková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunětice

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo - KoPÚ Velké Kunědice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	02/2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	19	2 500	47 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	685	1 400	959 000	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 800	108 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	2 700	637 200	09/2018
3.1.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 950	236 000	11/2020
	Zjišťování hranic pozemků nesouhlas - neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	9 000	27 000	08/2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	745	280	208 600	10/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	520	387 400	31.03.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 643 700</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	750	558 750	30.11.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	600	12 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	125	14 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	600	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	745	1 250	931 250	30.09.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 250	34 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 551 700</b>	<b>03/2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	745	400	298 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>298 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	230	1150	264 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>264 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 643 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 551 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	298 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	264 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 757 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	999 159 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 757 059 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
 Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)  
 Geocart CZ a.s.