
DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

**Název zakázky: „Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST Bohumín
Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice – Chalupki“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S- 3567/2019

ISPROFIN/ SUBISPROFIN: 3273214901/5813520044

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: **Brno, Heršpická 758/13, 619 00**

IČO: **29285801**, DIČ: **CZ29285801**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,

spisová značka **C 71057**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Ondřejem Čechem**

Korespondenční adresa: **Heršpická 758/13, 619 00, Brno**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 112 – 2019**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě dílčího termínu plnění Díla, který je nově uveden v aktualizované Příloze č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.2 Důvodem pro úpravu termínu jsou následující okolnosti. Během měsíce června 2021 byl aktualizován sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, na který bude aktualizováno ekonomické hodnocení stavby. Zhotovitel obdržel připomínky k záměru projektu a doprovodné dokumentaci 17 dnů po termínu od vyjádření vnitřních orgánů Objednatele. Z tohoto důvodu se Zhotoviteli nepodařilo zpracovat všechny připomínky včas. Dále v rámci připomínkového řízení byly od odboru řízení provozu vneseny připomínky na dopravní technologii takového rozsahu, že zpracování všech požadavků si vyžádá více času, než bylo uvažováno při zadávání stavby.
- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na posunu termínu 2. dílčí etapy o 2 měsíce.
- 1.4 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 26.7.2021

V Brně dne 3.8.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu + Doprovodná dokumentace stavby, k připomínkám. Plnění bude dále obsahovat vyčíslení investičních nákladů a koncept ekonomického hodnocení.

Bude dokončeno a předáno do 30. 4. 2021 Fakturováno bude **812.875,- Kč bez DPH**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dopracování Záměru projektu + Doprovodné dokumentace stavby a dopracování dalších částí z přesné specifikace předmětu veřejné zakázky.

Bude dokončeno a předáno do **30. 9. 2021**
Fakturováno bude **290.312,- Kč bez DPH**

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu spolupráce při schvalování ZP.

Bude dokončeno **projednáním v Centrální komisi Ministerstva dopravy**
Fakturováno bude **58.063,- Kč bez DPH**

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh (doprovodná dokumentace + EH) je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.