




DODATEK č. 1





ke smlouvě o dílo „SEA – posouzení vlivů provádění Konceptce vodní dopravy na životní prostředí“ evidenční číslo S-371-520/2014, č.j. 331/2014-520-DOP, uzavřené dne 5.3.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy

sídlo: nábřeží L.Svobody 12/1222, PSČ 110 15 Praha 1
jednající: 
styčný zaměstnanec: 
IČ: 
DIČ: CZ66003008
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 22027-001/0710

(dále jen „Objednatel“)

2. Ecological Consulting a.s

sídlo: Na Střelnici 343/48 Olomouc 779 00
jednající: 
styčný zaměstnanec: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 25873962
DIČ: CZ225873962
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3026

(dále jen „Poskytovatel“),

kteřé se v souladu s čl. XIII. odst. 1 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení plnění předmětu Smlouvy a předání veškerých výstupů Poskytovatelem, a to z objektivních důvodů na straně Objednatele uvedených v čl. I. tohoto dodatku, takto:

I.

Dne 5.3.2015 byla uzavřena Smlouva na zpracování „SEA – posouzení vlivů provádění Konceptce vodní dopravy na životní prostředí“ s termínem dokončení do 6 měsíců ode dne podepsání smlouvy. Smlouva k veřejné zakázce byla uzavřena dříve, než byl kompletně zpracován návrh Konceptce vodní dopravy (dále jen „Konceptce“). Během zpracování návrhu Konceptce se vyskytly problémy při vypořádávání připomínek jednotlivých zainteresovaných stran, což způsobilo nemožnost zahájit proces SEA, neboť průběžně docházelo k zásadním změnám v samotném textu návrhu Konceptce, které podstatně

...ivňovaly způsob vyhodnocení. Zahájení procesu SEA tak muselo být odloženo do doby dokončení finálního návrhu Koncepce, který bude schválen Objednatelem. Vzhledem k objektivním skutečnostem nebylo možné ze strany Poskytovatele původní termín splnit a řádně dokončit všechny činnosti definované v čl. II. odst. 5 písm. a) - g) Smlouvy.

II.

1. V článku IV. odst. 1 Smlouvy se termín ukončení plnění prodlužuje do 29.2.2016.
2. Poskytovatel bude jednotlivé činnosti provádět v takových dílčích termínech, které umožní splnění konečného termínu.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Poskytovatel.

V Praze dne... 27 -10- 2015

V Olomouci dne... 27 10 2015

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc ①
IČ 258 73 962 DIČ CZ25873962