

**DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

**na Rámcovou dohodu na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací
a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 č. smlouvy 01ST-000764**












Název související veřejné zakázky:

122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací
a jejich realizaci metodou BIM, č. 01ST-00764)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:  ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  vedoucí úseku výstavby
e-mail: 
tel: 
kontaktní osoba ve věcech technických:  vedoucí úseku výstavby
 vedoucí oddělení přípravy
e-mail: 
tel: 
e-mail: 
tel: 
(dále jen „objednatel“)

a

HBH Projekt spol. s r. o.

se sídlem: Kabátňikova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] ředitelem a jednatelem
společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitelka
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen: [redacted] jednatelem
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: [redacted] členem
představenstva
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**
(dále jen „**zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.03.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu), č. Objednatele 16PT-001110/21 na realizaci zakázky „**122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ**“, jejímž předmětem je vypracování Dokumentace ke společnému územnímu a stavebního řízení (dále jen „**DUSP**“) a související inženýrská činnost včetně majetkoprávního projednání v rámci přípravy stavby „**I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt**“ (dále jen „**Smlouva**“).

I.

Předmět dodatku

1. Při zpracování konceptu DUSP byly zjištěny komplikované majetkové vztahy dotčených stávajících inženýrských sítí, což vedlo k časově náročnému a složitému dohledání kontaktu na soukromého vlastníka těchto sítí a zdouhavé komunikace při jednání ze strany tohoto vlastníka.
2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DUSP	3 měsíce od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení)	do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli
koncept Záborového elaborátu (ZE)	3 měsíce od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis Záborového elaborátu (ZE)	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Geometrické plány (GP)	do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu

Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu
--	---

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení

se *mění a nahrazuje* novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DUSP	nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby
čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení)	do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli
koncept Záborového elaborátu (ZE)	nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby
čistopis Záborového elaborátu (ZE)	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování

Geometrické plány (GP)	do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu
Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
- Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN
za Objednatele:

PODEPSÁN
za Zhotovitele:

ředitel Správy Ostrava

jednatel
společnosti HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí společník společnosti
„HBH / LINK / GEOTest“

Datum: 07. 07. 2021

Datum: 07. 07. 2021