

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0447/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/432: JESTŘABICE

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	<a href="#">xxxxxx</a>

(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Ing. Vojtěch Holub**

Sídlo:	Kovářská 1409, 69662 Strážnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Živnostenský úřad Městského úřadu Veselí nad Moravou
IČO:	03271064
DIČ:	xxxxxxxxxxx
Zastoupení:	xxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a):	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0447/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 29. 01. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 27. 11. 2020 uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny prodloužení termínů dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem je další dodatečný požadavek společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. týkající se přípojek stranové přeložky vodovodu a s tím související problematické zajištění smluvních vztahů se všemi vlastníky dotčených pozemků.

**Článek III.  
Změny ve smlouvě**

**3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3 ve znění dodatku č. 2**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 31. 3. 2022**
  - 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději **do 31. 3. 2022**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 26. 7. 2021

Ve Strážnici dne: 26. 7. 2021

.....

.....