

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 15.3.2021**  
**č. objednatele ZZSPK 1862/2020**

*Smluvní strany*

**Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

**se sídlem:** Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**REVIT projekt s.r.o.**

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993

se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

statutární zástupce: Miroslav Sládek - jednatel

IČ: 29104530

DIČ: CZ 29104530

bankovní spojení: KB Plzeň, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č.1**  
ke smlouvě „Přestavba trafostanice na garáž a sklad“ ze dne 15.3.2021  
(dále jen Smlouva)

**I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla**

**1.1.** Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a s tím související méněpráce, které budou provedeny v místě plnění:

<b>Položka</b>	<b>Vícepráce v Kč bez DPH</b>	<b>Méněpráce v Kč bez DPH</b>	<b>Rozdíl bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena v Kč vč. DPH</b>
1. zvětšení garážových vrat (2,6 m na 3,0 m), světelná signalizace	237 427,75	166 589,60	70 838,15	14 876,01	85 714,16
2. připojení objektu ke stávající rozvodné skříně	19 483,00	0,00	19 483,00	4 091,43	23 574,43
3. nový SDK podhled ve skladu pneumatik – požadavek PBŘS	20 974,65	6 412,21	14 562,44	3 058,11	17 620,55
4. odbourání nevyhovující podlahy v garáži (malá nosnost)	26 595,20	0,00	26 595,20	5 584,99	32 180,19
5. zvýšení únosnosti podlahy v garáži na záložní RZP	96 156,60	0,00	96 156,60	20 192,89	116 349,49
6. položení potrubí pro teplo	88 978,47	0,00	88 978,47	18 685,48	107 663,95
7. zateplení stropu garáže	24 275,00	7 801,00	16 474,00	3 459,54	19 933,54
8. okapový chodníček za budovou	13 611,19	0,00	13 611,19	2 858,35	16 469,54
<b>CELKEM</b>	<b>527 501,86</b>	<b>180 802,81</b>	<b>346 699,05</b>	<b>72 806,80</b>	<b>419 505,85</b>

- 1.2.** Změny v předmětu díla jsou odůvodněny následovně:
- přizpůsobení vjezdu budoucím větším sanitkám (pol. 1)
  - snížení energetických ztrát budovy (pol. 7)
  - zvýšení bezpečnosti práce (pol. 1, 3)
  - náprava nedostatků zjištěných během stavby (2, 4, 5)
  - dodatečný požadavek zhotovitele - zlepšení pracovního prostředí (pol. 6, 8)
- 1.3.** Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací a při vyúčtování budou řádně doloženy. Smluvní strany dále dohodly, že provedení výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě.

## **II. Změna ceny za provedení díla**

- 2.1.** Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla specifikovaných v čl. 1.1. tohoto dodatku činí částku ve výši **346 699,06** Kč bez DPH, celkem tedy **419 505,85** Kč s DPH.
- 2.2.** Původní cena za dílo, která činila 1.877.803,20 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 2.224.502,25 Kč bez DPH (slovy Dva\_miliony\_dvěstědvacetčtyřtisíc\_pětsetdvěkoruny dvacetpěthaléřů).
- 2.3.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.

## **III. Závěrečná ujednání**

- 3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3.** Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Objednatel


V Plzni, dne .....



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

Zhotovitel

V Plzni, dne .....



pan Miroslav Sládek