

CES:
M/O027264 Most, ČSA, U Gymnázia – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES 665/2020, ze dne 6.4.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Martinem Krupičkou, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500
telefon: [REDACTED]
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Upravuje se bod čl. III, bod 3.2. - Čas plnění – do 31.12.2021

2. Za bod 3.5 Smlouvy se přidává se nový bod 3.6. s následujícím textem:

„3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud v průběhu účinnosti této smlouvy jsou v platnosti a účinnosti krizová či jiná bezpečnostní opatření orgánů veřejné moci proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“), přičemž v důsledku těchto Krizových opatření vzniknou jakékoli překážky bránící nebo hrozící v zabránění započetí nebo provádění díla ze strany zhotovitele, je povinen zhotovitel neprodleně písemně takové překážky oznámit objednateli a prokázat (dále jen „Odůvodnění překážek“). V případě že objednatel neoznámí zhotoviteli nesouhlas s Odůvodněním překážek do pěti pracovních dní od doručení, má se za to, že s Odůvodněním překážek souhlasí. Zhotovitel v takovém případě

může přerušit započaté práce na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Přerušit práce je možné však nejdéle do doby, co jsou v platnosti a účinnosti příslušná Krizová opatření, která brání zhotoviteli v provádění díla. Zhotoviteli vzniká právo za splnění výše uvedených podmínek na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů dle této smlouvy. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy."

3. Bod 4.2. Smlouvy zní nově následovně:

„4.2. Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, cena díla je nejvýše přípustná i v případě, že by dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že za mimořádnou nepředvídatelnou okolnost dle předchozí věty se nepovažují důsledky Krizových opatření ani důsledky pandemie onemocnění COVID-19 a zhotovitel se i v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jakož i v souladu s čl. IV. bodem 4.5 této smlouvy.“

4. Bod 9.8 Smlouvy zní nově následovně:

„9.8 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů nebo z důvodů dle čl. III bodu 3.6 této smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.“

5. Do textu bodu 17.6 Smlouvy se na jeho konec doplňuje následující text:

„Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyšší moc se nebudou považovat důsledky Krizových opatření.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V dne 29.4.2021

Zhotovitel:

ZEROSTAV
inženýring a.s.

Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 02
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

předseda představenstva
Zerostav inženýring a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2021	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s., Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.07.2021	
Název akce: Most, čSA, U Gymnázia – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		-			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Čl.III – čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Skutečná trasa kanalizační stoky A3 musela být přeprojektována a trasa upravena tak , aby odpovídala skutečným možnostem napojení. (viz. nové výkresy Podélný profil rekonstrukce kanalizace stoka A3 – nová, Celková situace stoka A3 nová)</p> <p>Při napojení potrubí stoky A3 na kanalizační šachtu Š14 bylo nutné provést přeložku stávajícího křížícího vodovodního řadu DN 100 v délce 37 m</p> <p>V prostoru kruhového objezdu v místech napojovacích šachet bylo nutné vybourávat velké množství betonových krytů a spodních vrstev bývalých komunikací.</p> <p>Při pokládce vodovodního řadu 1 v prostoru u kruhového objezdu bylo nalezeno velké množství sítí, u kterých byla nutná překládka z důvodu křížení trasy přivaděče.</p> <p>Z důvodu velkého množství sítí bylo nutné změnit technologii rekonstrukce vodovodního řadu V2 v chodníku pod gymnáziem, celý úsek v dl. 95 m byl položen do otevřeného výkopu kopaného ručně</p> <p>Navrhovaná DIO se snaží maximálně zajistit obslužnost provozoven a není tedy možné provést úplnou uzávěru části komunikace tak, aby mohla být nasazena druhá pracovní skupina.</p> <p>Při provádění zemních prací v komunikaci bylo nutné bourat podkladní betony , podle stavu rekonstruované IS strojně nebo ručně</p> <p>Na základě skutečné trasy vodovodu a kanalizace pod kruhovým objezdem, musel být demontován a odvezen veškerý materiál na skládku.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
Celkem + / - 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
0 bez DPH			(číslem/slovy):31.12.2021		
			146 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře [redacted] ovi
k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis [redacted] Datum 28.7.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a [redacted] ádá i [redacted]
k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis [redacted] Datum 28.7.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek

Podpis [redacted] Datum 28.7.2021

Podpis [redacted] Datum 28.7.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem po [redacted] tovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.