

Dodatek č.1

ke smlouvě č. smlouvy objednatele: 11PU-002322

evidenční číslo: 255/16

ISPROFIN: 5001210002.16977

č. smlouvy poskytovatele: 31_16

na realizaci zakázky

„I/36 Veliny, OŽK, ZDS“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem:

Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

IČ:

28860080

DIČ:

CZ28860080

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C208636

zastoupen:

jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněný jednatel

ve věcech technických:

projektant

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. I ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002322 na vypracování projektové dokumentace „I/36 Veliny, OŽK, ZDS“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Původní termín:

- zpracování projektové dokumentace do 28.2.2017

Mění se na:

- zpracování přípravných prací a projektové dokumentace bez projednání do 28.2.2017
- soupis prací, ZTKP, projednání komplet, planografické práce do 4 měsíců od vydání ÚR na autobusové zastávky (předpokládá se do 31.12.2017)
- výkon autorského dozoru do 15.12.2018

Zdůvodnění rozdělení doby plnění:

Rozdělení doby plnění je vyvoláno na základě požadavku obce k řešení autobusových zastávek v průtahu obcí, které souvisí se stavbou I/36 Veliny, OŽK, ZDS. Tyto úpravy vyžadují územní rozhodnutí a proto je posunutá doba inženýrské činnosti po vydání územního rozhodnutí na autobusové zastávky. Autorský dozor je posunut z důvodu předpokladu realizace stavby až v roce 2018.

Fakturace bude probíhat dle odevzdání jednotlivých dokumentací na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002322 ze dne 25.8.2016, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

. VDI Projekt s.r.o.

Podpis
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 27. 02. 2017

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 27.2. 2017