

# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Příloha 1\_ dodatek č.5 D 308 / 2021 /MG\_ SoD S305 / 2019 /MG

## REALIZACE KONCEPTUÁLNÍHO OBJEKTU A OBNOVA DÍLČÍCH ČÁSTÍ UMĚLECKO PRŮMYSLUVÉHO MUZEA

POPIS	Náklady celkem bez DPH	Rok				2019												2020												2021											
		2019 + 2020+2021	2019	2020	2021	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
						srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen									
<i>Předání staveniště</i> <i>Kolaudace I. ETAPY a II. ETAPY</i> <i>Závěreční předání díla I. ETAPY</i> <i>Závěreční předání díla II. ETAPY</i>																																									
<b>so 01 Stavební úpravy</b>	<b>58 864 273</b>	<b>58 864 272</b>	<b>2 840 848</b>	<b>37 778 863</b>	<b>18 244 562</b>																																				
Stavební a montážní práce	6 431 610	100%	19%	52%	28%	3%	1%	11%	2%	1%	1%	12%	1%	1%	2%	1%	6%	5%	7%	10%	5%	2%	3%	5%	7%	3%	-18%	7%	7%	8%	3%										
Statika, kotevní prvky <small>(včetně Zl 2_102.465,15,- Kč)</small>	1 402 315	100%	38%	20%	42%	0%	9%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	6%	6%	4%	7%	4%	3%										
Revitalizace fasády <small>(včetně Zl 1_434.740,23,- Kč, a Zl 6_ 831.099,41,- Kč)</small>	9 262 069	100%	12%	70%	18%	9%	1%	2%	0%	0%	0%	0%	1%	14%	6%	4%	8%	0%	2%	15%	13%	7%	0%	3%	4%	0%	9%	0%	1%	1%	1%										
Podlahové krytiny, povrchové úpravy <small>(včetně Zl 5_ 178.612,- Kč)</small>	5 116 467	100%	0%	45%	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	6%	9%	21%	9%	7%	17%	3%	5%	1%	2%	2%	8%	0%											
Elektromontáže <small>(včetně Zl 3_ 568,05,- Kč)</small>	18 370 930	100%	64%	36%	36%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	1%	27%	14%	12%	5%	1%	1%	6%	6%	4%	8%	3%	5%	3%	1%	0%														
Montáže VZT zařízení <small>(včetně Zl 4_260.066,15,- Kč)</small>	18 280 883	100%	0%	75%	25%	1%	0%	52%	14%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	2%	8%	5%	2%													
<b>so 02 Dovybudování návštěvnického zázemí</b>	<b>39 667 147</b>	<b>39 667 147</b>	<b>0</b>	<b>13 429 139</b>	<b>26 238 008</b>																																				
Objekty zázemí dvorany <small>(včetně Zl 7_1.741.921,12,- Kč)</small>	11 901 036	100%	0%	5%	95%																																				
Konceptuální objekt	27 766 111	100%	0%	46%	54%	0%	0%	0%	15%	0%	4%	7%	3%	13%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	4%	6%	0%	13%	18%														
<b>so 03 Rampa</b>	<b>554 306</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>																																				
	554 306	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	27%																	
<b>so 04 Chlazení 4NP</b>	<b>1 177 795</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>0%</b>	<b>13%</b>																																				
	1 177 795	100%	87%	0%	13%	0%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	4%	5%													
<b>REKJAPITULACE CENY ( bez DPH)</b>	<b>100 263 520</b>	<b>0</b>	<b>100 263 520</b>	<b>3 863 029</b>	<b>51 208 002</b>	<b>195 075</b>	<b>947 387</b>	<b>891 873</b>	<b>710 530</b>	<b>1 118 163</b>	<b>239 020</b>	<b>765 781</b>	<b>13 986 679</b>	<b>4 028 855</b>	<b>2 273 150</b>	<b>2 934 303</b>	<b>3 090 937</b>	<b>9 470 045</b>	<b>3 462 537</b>	<b>5 522 204</b>	<b>3 199 313</b>	<b>2 235 177</b>	<b>792 788</b>	<b>1 918 162</b>	<b>7 352 595</b>	<b>5 529 718</b>	<b>5 796 549</b>	<b>2 722 295</b>	<b>9 655 000</b>	<b>9 973 542</b>	<b>1 171 789</b>	<b>280 053</b>									
						<b>3 863 029</b>																																			
						<b>2019</b>																																			

Odsouhlasil:  
0