

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2011H1200026 (dále jen smlouva),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

**GEMA ART International s.r.o.**

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ : 076 87 672

DIČ: CZ07687672

zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

**Předmět dodatku č. 1**

Na základě odstavce 14. 4. Smlouvy o dílo č. 2011H1200026, („SZ Veltrusy – Oprava fasád – Západní stodola“) uzavřené dne 09. 11. 2020, se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy, ve kterém je stanoven termín dodání díla. Důvodem úpravy termínu je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby.

Změna realizace díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby a dalším řešením jejího dalšího využití. Po rozkrytí spodní části konstrukce krovu-námětek, byl zjištěn větší a jiný rozsah poškození konstrukcí, než bylo stanoveno v původním projektu. Práce budou proto upraveny rozsahově dle operativního průzkumu a požadavku. Současně se pod časovou ztrátu podepsalo i onemocnění covid19, resp. karanténa střežní části

realizačního týmu akce, a to jak ze strany zhotovitele, tak ze strany Objednatele. Z těchto důvodů se proti původní smlouvě nově posouvá termín odevzdání díla a termín kolaudace.

## II. Změny

Pro upřesnění termínu odevzdání díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále jen dodatek).

### Čl. III, Doba a místo plnění:

#### **odst. 1. Smluvní strany se dohodli na následujících lhůtách plnění této smlouvy:**

Z důvodu navýšení rozsahu prací potřebných pro provedení požadovaných stavebních úkonů projektové dokumentace „SZ Veltrusy – Oprava fasád – Západní stodola“ se navyšuje i doba pro provedení realizace až po kolaudaci včetně.

**bod c.** se upravuje:

Dokončení stavby: do 01. 08. 2021

na:

**Dokončení stavby: do 15. 11. 2021**

**bod e.** se upravuje:

Kolaudace: do 15. 08. 2021

na:

**Kolaudace: do 30. 11. 2021**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě a omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2011H1200026** jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne *28.4.* 2021