



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Preambule

Dne 20.10.2020 byla mezi v čl. I tohoto Dodatku č. 2 specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 797, a to na základě výsledků výběrového řízení „GYMNÁZIUM STŘÍBRO - REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBÁLKY ŠKOLNÍCH BUDOV A REKONSTRUKCE A INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY K ZABEZPEČENÍ ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ PRO ŽÁKY“, ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**GYMNÁZIUM STŘÍBRO - REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBÁLKY ŠKOLNÍCH BUDOV A REKONSTRUKCE A INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY K ZABEZPEČENÍ ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ PRO ŽÁKY**“.

Předmětná smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena za účelem úpravy jejich vzájemných práv a povinností při naplňování cíle veřejné zakázky „GYMNÁZIUM STŘÍBRO - REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBÁLKY ŠKOLNÍCH BUDOV A REKONSTRUKCE A INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY K ZABEZPEČENÍ ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ PRO ŽÁKY“, v souladu s projektovou dokumentací, která je realizována v rámci projektů „5.1a – „Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012077), řešící zateplení objektů v areálu školy, a „ 5.1b – „Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012075), řešící instalaci vzduchotechniky s rekuperací.

I. Smluvní strany

1. Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

se sídlem: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
IČO: 70842582
DIČ: Není plátce
zastoupený: Mgr. Milan Deredimos, ředitel
bankovní spojení: 175 086 790/0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČO: 270 94 359
DIČ: CZ27094359
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 95793 uvedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Martinem Svobodou
bankovní spojení: ČSOB 258990961/0300
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
Roman Skuhra – obor: Pozemní stavby ČKAIT: 1400261

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto Dodatku č. 2 je popsán a definován změnový list s popisem změn, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna i v souhrnu s dřívějšími změnami provedenými v rámci předešlého Dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Současné všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. V důsledku změny uvedené v odst. 1 tohoto čl. II. se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20.10.2020 - Oceněný soupis prací (ve Smlouvě uveden s názvem „Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele“). Změny Oceněného položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které se dle původního soupisu nebudou realizovány (méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených ve změnovém listě, jež je rovněž součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí **1 670 714,50 Kč** bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí **448 907,90 Kč** bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí **1 221 806,60 Kč** bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
4. Celková nasmlouvaná částka zakázky se tímto Dodatkem č.2 mění na:

etapa – „5.1 a) - Zateplení a výměna výplní dveřních a okenních otvorů v areálu školy“

Celkem cena za etapu 5.1 a) bez DPH činí **26 731 314,54 Kč bez DPH** (z původních 25 698 379,54 Kč bez DPH v rámci Dodatku č. 1)
(slovy dvacetšestmilionůsedmsettřicetjedentisícťristačtrnáctkorunpadesátčtyřihaléře)
DPH 21% **5 613 576,05 Kč**
(slovy pětmilionůšestsetřinácttisícpětsetsedmdesátšestkorupěthaléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **32 344 890,59 Kč**
(slovy třicetdvánamilionůtřistačtyřicetčtyřitisícosmsetdevadesátkorunpadesátdevěthaléřů)

etapa – „5.1 b) - Instalace vzduchotechniky“

Celkem cena za etapu 5.1 b) bez DPH činí **7 859 636,14 Kč** (z původních 7 670 764,54 Kč bez DPH v rámci Dodatku č. 1)
(slovy sedmmilionůosmsetpadesátdevětšesttisícšestsetřicetšestkorunčtrnácthaléřů)
DPH 21% **1 650 523,59 Kč**
(slovy jedenmilionšestsetpadesáttisícpětsetdvacetřikorunpadesátdevěthaléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **9 510 159,73 Kč**
(slovy devětmilionůpětsetdesettisícstopadesátdevětkorunsedmdesátřihaléře)

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí **34 590 950,68 Kč** (z původních 33 369 144,08 Kč bez DPH v rámci Dodatku č. 1)
(slovy třicetčtyřimilionůpětsetdevadesáttisícdevětsetpadesátkorunšedesátosmhaléřů)

DPH 21% **7 264 099,64 Kč**

(slovy sedmmilionůdvěstěšedesátčtyřitisícdevadesátdevětkorunšedesátčtyřihaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **41 855 050,32 Kč**

(slovy čtyřicetjednamilionůosmsetpadesátčtyřicetpadesátkorunřicetdvahaléřů)

5. V souvislosti s výše provedenou změnou obsahu předmětu díla a zvýšení jeho objemu se současně obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na úměrném prodloužení termínu plnění předmětného díla o 14 kalendářních dní. Obě smluvní strany se v souvislosti s navýšením objemu předmětného díla na změně ustanovení v článku č. 5 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění Smlouvy:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 240 (dvěstěčtyřiceti) kalendářních dní od předání staveniště)

Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: nejpozději do 247 kalendářních dnů od předání staveniště

Nově znění:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 254 (dvěstěpadesátičtyř) kalendářních dní od předání staveniště)

Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: nejpozději do 261 kalendářních dnů od předání staveniště

6. Výše popsané změny jsou učiněny v souladu s článkem VI. odstavci 17, 18 a 19 Smlouvy o dílo ze dne 20.10.2020.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.10.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 25.1.2021 zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejich příloh je pro obě strany závazný.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Přílohy:

- **Příloha 1:** Soupisy víceprací a méněprací pro etapy 5.1 a) a 5.1 b).

V Stříbře dne 14.7.2021

Objednatel:

.....
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Mgr. Milan Deredimos, ředitel

Zhotovitel:

.....
ACG-Real s.r.o.

Martin Svoboda, jednatel