

## REALIZAČNÍ TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ

### 11-726-21 Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení II. etapa

Objednatel: Sanatorium Jablunkov

Poslední aktualizace: 18.06.21

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 22, 739 61 Třinec

Číslo listu	Číslo rozp.	Název	cena méněpráci	cena vícepráci	cena celkem	Stav rozpočtu
1.	1.	Záměna ochranných prvků	-119 210,00 Kč	138 004,60 Kč	18 794,60 Kč	vypracováno
2.	2.	Úprava dveří a zárubní	-100 625,00 Kč	87 261,20 Kč	-13 363,80 Kč	vypracováno
3.	3.	Systémové vpustě, SDK a zděné konstrukce	-149 484,01 Kč	180 851,19 Kč	31 367,18 Kč	vypracováno
4.	4.	Záměna potrubí 1.NP a 3.NP		22 965,04 Kč	22 965,04 Kč	vypracováno
5.	5.	VP odvod kondenzátu z VZT jednotky a dopočet přivětrávacích hlavic		10 325,85 Kč	10 325,85 Kč	vypracováno
6.	6.	VP-MP zařizovací předměty	-354 358,00 Kč	133 794,05 Kč	-220 563,95 Kč	vypracováno
7.	7.	Výměna klik + aretace křídel		28 520,00 Kč	28 520,00 Kč	vypracováno
8.	8.	Změny elektro		85 856,29 Kč	85 856,29 Kč	vypracováno
9.	9.	VRN-nepředvídatelné skutečnosti	-60 000,00 Kč		-60 000,00 Kč	vypracováno
10.	10.	Pronájem hydraulické plošiny		194 598,00 Kč	194 598,00 Kč	vypracováno
11.	11.	Změna rš oplechování parapetů		24 180,00 Kč	24 180,00 Kč	vypracováno
		<b>Dodatek č.1 (všechny změny)</b>	<b>783 677,01 Kč</b>	<b>906 356,22 Kč</b>	<b>122 679,21 Kč</b>	

Cena změn s ohledem na smluvní cenu díla vyčíslená v procentech

4,60%

5,30%

0,70%

Celkem: 10%