

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847
(dále jen „objednatel“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: Praha 4, Nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
Zastoupen: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Jankovským, místopředsedou představenstva
IČO: 471 15 921
DIČ: CZ 47115921 [dodavatel je plátcem DPH]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 216025493/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1809
(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)

uzavřely dne 8. 4. 2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) Smlouvu o dílo č. 000128 00 19 na realizaci akce „Rekonstrukce měnirny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2020, kterou se zhotovitel zavázal k řádnému a včasnému provedení rekonstrukce měnirny a distribuční transformovny ve stanici metra Pankrác (dále jen „Smlouva“).

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, a to:

- z důvodů spočívajících na straně zadavatele, kdy došlo k částečnému přerušení prací na díle způsobené v souvislosti s plánovanou a Magistrátem Hlavního města Prahy schválenou výlukou pro cestující v úseku stanic metra Kačerov - Pražského povstání a přípravnými pracemi pro tuto výlukou pro výměnu pražců a kolejí dle ROV 2020-062-01, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2, od noci ze 6 / 7. 9. 2020 do noci 30. 9 / 1. 10.2020. Oba dva TT byly uzavřeny pro veškeré práce nesouvisející s výměnou pražců a služební vlaky MUV jezdily pouze pro tyto práce. Práce byly pozastaveny na těchto objektech PS a SO:
 - PS 01 technologické zařízení MDT
 - PS 02 kabelové vedení 22 kV pro sekci „B“
 - PS 03 silové rozvody
 - PS 05 ASDŘ-E PS 09 trakční zařízení - elektročást

- SO 01 stavební úpravy
- SO 08 požární těsnění

Z výše uvedených důvodů byl termín dokončení těchto objektů posunut do 24. 11. 2020. Ostatní objekty PS a SO nedotčené výlukou byly dokončeny a předány v řádném termínu dle Smlouvy k 31. 10. 2020.

- z důvodu nezbytných úprav během realizace výstavby dochází ke změně, resp. navýšení, ceny za realizaci díla. Projektová dokumentace ve stupni DPS z 2016 od společnosti Metroprojekt a.s. nere reflektovala všechny změny, které vznikly pozdější úpravou legislativy nebo ukončením výroby některých komponentů, blíže ve Změnovém listu č. 2, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě v následujícím znění:

1. Cena díla

Původní znění:

5.1. Na základě nově požadovaných položek činí celková cena díla:	
Původní celková cena díla:	124 960 592,00 Kč bez DPH
Cena nově požadovaných činností:	10 788 709,88 Kč bez DPH
 Celková cena díla bez DPH nově činí	 135 749 301,88 Kč bez DPH

Nové znění:

5.1. Na základě nově požadovaných položek činí celková cena díla:	
Původní celková cena díla:	124 960 592,00 Kč bez DPH
Celková cena díla po navýšení Dodatkem č. 1:	135.749.301,88 Kč bez DPH
Cena nově požadovaných činností dle Dodatku č. 2:	5.516.309,85 Kč bez DPH
 Celková cena díla nově činí	 141.265.611,73 Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají platná a účinná.
2. Tento Dodatek je uzavřen ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.
3. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou a svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Návrh na změnu stavby – pořadové číslo změnového listu:2

příloha č. 2: Rozkaz o výluce ROV 2020-062-01

V Praze dne_____

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne_____

Elektrizace železnic Praha a.s.

podpis:_____

jméno: Ing. Petr Witowski

funkce: předseda představenstva

podpis:_____

jméno: Ing. Luděk Valtr

funkce: předseda představenstva

podpis:_____

jméno: Ing. Ladislav Urbánek

funkce: místopředseda představenstva

podpis:_____

jméno: Ing. Martin Janovský

funkce: místopředseda představenstva