

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

a) Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupena: Mgr. Richard Štěpán
IČ: 00601659
DIČ: CZ00601659
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6031801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jarmila Kněžková, tel.: +420 603 310 727

(dále jen „**objednatel**“)

b) SPO spol. s r. o.

se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
zastoupena: Ing. Růženu Pilchovou Mackovíkovou
IČ: 41035321
DIČ: CZ41035321
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1500146801/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, tel.: 602722132

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2021 Smlouvu o dílo. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Stavební opravy v kabinetech 201, 202, 203 a D201B, budova č. p. 1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm**“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba stavebních úprav, které zajistí propojení místností a variabilní využití pro aktivity studentů.
3. Předmětem změny rozsahu původní VZ jsou nerealizované práce a vícepráce uvedené v přílohách č. 1 a č. 2. tohoto dodatku.
4. Cena nerealizovaných prací je 46 336,96 Kč bez DPH, cena sjednaných víceprací potřebných pro dokončení díla činí 138 802,85 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z přílohy č. 2 tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se:
 - snižuje o cenu nerealizovaných prací uvedených v příloze č. 1, ve výši 46 336,96 Kč bez DPH
 - navyšuje o cenu víceprací uvedených v příloze č. 2, ve výši 138 802,85 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo je tímto dodatkem stanovena ve výši 254 878,35 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 19. 7. 2021

Ve Studénce, dne 19. 7. 2021

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1 – položkový rozpočet – méněpráce
Příloha č. 2 – položkový rozpočet – vícepráce