



Technický list změny (TLZ) č.: 13

SoD MBÚ č.:
SoD FGÚ č.: Bez čísla
MBÚ Ze dne:
FGÚ ze dne **27.7.2021**
Stavba: **Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G**
Objekt: **G**
Název změny: **Změny fasády (odlehčení) v důsledku zjištění faktického stavu nosných konstrukcí a neodpovídající statice objektu**

Důvod a popis změny:

1. V důsledku zjištění faktického stavebně technického stavu nosných konstrukcí objektu, a to jak svislých, tak i vodorovných, bylo nezbytné přistoupit k úpravě nosné konstrukce provětrávané fasády a jejího kotvení za účelem jejího odlehčení a minimalizace dodatečného zatížení nosných konstrukcí objektu. Došlo k úpravě původně navrženého předsazeného rámového pláště z ocelových profilů s povrchovým Al plechem z tahokovu. Nosná konstrukce pláště je nově navržena jako systémový rošt, ke kterému je kotven profilovaný hliníkový plech s otvory. Byly upraveny i navazující klempířské prvky a byla zmenšena plocha Al provětrávané fasády, která byla nahrazena fasádou na bázi kontaktního zateplovacího systému (ETICS), který je shodný s původně navrženým pláštěm v PD. Ze stejného důvodu došlo ke snížení atik a změny konstrukce soklu. Při realizaci soklu bylo zjištěno, že stávající soklová část je velmi nerovná a proto byl navržen systém vyrovnaní pod nově budovaný betonový sokl.

Přílohy:

1- ZL018 – AZ_03 - Fasáda

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad:

Odpočet: -7 061 291,98 Kč

Přípočet: 3 286 510,73 Kč

Celkem: **-3 774 781,25 Kč**

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:


Datum:


Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ			VW WACHAL	Radek Hanáček	
FGÚ					
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008	J. SVÁČKA		MBÚ		
			FGÚ	Ing. Jan Koláčný	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_018-	AZ_03 - Fasáda - odpočty	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele:  -43 Datum: 787 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS Brno, odd. B, číslo 2976 IČO 225567225		Za objednatele:  Datum:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
				Celkem (bez DPH)	-7 061 291,98 Kč
				DPH	-1 482 871,32 Kč
				DPH 21%	-1 482 871,32 Kč
				DPH 15%	0,00 Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	-8 544 163,29 Kč

Poznámky:		
-----------	---	---

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakazka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_018+	Název rozpočtu AZ_03+ - Fasáda - přípočty	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Jan Kolářský
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele: Kuchar Hubert Datum: 7.5.2017 OR-KS B ICO 2556		Za objednatele: Ing. Jan Kolářský Datum: [redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
[redacted]		[redacted]		Celkem (bez DPH) 3 286 510,73 Kč
[redacted]		[redacted]		DPH 690 167,25 Kč
[redacted]		[redacted]		DPH 21% 690 167,25 Kč
[redacted]		[redacted]		DPH 15% 0,00 Kč
[redacted]		[redacted]		Cena celkem (včetně DPH) 3 976 677,98 Kč

Poznám	[redacted]	[redacted]
--------	------------	------------