

750/2020-5



ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 750/2020 ze dne 27. 5. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupen: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [redacted]

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B vložka č.7634

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupen: Ing. Radim Aulický, prokurista, Petr Kafka, prokurista

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 111 21 Praha 1, Vodičkova 38

číslo účtu: [redacted]

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 11.5.2021 (dále jen „**Dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že spolu dne 27. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. Z2019-043169 (č. j. 15052/2019 – ÚVN) s názvem „ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1 III“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby - přístavby pavilonu CH 1 dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY spol. s r.o., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1, IČO 41692870, (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

[Handwritten signature]

2. V průběhu realizace stavebních prací byla shledána potřeba provedení změny spočívající v rozšíření a nahrazení, resp. úpravě stavebních prací a dodávek materiálu, které jsou nezbytné k dokončení díla. Prováděným rozšířením či nahrazením díla je zajištěna potřeba vzájemné technologické slučitelnosti a interoperability, která zachovává kontinuitu plnění a současně eliminuje rizika nedodržení technických předpisů či norem a technologických postupů. Kontinuita plnění zachovaná realizací díla zhotovitelem je zásadní pro plynulost výstavby, zachování jednoty záruky díla a předcházení komplikacím souvisejícím s případným rozdělením odpovědnosti za vady. Dodatkem dále dochází k vyloučení vzniku nežádoucích provozních omezení a zvýšených finančních nákladů spojených s dokončením stavby.
3. Hodnota předmětné změny v rozsahu méněprací jakož i víceprací je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, a zároveň dle § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle dodatků Smlouvy o dílo při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních a změnách Smlouvy o dílo:

1) Změna rozsahu díla

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla ujednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, a to vše v rozsahu změn, jak jsou zachyceny v následujících vzájemně odsouhlasených změnových listech a položkových soupisech prací a dodávek, které ke každému ze změnových listů náleží:

- a) Změnový list č. 12 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- b) Změnový list č. 13 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- c) Změnový list č. 14 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
- d) Změnový list č. 15 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku.
- e) Změnový list č. 16 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 5 tohoto Dodatku.
- f) Změnový list č. 17 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku.
- g) Změnový list č. 18 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 7 tohoto Dodatku.
- h) Změnový list č. 19 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Dodatku.

Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy, zůstávají ujednaný v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.

2) Změna ceny díla

Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle Smlouvy o dílo se smluvní strany též dohodly na úpravě ceny díla, a proto tímto mění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo a čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo, které budou nově znít takto:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 213 555 825,69 Kč vč. DPH.

(slovy: dvě stě třináct milionů pět set padesát pět tisíc osm set dvacet pět korun českých šedesát devět haléřů) včetně daně z přidané hodnoty."

„2. Celková cena díla je členěna takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	152 810 446,00
Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH	1 739 838,61
Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH	2 882 476,11
změnový list č.12	223 649,82
změnový list č.13	86 012,38
změnový list č.14	1 195 254,48
změnový list č.15	16 923 741,21
změnový list č.16	196 865,33
změnový list č.17	263 655,06
změnový list č.18	59 379,45
změnový list č.19	111 099,48
Celková cena dle dodatku č.3 bez DPH	19 059 657,21
 Celková cena dle dodatků č. 1, 2, 3 bez DPH	 176 492 417,93
DPH 21 %	37 063 407,77
Celková cena vč. DPH	213 555 825,69 "

3) Změna doby plnění

Z důvodů uvedených v čl. I odst. 2 Dodatku, se smluvní strany též dohodly na úpravě termínu dokončení díla, a to o dobu, která je nezbytně nutná k dokončení díla. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se proto nahrazuje tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícími termíny:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště.

Termín dokončení díla: do 394 kalendářních dnů tj. 57 týdnů od dne předání staveniště.

Postup prací bude probíhat v souladu s dílčími termíny stanovenými časovým harmonogramem, který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy."

Z důvodu změny čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se dále mění příloha č. 3 Smlouvy o dílo „Časový a finanční harmonogram" a nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 9 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením novým, platným a účinným, ktoré svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tento Dodatek k uveřejnění do registru smluv splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
7. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jej uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.12 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 2: Změnový list č.13 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 3: Změnový list č.14 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 4: Změnový list č.15 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 5: Změnový list č.16 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 6: Změnový list č.17 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 7: Změnový list č.18 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 8: Změnový list č.19 ze dne 28.4.2021 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek.
Příloha č. 9: Časový a finanční harmonogram.

V Praze dne:

- 5 -08- 2021

za objednatele:

V ZASTOUPENÍ

MUDr. Ivan Jeřábek

náměstek ředitele pro LPP

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



V Praze dne: 15.6.2021

za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Ing. Radim Aulický, prokurista

Petr Kafka, prokurista

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 03. 02. 2021

Změnové listy - č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19**Oznámení změny**

ČÍSLO:

ZE DNE:

03.02.2021

OBJEDNATEL:

Název:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

STAVBA:

Název:

UVN-VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1 III

DŮVOD ZMĚNY:

„Změna vyplývající z nepředvídaných okolností a je nezbytná k řádnému dokončení realizace díla“.

pozice

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá následující návrh na provedení změny:

Popis změny:

- 1) ZL č. 12: V důsledku potřeby vzájemného odhlučnění pracovny a chodby v 1.PP bude provedena úprava dispozice prosklenou příčkou (úplné uzavření místnosti). Z důvodu univerzálnějšího využití místnosti pro zdravotnický přístroj CT a tím mít kompletně rozvedené medicínální plyny, bude nutné rozšířit stávající rozvod oxidu dusného. V rámci úpravy prostoru v Kompaktní předávací stanici bude pro bezpečnost montáže a demontáže armatur doplněno šroubení pro odpojení stanice od přívodního a okružového potrubí. Doplněním, resp. nahrazením konkrétních prvků je více zajištěna technologická slučitelnost ve vztahu k prostorovému a technicko provoznímu účelu. Na základě stanoviska KHS byli provedeny stavební úpravy šatny S2.113.4 v stávajícím pavilonu CH1 dle návrhu "Úpravy šaten v objektu CH1 Varianta 2".
- 2) ZL č. 13: Z důvodu zesílení bezpečnosti v sociálních prostorách ze strany uživatelů bylo navrženo vhodnější řešení pro ukotvení konkrétního sanitárního zařízení, kdy v rámci doplnění dodávky koupelnových prvků (zrcadla, sprchové zástěny, mycí žlab) bude zvoleno umístění zrcadel přímo do obkladu sociálních zařízení, ukotvení sprchových zástěn do stěny a ukotvení vestavěného mycího žlabu. Doplněním, resp. rozšířením o konkrétní sanitární prvky bude více zajištěna provozně technická obslužnost v rámci zázemí zdravotnického personálu.
- 3) ZL č. 14: Předmětná změna je vyvolaná úpravou způsobu napájení prostřednictvím trafostanice, kdy nově bude provedeno napojení přes záložní zdroje v Energo centru objednatele a tím bude zajištěna nezbytná záloha pro případ výpadku elektrické energie. V rámci této změny bude provedena demontáž stávajícího kompenzačního rozvaděče RC1, tento bude nahrazen novým kompenzačním rozvaděčem RC1 286kVAr s 12-ti stupňovou regulací, druhý stávající rozvaděč RHG1 bude doplněn o nové pole č. 4. Jedná se tedy o eliminaci rizik směřujících k nemožnosti dodržet technologické postupy a vzájemnou interoperabilitu.
- 4) ZL č. 15: Předmětná změna znamená rozšíření díla o stavební práce v podobě zhotovení prostoru pro gastroprovoz v 1. NP, který bude zajišťovat stravovací služby pro pracovníky objednatele. Tyto stavební práce nebyly součástí původního zadání, nicméně v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které mohou narušit kontinuitu v rámci celkového plnění díla. Jedná se zejména o zajištění vzájemné technické slučitelnosti a interoperability snižující rizika nedodržení technických předpisů či norem a technologických postupů. Odpovědnost za vady díla nese jeden zhotovitel, který rovněž poskytuje záruky za celé dílo.

	5) ZL č. 16: Předmětná změna je vyvolána potřebou samostatného měření elektrické energie, kdy dochází k nákladové diferenciaci v rámci jednotlivých pracovišť, což bude umožněno úpravou rozvaděče 10. RM. Další úprava zohledňuje změnu technologie v 1.PP, kdy k dosažení požadovaného příkonu bude třeba posílit napájecí kabel mezi hlavním a patrovým rozvaděčem. Úpravy SLP byly vyvolány v důsledku odborných požadavků dotčených uživatelů při zohlednění předpokládaného navýšení počtu pracovních pozic, kdy bude potřeba rozšířit SLP rozvody vč. datových koncových prvků. Nové pozice řeší též doplnění a přesuny silnoproudých zásuvek. V daném případě se jedná o prvky rozšiřující původní plnění díla zajišťující plnou interoperabilitu a kontinuitu technologických prvků, které umožňují využití díla v plném rozsahu jeho účelu. 6) ZL č.17: Předmětné změny jsou vyvolány potřebou technické úpravy zohledňující provozní bezpečnost, a to v podobě změny způsobu uchycení stojek zábradlí spojovacího krčku, kdy původní řešení nebylo z důvodu jiného založení a většího rozponu sloupů možno realizovat. V rámci odpovídající technické úpravy bude odstraněn dřevěný obklad v 1.PP z důvodu možného vzniku požárního rizika. V rámci další změny zohledňující bezpečnost provozu bude provedeno opláštění požárního VZT pod schodištěm. Změna bude provedena ve stávajícím systému MaR, kdy modernizací a rozšířením počtu sledovaných veličin si vyžádá, s ohledem na nedostatek prostoru ve stávajícím rozvaděči MR1, instalaci dalšího rozvaděče MR2. Tento rozvaděč, který bude umístěn ve strojovně VZT 1.NP, bude mít samostatné napájení. V rámci tohoto změnového listu bude rozšířeno plnění díla o zasazení základního kamene stavby do recepčního pultu a to zhotovením betonového základu a systémové prosklené vitríny. S ohledem na provoz oddělení a dispozici dotčených prostor bude zvoleno jiné řešení umístění a dispozice kuchyňských linek. Zjištěné provozní důvody vyvolaly potřebu umístění další el. zásuvky a přívodu vody pro pravidelné provádění údržby filtrů VZT ve střešních prostorách stavby. Předmětné úpravy byly vyvolány v důsledku bezpečnostních, požárních a odborných požadavků dotčených uživatelů při zohlednění provozních potřeb jednotlivých odborných pracovišť. V daném případě se jedná o prvky rozšiřující původní plnění díla zajišťující plnou interoperabilitu a kontinuitu technologických prvků, které umožňují využití díla v plném rozsahu jeho účelu.						
	7) ZL č.18: Předmětné změny reflektují možnost realizace takového řešení, které se jeví jako technicky vhodnější, lépe vytvářející přechod mezi ostěním a stěnou. Vhodným řešením bude opláštění nadpraží a ostění oken fasádního systému Al plechem. Okna fasádního systému budou doplněna prvky stínící techniky. Z důvodu nadbytečnosti zjištěné až v průběhu stavby nebude realizována dekorativní cementová interiérová stěrka. V rámci další změny zohledňující prvky požární bezpečnosti bude provedeno opláštění ocelové konstrukce schodiště požárními deskami. Doplněním konkrétních prvků je více zajištěna technologická a bezpečnostní slučitelnost ve vztahu k prostorovému a technicko provoznímu účelu. 8) ZL č.19: Předmětná změna znamená rozšíření díla o provedení sadových úprav v bezprostřední blízkosti stavby. Jedná se o zpevnění nesoudržné zeminy přilehlého svahu pomocí kokosových sítí a pokryvnými rostlinami. Předmětné práce nebyly součástí původního zadání, nicméně v průběhu realizace díla byly zjištěny a objednatel jejich realizaci dosáhne plného účelu stavby při zachování odpovídajícího exteriérového prostředí v jejím nejbližším okolí.						
Oznámení vydává: Za zhotovitele (podpis a datum vydání)	"STRABAG a.s., Kačírkova 962/4, 158 00 Praha - odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství" [Podpis a datum]						
Potvrzení o převzetí OZ: Za objednatele (podpis a datum převzetí)	[Podpis a datum]						
Potvrzení za AD (podpis a datum převzetí):	[Podpis a datum]						
Potvrzení za TDI (podpis a datum převzetí)	[Podpis a datum]						
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývající výše uvedený popis.							
Rozdělovník: <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	2	Objednatel	1	Zhotovitel	Přílohy: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		
2	Objednatel						
1	Zhotovitel						

Dodatek č.3 - Rekapitulace

Stavba:	ÚVN-VoFN Praha - přístavba pavilonu CH 1 III - 202007
Popis změny:	
Objednatel:	VoFN Praha
Generální dodavatel:	STRABAG a.s. dir. TQ
Jméno:	zde doplňte jméno kontaktní osoby
Telefon:	zde doplňte telefon na kontaktní osobu
Email:	zde doplňte email kontaktní osoby

Číslo	Popis	Celkem (CZK)
1.	ÚVN-VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1 III	
1.1	Změnový list č.12 Stavební a technické úpravy	223 649,82
1.2	Změnový list č.13 Sanitární zařízení	86 012,38
1.3	Změnový list č.14 Úprava způsobu napájení prostřednictvím trafostanice přes záložní zdroj	1 195 254,48
1.4	Změnový list č.15 Zhotovení prostoru pro gastroprovoz nemocnice	16 923 741,21
1.5	Změnový list č.16 Úpravy silnoproudých a slaboproudých rozvodů	196 865,33
1.6	Změnový list č.17 Technické úpravy zohledňující provozní bezpečnost	263 655,06
1.7	Změnový list č.18 Úpravy opláštění a ostění, úprava interiérového fasádního systému.	59 379,45
1.8	Změnový list č.19 Sadové úpravy	111 099,48
	SOUČET CELKEM (bez DPH)	19 059 657,21
	DPH 21 %	4 002 528,01
	SOUČET CELKEM (s DPH)	23 062 185,22

STRABAG

Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:	
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.		
Jméno:			
Telefon:		Email:	
	pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
		Změnový list č.12 Stavební a technické úpravy					
	Popis změny:	Úprava dispozice prosklené přičky. Doplnění rozvodu N2O pro medicínální plyny v místnosti pro CT. Úprava napojení rozvodu v KPS.					

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST:

223 649,82

Soupis prací změnového listu

STRABAG

Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol	Kód	Popis	MJ	Množství	Upravené množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.13 Sanitární zařízení							
	Popis změny:	Dodávka a montáž koupelnových prvků (zrcadel lepených do obkladu v sociálních zařízení, ukotvení sprchových zástěn a ukotvení mycího žlabu v m.č. S1.027, změna výrobce osoušečů a navýšení množství v 1 NP, vyjmutí částí OS 07)					
CELKEM ZMENOVY LIST:							
							86 012,38

[Handwritten signature]

Název stavby: ÚVN - VoFN Praha - přístavba pavilonu CH1

Stavební objekt:

STRABAG

Akce:

Změnový list č.14 Uprava způsobu napájení
prostřednictvím trafostanice přes záložní zdroj

Popis
změny:

Provedení napojení přes záložní zdroje v Energocentru
objednatelů čímž bude zajištěna nezbytná záloha pro případ
výpadku elektrické energie a areálu nemocnice

Zpracovatel dílu: STRABAG a.s.

Čís. pol.	Kód	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
-----------	-----	---------------	------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------

CELKEM ZMENOVY LIST:

1 195 254,48

9

Zakázka:

UVN - VoFN Praha - přístavba pavilonu CH1 - 1NP



Změnový list č.15 Zhotovení prostoru pro gastroprovoz nemocnice


Popis změny:		Rozšíření díla o stavební práce v podobě zhotovení prostoru pro gastroprovoz v 1. NP, který bude zajišťovat stravovací služby pro pracovníky objednatele					
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena

a SO_110: Přístavba pavilonu CH1

a 006: Úpravy povrchu

168 199

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
[REDACTED]							16 923 741,21
CELKEM ZMĚNOVY LIST:							



Zakázka:

ÚVN - VoFN - Přístavba pavilonu CH1 III



Změnový list č.16 Úpravy silnoproudých a slaboproudých rozvodů

Předmět úpravy: Úprava je vyvolána potřebou samostatného měření elektrické energie gastroprovozu. Úpravy SLP (doplnění kabeláže a zásuvek) jsou vyvolány v důsledku odborných požadavků dotčených uživatelů.

ÚVN-VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1 III

196 865



		CELKEM ZMĚNOVY LIST:				196 865,33
--	--	----------------------	--	--	--	------------




VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						-
3 531.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	-
Plný popis:						

Soupis prací změnového listu

STRABAG

Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo po	Kód	Popis	MJ	Množstv	JC (CZK)	Celkem (CZK)
Změnový list č.17 Technické úpravy zohledňující provozní bezpečnost						
	Popis změny:	Úpravy z důvodu možného bezpečnostního rizika: doplnění stojek zábradlí spojovacího krčku, opláštění požární VZT pod schodištěm, vyjmutí dřevěného obkladu v 1. PP. Doplnění rozvaděče MR2 vč. napájení pro rozšíření systému MaR v 1.NP. Zasazení základního kamene do recepčního pultu - betonový základ, systémová vitrina. Změna dispozičního řešení kuchyňských linek.				



[Handwritten signature]

					CELKEM ZMĚNOVY LIST - Varianta B:		263 655,06
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	------------



87

Soupis prací změnového listu

STRABAG

Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)		ostatní pole se dopočítají

Číslo pol.	Kód	Popis	MJ	Množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
		Změnový list č.18 Úpravy opláštění a ostění, úprava interiérového fasádního systému.				
	Popis změny:	Úpravy opláštění nadpraží a ostění oken fasádního systému vč. doplnění prvků stínící techniky. Opláštění konstrukce schodiště požárními deskami. Z důvodu nadbytečnosti zjištěné až v průběhu stavby nebude realizována dekorativní cementová interiérová stěrka				

					CELKEM ZMĚNOVY LIST:		59 379,45
--	--	--	--	--	----------------------	--	-----------



[Handwritten signature]

STRABAG

Stavba:	ÚVN FoVN Praha - Přístavba pavilonu CH1	Objednatel:
Generální dodavatel:	STRABAG a.s.	
Jméno:		
Telefon:		Email:
	pole pro případnou úpravu množství (cena se pak počítá s tímto množstvím)	ostatní pole se dopočítají

Číslo po	Kód	Popis	MJ	Množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
		Změnový list č.19 Sadové úpravy				
	Popis změny:	Zpevnění nesoudržné zeminy přilehlého svahu v bezprostřední blízkosti stavby pomocí kokosových sítí a pokryvnými rostlinami.				
		CELKEM ZMĚNOVÝ LIST:				111 099,48