

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 19/600/0270 ze dne 25.1.2021

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), na akci

„Stavební úpravy objektu [REDACTED]“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [REDACTED] ředitel sekce 01 Ekonomiky a Informatiky GŘC

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupen panem [REDACTED] investiční referent, odd.134.5
GŘC Hospodářské správy Ostrava

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: TOKAMA stavební s.r.o.

se sídlem: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov

zastoupená: jednatelem společnosti panem [REDACTED]

IČ: 01445961

DIČ: CZ01445961

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupená panem [REDACTED]
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55824

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25.1.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) a jejího Dodatku č. 1 tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek č.2“ nebo „Dodatek č.2“):

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku č.2 učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce) na základě požadavků objednatele,
- provedení nových stavebních prací (vícepráce) na základě požadavků objednatele a s tím související navýšení ceny díla o 1 988 581,26 Kč bez DPH, tj. 2 406 183,32 Kč vč. DPH.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět Dodatku č.2

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku č.2 mění a Předmět smlouvy v čl. II. Smlouvy o dílo **se doplňuje o toto znění:**

Realizace díla dle Smlouvy o dílo byla dále schválena na základě změn o vícepráce dle požadavků objednatele, obsažených v Rekapitulaci stavby – změnové listy stavby včetně položkového rozpočtu, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2.

Jedná se o tyto **vícepráce při realizaci díla:**

01-21 Úprava ostění a parapetů, vnitřních omítek, zadržky - odpočty (viz rekapitulace stavby)

03-21 Dodání a montáž interiérových žaluzií a zámků (viz rekapitulace stavby)

05-21 Provedení izolace a předlažby chodníků po instalaci uzemnění (viz rekapitulace stavby)

06-21 Doplnění PVC krytiny lišt (viz rekapitulace stavby)

07-21 Úprava ostění vrat a dveří (viz rekapitulace stavby)

08-21 Provedení nového povrchu podlahy v garáži (viz rekapitulace stavby)

09-21 Elektroinstalace (viz rekapitulace stavby)

10-21 Zdravotechnika, ÚT, kuchyně (viz rekapitulace stavby)

IV. Cena za dílo

- čl. IV. odst.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla podle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	7 700 000,- Kč
DPH ve výši 21%	1 617 000,- Kč
Cena vč. DPH	9 317 000,- Kč

Rekapitulace stavby – vícepráce

Cena bez DPH	1 988 581,26 Kč
DPH ve výši 21%	417 602,06 Kč
Cena vč. DPH	2 406 183,32 Kč

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně víceprací činí: 11 723 183,32 Kč vč. DPH

V. Platební podmínky

- čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. „Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle Přílohy č. 1 smlouvy (cenové nabídky), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve Změnových listech č. 1 – č. 4 včetně položkových rozpočtů, které tvoří **Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2**, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad – fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c** nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. Smlouvy o dílo.

-čl. V. odst. 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. „Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s Přílohou č. 1 smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve Změnových listech včetně položkových rozpočtů, které tvoří **Přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2** a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

VI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.1.2021, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.2, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.2 včetně přílohy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. S ohledem na změnu Smlouvy o dílo dle tohoto Dodatku č.2 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 **Příloha č. 1 – krycí list č.1 včetně položkového rozpočtu.**
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.2 souhlasí, a že nebyl uzavřen v tísni

a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: - 5. 08. 2021

Objednatel:
ČR – GŘC

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

Ve Sviadnově dne: - 6. 08. 2021

Zhotovitel:
TOKAMA stavební s.r.o.

TOKAMA s.r.o.
Podle směrnice 1402
738

.....
IČ

ředitel společnosti

Příloha č.1: Oznámení změny vč. rekapitulace

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01
ZHOTOVITEL :	Tokama stavební s.r.o. Ostravská 19 739 25 Sviadnov	
OBJEDNATEL :	Česká republika - Generální ředitelství cel Budějovická 1387/7 140 96 Praha 4	
DATUM :	30.07.2021	
NÁZEV AKCE :	Stavební úpravy objektu Husova 3218	
<p>Předmět změny: Změna č. 1/21 – Úprava ostění a parapetů, vnitřních omítek, zadržky - odpočty Změna č. 1/21a – Úprava ostění a parapetů, vnitřních omítek, zadržky. V projektové dokumentaci stavby, a tedy i v závazku vyplývajícím ze smlouvy o dílo, bylo původně uvažováno pouze s relativně nevýznamným zásahem do vnitřních omítek. V průběhu výstavby byl vznesen požadavek uživatele na provedení zadržek vybraných vnitřních otvorů, dále pak doplnění omítek po odsekaných obkladech, které se již zpětně neprováděly. Současně bylo zjištěno, že vybouráním původní parapetní teracové desky a vlivem zalomení ostění nebude stačit běžné zednické začištění ostění, nadpraží a parapetní části, ale bude se muset provést vyrovnání podmazem, respektive doplnění ostění a nadpraží potřebnou tloušťkou izolantu. Tyto změny měly za následek, že skutečná výměra prováděných vnitřních omítek překročila plochu uvažovaných 10% a bylo nutné nahradit ji další položkou provedení omítek do 30% plochy. Skutečná výměra provedených obkladů a prací s nimi souvisejících byla dopočítána dle skutečně provedených ploch. Na základě požadavku uživatele byly vybrané vnitřní otvory zaděny a omítnuty. U těchto otvorů byly zárubně a dveřní křídla odpočítány. Pro nově vedené stoupací rozvody bylo nutné provést zakrytování z SDK. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato změna nemá vliv na dokončení termínu.</p>		

Změna č. 2/21 - Dodávka a montáž dveří

Předmětem této změny je výměna vybraných stávajících dveřních křídel (zejména v sociálním zázemí), kdy stávající křídla byla za hranicí své životnosti a v mnoha případech poškozená. Součástí výměny je dodání a montáž prahu a nátěr stávajících zárubní.

Na základě požadavku uživatele budou u vybraných okenních výplní doplněny bezpečnostní mříže a u jednoho okna bude běžné zasklení nahrazeno bezpečnostním sklem.

U zadních vstupů bude nově osazena stříška nad dveřmi.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k dodacím lhůtám dveřních křídel, zůstanou v řádném termínu předání díla osazeny stávající křídla a do konce měsíce září 2021 zhotovitel osadí nové.

Změna č. 3/21 - Dodávka a montáž interiérových žaluzií a zámků Předmětem této změny je dodání a montáž interiérových žaluzií do vybraných oken. Uživatel vznesl požadavek na doplnění elektronických zámků u vstupních dveří a současně byl vznesen požadavek na osazení bezpečnostních zámků u vybraných interiérových dveřních křídel. Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 4/21 - Úprava a zateplení soklu - odpočty**Změna č. 4/21a - Úprava a zateplení soklu**

V projektové dokumentaci stavby, a tedy i v závazku vyplývajícím ze smlouvy o dílo, bylo původně

uvažováno pouze s relativně nevýznamným zásahem do stávající fasády objektu, a to především

v návaznosti na řešenou výměnu výplní otvorů oken a vchodových dveří. Mělo se jednat o práce spočívající v zapravení venkovních špalet u okenních a dveřních otvorů, zapravení fasády a v následném provedení nového nátěru celé soklové části fasády fasádní barvou.

Jelikož je stávající soklová omítka v mnoha místech narušená, odpadá, je nerovná a její oprava a uvedení do roviny by byla finančně srovnatelná se zateplením, tak bylo dohodnuto, že zhotovitel provede otlučení nesoudržných částí, penetraci podkladu a následně provede zateplní soklové části, kterou opatří mozaikovou omítkou.

Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 5/21 - Provedení izolace a předlažby chodníku po instalaci uzemnění

Při realizaci stavby byl objednatel zhotovitelem upozorněn na nedodržení normy, kdy v přední části průčelí fasády není uvažováno s uzemněním hromosvodné soustavy, což je v rozporu s normou. Jelikož objekt stávající hromosvod v této části neměl, tak je nutné provést rozebrání stávající betonové dlažby, odkop objektu, osazení zemnicí soustavy a zpětný zásyp se zutněním a položením dlažby.

Na základě prací souvisejících s odkopem objektu bylo dohodnuto, že zhotovitel provede lokální opravu svislé izolace suterénního zdiva v místě původního vstupu vodovodní a plynovodní přípojky.

Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 6/21 - Doplnění PVC krytiny a lišt

Vzhledem k požadavku uživatele na zazdění vybraných vnitřních otvorů vznikl požadavek na doplnění PVC soklové lišty. Bylo dohodnuto, že lišty v těchto případech nebudou doplněny pouze u dozděných otvorů, ale v celé délce stěny.

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s opravou stávající PVC krytiny po výměně zárubní, kdy po výměně vznikl požadavek na úpravu podkladu a doplnění krytiny.

Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 7/21 - Úprava ostění vrat a dveří

Předmětem této změny je skutečnost, kdy po zaměření stávajících otvorů bylo zjištěno, že rámy nově instalovaných výplní vrat a dveří u zadního vstupu mají větší stavební šířku, než stávající, čímž by došlo k zúžení světlé průchozí šířky. Tato skutečnost by negativně ovlivnila užívání objektu.

Z tohoto důvodu bylo provedeno osekání ostění, pro dosažení zapuštění rámců nových výplní a zajištění stávající světlé šířky.

Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 8/21 - Provedení nového povrchu podlahy v garáži

Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající povrch v garážích je silně zdegradován, kdy provizorním řešením této situace uživatelem bylo položení starých částí PVC krytiny. Projektová dokumentace se v této části objektu revitalizaci podlahy nevěnovala a proto bylo dohodnuto, že povrch bude očištěn, napenetrován a bude provedena nová vyrovnávací vrstva. Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 9/21 - Elektroinstalace

V průběhu výstavby byly uživatelem vzneseny požadavky na doplnění některých zařízení a zřízení nových elektrozásuvek, včetně potřebných souvisejících rozvodů a přidružených prací. Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a

celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Změna č. 10/21 - Zdravotechnika, ÚT, kuchyně

Při realizaci díla byl vznesen požadavek uživatele na zřízení třech kusů kuchyňských linek. K těmto linkám bylo nutno přivést nové stoupací vedení vody a kanalizace.

Při procházení objektu bylo zjištěno v několika místech ucpání a destrukce stoupacího vedení kanalizace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést výměnu poškozených částí.

Další pochůzkou bylo zjištěno, že stávající průtokové ohřívače v sociálním zázemí objektu v

jednotlivých podlažích nejsou funkční, případně jsou již uživatelsky nevhodná. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že budou provedeny nové stoupací přívody teplé vody, kdy nově bude teplá voda centrálně ohřívána v suterénu objektu z elektrického ohřívače vody. Součástí tohoto zásahu je i výměna umyvadel a baterií, kdy původní již nebylo možné použít. Další bod v této části je zřízení sprchového koutu, včetně výměny topných těles v místnosti sprchy a dvou toalet v 1.PP, kdy stávající již byla silně zkorodovaná. Součástí této výměny je zřízení nové přívodní trasy.

V 1.NP bylo nutné provést výměnu dvou kusů toalet, kdy stávající byly prasklé. Nově instalované toalety byly vzhledem k zvýšení uživatelského standardu zvoleny jako závěsné na instalačním modulu.

Jedná se o zadání dodatečných prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato změna nemá vliv na dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací : 48 Souhrn změnových listů, včetně rekapitulace	Počet připojených výkresů : 0
Hodnota méněprací bez DPH : Celkem : -312 265,17 Kč	Hodnota víceprací bez DPH : Celkem : 2 300 846,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 988 581,26 Kč	Nově sjednaná lhůta pro dokočení díla : Nemění se.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

č. změny	Rekapitulace zmĚnových listů: Stavební úpravy objektu [REDAKCE]	celková cena závazku z SoD (bez DPH) :				7 700 000,- Kč (bez DPH)		ustanovení § 222 ZZVZ (bez DPH)		poznámk
		stručný popis změny	vícepráce	mĚnĚpráce	hodnota změny	cenový nárůst	odst. 4	odst. 5	odst. 6	
1-21	Úprava ostĚní a parapetů, vnitřních omítek, zazdívků - odpočty	-	291 333,35	-	291 333,35	-	291 333,35	291 333,35		
1-21b	Úprava ostĚní a parapetů, vnitřních omítek, zazdívků	1 168 747,62	-	-	1 168 747,62	-	1 168 747,62	1 168 747,62		
2-21	Dodávka a montáž dveří	103 790,22	-	-	103 790,22	-	103 790,22	103 790,22		
3-21	Dodání a montáž interiérových žaluzií a zámků	185 486,81	-	-	185 486,81	-	185 486,81	185 486,81		
4-21	Úprava a zateplení soklu - odpočty	-	-	20 931,82	20 931,82	-	20 931,82	20 931,82		
4-21b	Úprava a zateplení soklu	85 296,80	-	-	85 296,80	-	85 296,80	85 296,80		
5-21	Provedení izolace a předlažby chodníku po instalaci uzemnění	115 633,78	-	-	115 633,78	-	115 633,78	115 633,78		
6-21	Doplnění PVC krytiny a lišt	13 944,24	-	-	13 944,24	-	13 944,24	13 944,24		
7-21	Úprava ostĚní vrat a dveří	3 467,50	-	-	3 467,50	-	3 467,50	3 467,50		
8-21	Provedení nového povrchu podlahy v garáži	29 760,00	-	-	29 760,00	-	29 760,00	29 760,00		
9-21	Elektroinstalace	63 169,52	-	-	63 169,52	-	63 169,52	63 169,52		
10-21	Zdravotechnika, ÚT, kuchyně	531 549,94	-	-	531 549,94	-	531 549,94	531 549,94		

celkem	2 300 846,43	-	312 265,17	-	2 613 111,60	2 613 111,60	0,00	2 613 111,60	0,00
procent z celkového závazku	29,88112247	-	4,06	-	33,94	25,83	0	33,94	0

Stav ke dni 30.7.2021

Celková hodnota závazku z SoD	7 700 000,00	vč. DPH 21% (Kč)	9 317 000,00
Dodatek č.1	-		-
Dodatek č.2	1 988 581,26		2 406 183,32
Celková hodnota závazku z SoD a závazku z dodatku č.2	9 688 581,26		11 723 183,32



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 14.7.2021

Datum:

Stanovisko TDI Lukáš Hrabec: Se změnami souhlasím