



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dohoda o narovnání

### ke smlouvě o dílo č.: 2020/Mal/000012/SML

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651  
Komerční banka a.s.  
1322781/0100

- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 27651  
Spojení (telefon, email)

**RV Styl s.r.o.**

Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov  
jednatel společnosti Ing. Radimem Veličkou  
26821486  
CZ26821486  
Komerční banka a.s.

- dále jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:

#### II.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 19.02.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000012/SML ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „**Oprava splaškové a dešťové kanalizace na ulici Ferdiše Duši a ulici Zahradní, Frýdlant nad Ostravicí**“ (dále jen „smlouva“). Dílo bylo dokončeno a předáno dne 28.05.2021.

### III. Předmět dohody

V rámci realizace dokončení díla v roce 2021 při finální úpravě povrchu po opravě kanalizace došlo po upozornění zhotovitele na nutnost zvětšení rozsahu finalizace povrchu k okolním podezdívkám plotů a vjezdům do garáží z důvodu nemožnosti dostatečně navázat budoucí okraje finálního asfaltového povrchu se stávajícím různorodým materiálem v okrajových místech u podezdívek a vjezdů. V budoucnu takto provedená pokládka asfaltu v krajních částech by začala praskat s postupným rozšířením prasklin až do pojížděného profilu komunikace. Tato skutečnost v době přípravy projektu nebyla známa, zjištění bylo až na místě při přípravných pracích, před finální pokládkou živice.

Celková cena provedených víceprací činí nově 597.126,13 Kč bez DPH, 657.114,57 Kč s DPH.  
Rozsah provedených víceprací je uveden v soupise víceprací v příloze č. 1 této dohody, který tvoří její nedílnou součást.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla zvyšuje o cenu provedených víceprací, tzn. celkem se cena za provedení díla zvyšuje o 54.056,23 Kč bez DPH, 65.408,04 Kč s DPH.

Cena za provedení díla tak nově činí **2.040.142,05 Kč bez DPH, 2.468.571,88 Kč s DPH.**

### V. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 12.07.2021, usnesením č. 70/5.14 .
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

#### Příloha

Příloha č. 1 – soupis víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne .....

V Ostravě, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
RNDr. Helena Pešatová

\_\_\_\_\_  
Ing. Radim Velička