

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 2020/82, č. zak. 549 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Projektová dokumentace pro stavební povolení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě

Správce společnosti: **PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: XXXXXXXXXX, předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020 upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 4.409.500,00 Kč

(slovy: ... čtyřmiliončtyřistadevěttisícpětset Kč)

DPH 21 % 925.995,00 Kč

včetně DPH: 5.335.495,00 Kč

(slovy: ... pětmilionůtřistatřicetpěttisícčtyřistadevadesátpět Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Štěchovice	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Vrané	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Vrané DV – aktualizace	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Modřany	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Modřany – aktualizace	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Podbaba	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Roztoky	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Roztoky – aktualizace	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Dolánky	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Mířejovice	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) PK Hořín	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Štěchovice	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Vrané	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Modřany	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Podbaba	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Roztoky	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH,

plnění bodu B - 2) PK Dolánky		Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Miřejovice		Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2) PK Hořín		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Štěchovice		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Vrané		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Modřany		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Podbaba		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Roztoky		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Dolánky		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Miřejovice		Kč bez DPH,
plnění bodu C) PK Hořín		Kč bez DPH,
plnění bodu D		Kč bez DPH,
plnění bodu E		Kč bez DPH,
plnění bodu F.....		Kč bez DPH.“

2) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „c) bod B – 2) do 300 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
d) bod C do 420 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod D do 60 dnů od pravomocného povolení STAVBY.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Modřany – aktualizace do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE,
bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
d) bod B – 2) PK Štěchovice do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Vrané do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Modřany do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,
bod B – 2) PK Podbaba do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Roztoky do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Dolánky do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Miřejovice do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Hořín do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod C) PK Štěchovice do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Vrané do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Modřany do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,
bod C) PK Podbaba do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Roztoky do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,

- bod C) PK Dolánky do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,*
bod C) PK Miřejovice do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Hořín do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
*f) bod D ... do 60 dnů od pravomocného povolení STAVBY, nejdříve však do 168 dnů od předání
podkladů k BIM OBJEDNATELEM“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest	
Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě	
Projekt/stavba: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností	
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.	
ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
Datum vydání: 29.06.2021	A B C D E nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu	
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení smluvní ceny díla, posun dílčího termínu plnění bodů B.-2), C) a D)
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/P/SoD/2018
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny 26.03.2021
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i></p> <p>Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020.</p> <p>Byl zpracován koncept projektové dokumentace pro stavební povolení, který byl dne 26. 3. 2021 projednán se zástupci státního podniku Povodí Vltavy a Státní plavební správy. Na základě představeného navrženého technického řešení byl pro lokality Dolánky (DV), Roztoky (HV i DV), Podbaba (DV), Modřany (DV), Vrané (DV) a Štěchovice (DV) vznesen SPS a Povodím Vltavy, státní podnik., požadavek na změnu kót plavebních hladin, jež jsou základním vstupním parametrem pro návrh technického řešení konstrukcí stavby čekacích stání. Na tomto požadavku se shodli zástupci SPS a Povodí Vltavy, státní podnik., se zástupci objednatele, kteří byli také na jednání přítomni. Původní návrh konstrukcí čekacích stání v bodě B. - 1) dle SoD byl proveden pro hladiny stanovené ve vyjádření SPS ze dne 23.11.2020, resp. 23.12.2020 pro druhou etapu.</p> <p>S ohledem na požadovanou změnu základních vstupních parametrů v lokalitách Dolánky, Roztoky, Podbaba, Modřany, Vrané a Štěchovice vznikají zhotoviteli dodatečné práce s aktualizací projektové dokumentace. Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení smluvní ceny o 249.500,00 Kč bez DPH a o posun dílčího termínu plnění bodu B. - 2) a C) o 30 dnů (lokality PK Štěchovice, PK Vrané, PK Podbaba, PK Roztoky, PK Dolánky).</p> <p>Dotčený orgán státní památkové péče si vyžádal aktualizaci stanoviska dle § 14 odstavce 2, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, respektive vyhlášky číslo 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., u PK Miřejovice a PK Hořín. O toto stanovisko musí požádat vlastník kulturní památky, jímž je v obou případech Povodí Vltavy, státní podnik. Dle slěšení orgánu památkové péče je stanovisko vydané k územnímu rozhodnutí již neplatné a je tedy o něj třeba požádat znovu. Z tohoto důvodu žádáme o posun dílčího termínu plnění bodu B. - 2) a C) o 30 dnů (lokality PK Miřejovice a PK Hořín).</p> <p>Lokalita PK Modřany viz níže.</p>	
<p>Objednatel dále poskytl Zhotoviteli dle čl. VIII. odst. 1 SoD jako jeden z podkladů Dokumentaci pro územní řízení „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě“, 1/2017, Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace počítá s umístěním jedné z částí stavby (kamerový systém) na objektu soukromého vlastníka - společnosti Czech Hydro s.r.o. Ten odmítl akceptovat dodateční zřízení služebnosti na svém majetku. Z toho důvodu je Zhotovitel nucen navrhnout jiné technické řešení pro instalaci kamerového systému (bude umístěn na majetku jiného vlastníka.), což si vyžádá prodloužení dílčího termínu plnění dle bodů B. - 1) PK Modřany - aktualizace a B.-2) - PK Modřany. V případě bodu B. - 1) PK Modřany - aktualizace se jedná o plnění do 30 dnů od pokynu Objednatele, který bude vázaný na schválení umístění zařízení všemi zainteresovanými stranami; v případě bodu B.-2) PK Modřany se jedná o prodloužení do 60 dnů od ukončení plnění bodu B.-1) PK Modřany - aktualizace. Adekvátně se pak prodlouží i plnění dle bodu C) PK Modřany, a to do 120 dnů od ukončení plnění dle bodu B.-2) PK Modřany.</p> <p>Aktuálně platnou podobu standardizace SFDI pro stavby dopravní infrastruktury (čl. IV, odst. 1.2 písm. D.1) SoD) bude mít ŘVC k dispozici až během září 2021, termín, poté ji bude muset předat Zhotoviteli. S ohledem na tuto skutečnost žádáme o posun dílčího plnění dle bodu D následovně: do čísla 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>	
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.</p>	

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>		
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu B. - 1). Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2), C) a D) Smlouvy.		
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Ano.</i>		
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:	
ANO	Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C) o 30 dní.	
NE		
Cena SoD před změnou		4.160.000,- Kč
Cena SoD po změně	4.409.500,- Kč	
jedná se o změnu o 6,0 %	249.500,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčího termínu plnění bodů B - 2), C) a D). Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B - 1) - aktualizace B - 2)	██████████ Kč ██████████ Kč	8/2021 10/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	