

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/59/20
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/59/20/1

č. smlouvy zhotovitele:
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michal Türk**
IČO: 0646068
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Türk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **ROBSTAV k.s.**
se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 35-6257230247/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76014
Zastoupená: Ing. Radkem Kozákem

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Radek Kozák tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Kozák tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Modernizace komunikací II. třídy P 12 B – část 1“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/59/20 ze dne 26. 8. 2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy P 12 B – část 1**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	38 741 910,00 Kč
DPH 21 %	8 135 801,00 Kč
Celkem včetně DPH	46 877 711,00 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	38 599 642,03 Kč
DPH 21 %	8 105 924,83 Kč
Celkem včetně DPH	46 705 566,86 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 20. 7. 2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 828/2021/RK-22 ze dne 29. 7. 2021.

V Českých Budějovicích dne *5. 8. 2021*
za objednatele:

V Plzni dne *2. 8. 2021*
za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



ROBSTAV
Mezi vod
143 00 PRAHA
IČO: 253
DIČ: CZ17430774

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
komplementář

Stavba: Modernizace komunikací P12 B - část 1
 Modernizace silnice II/122 staničení km 48,248-48,456 SO 101 +
 Modernizace silnice II/159 staničení km 22,730-23,010 SO 103
 Modernizace silnice II/147 Týn nad Vltavou, u Branovic a před Bzím
Úsek: SO 101 + SO 103

č. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/59/20**

č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: TisoX s.r.o.
 Píseňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Projektant:

Zhotovitel: Robstav k.s.
 Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

Předmět změny: Nerelizování nebo realizování pouze částečně některých položek na II/122 SO 101 v Divčicích
 Na II/159 SO 103 a na II/147 SO 103 proběhla jiná technologie čištění příkopů

Dotčené místo: Nerelizování některých položek, ale realizování jiných v Týně nad Vltavou ul. Veselská
 II/122 Divčice + II/147 před Bzí + křižovatka II/159 s II/122 + Týn nad Vltavou ul. Veselská

Odkaz na výkresy:**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

II/159 SO 103	Celkem bez DPH	-1 010,74 Kč
Vícepráce		0,00 Kč
Méněpráce		-1 010,74 Kč
II/122 SO 101	Celkem bez DPH	-19 642,00 Kč
Vícepráce		0,00 Kč
Méněpráce		-19 642,00 Kč
II/147 SO 101	Celkem bez DPH	-53 967,43 Kč
Vícepráce		12 368,57 Kč
Méněpráce		-66 336,00 Kč
II/147 SO 103	Celkem bez DPH	-67 647,80 Kč
Vícepráce		0,00 Kč
Méněpráce		-67 647,80 Kč
	Vícepráce celkem	12 368,57 Kč
	Méněpráce celkem	-154 636,54 Kč
	Celkem bez DPH	-142 267,97 Kč
	Celkem s DPH	-172 144,24 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum: 20. 7. 2021

Vyjádření:

TDI: datum: 20. 7. 2021 podpis:

Projektant: datum: 20. 7. 2021 podpis:

Investor : datum: 20. 7. 2021 podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - část 1			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/159 SO 103						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
14	03.05.2021	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	neproběhl odvoz materiálu	čištění příkopů proběhlo příkopovou frézou	
15	03.05.2021	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	na skládku nebyl dovezen žádný materiál	čištění příkopů proběhlo příkopovou frézou	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/159 SO 103						Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868					
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
14	03.05.2021		12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU (odpočet se týká pouze dopravy -neproběhl odvoz materiálu skládku)	m3	5,21	0,00	-5,21	32,00	1891,23	1724,51	-166,72
15	03.05.2021		014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	9,38	0,00	-9,38	90,00	844,02	0,00	-844,02
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-1010,74

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	143 00 88	datum
		20.7.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		20.7.2021
projektant/AD		20.7.2021
zadavatel/objednatel		20.7.2021
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podp	datum:
Schválil:	podp	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - Část 1			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/122 staničení km 48,248-48,456 SO 101						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
23	22.03.2021	M001	lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 7% plochy)	neprovádělo se	zrnitost podkladu vyhovovala	
17	23.03.2021	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	provedeno pouze 12 metrů obrub místo 29 metrů, jak bylo plánováno	rozsah nebyl stejný jako ve výkazu výměr	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - část 1					Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19 114/0012868						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/122 staničení km 48,248-48,456 SO 101											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
23	22.03.2021		M001 lokální předrcení hrubozrného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 7% plochy)	m2	92,30	0,00	- 92,3	150,00	13845,00	0,00	-13845
17	23.03.2021		91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	m	29,00	12,00	- 17	341,00	9889,00	12,00	-5797
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-19642,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	ROB	podpis	datum
	143 00 PR	MEZIV	20.7.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TDI			20.7.2021
projektant/AD			20.7.2021
zadavatel/objednatel			20.7.2021
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis		datum:
Schválil:	podpis		datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - část 1			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/147 Týn nad Vltavou, u Branovic a před Bzím SO 101 + 103						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
5	12.04.2021	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	neprovádělo se	nebylo třeba vystužení podkladu	
9	01.03.2021	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	neproběhl převoz přebytečného materiálu (96 m3) na SO 102, byl použit v na tomto objektu ke srovnání nivity	protože tento objekt byl již hotov	
37	25.03.2021	M003	výšková úprava svodidel (+10 cm) včetně otočení sloupku U profilu po směru jízdy (původní sloupky po 4 m)	zvednutí ocelového svodidla	ocelové svodidlo je momentálně příliš nízko (není dle ČSN)	
70	26.04.2021	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	bylo třeba dosypat rýhu po pokládce AHV na začátku úseku u křižovatky s II/105	hrozilo by "lámání" asfaltu, tak bylo třeba udělat	
71	26.04.2021	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	bylo třeba zpevnit krajnici po pokládce AHV na začátku úseku u křižovatky s II/105	vznikla zde mezera, kterou bylo třeba zaplnit	
XXX	01.03.2021	XXX	Demontáž značky dopravní nebo orientační se sloupky s betonovými patkami	demontáž dopravní značky, včetně odstranění betonové patly	z důvodu stavebních prací bylo třeba značku odstranit	
XXX	01.03.2021	XXX	Montáž sloupku dopravních značek déłky do 3,5m s betonovým základem a patkou	osazení dopravní značky ve stejném místa jako před zahájením prací	z důvodu zachování stávajícího SDZ bylo nutné značku opět osadit	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - část 1						Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/147 Týn nad Vltavou, u Branovic a před Bzím SO 101											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
5	12.04.2021		57475 VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	1600,00	0,00	- 1600	39,00	62400,00	0,00	-62400,00
9	01.03.2021		567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM - odpočet pouze za dopravu - převozu materiálu na SO 102	m3	96,00	0,00	-96,00	41,00			-3936,00
37	25.03.2021		M003 výšková úprava svodidel (+10 cm) včetně otočení sloupku U profilu po směru jízdy (původní sloupky po 4 m)	m	0,00	50,00	50,00	85,00	0,00	4250,00	4250,00
70	26.04.2021		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2	429,50	503,00	73,50	42,75	18361,13	21503,26	3142,13
71	26.04.2021		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	137,44	160,96	23,52	128,25	17626,68	20643,12	3016,44
XXX	01.03.2021		Demontáž značky dopravní nebo orientační se sloupky s betonovými patkami	ks	0,00	1,00	1,00	307,00	0,00	307,00	307,00
XXX	01.03.2021		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5m s betonovým základem a patkou	ks	0,00	1,00	1,00	1653,00	0,00	1653,00	1653,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										- 53 967,43	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	ROB	datum
	Mezje 143 00 PR iče	20.7.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	DIČ:	datum
		20.7.2021
projektant/AD		20.7.2021
zadavatel/objednatel		20.7.2021
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ		datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - část 1			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/147 Týn nad Vltavou, u Branovic a před Bzím SO 101 + 103						
pof. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
12	03.05.2021	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	neproběhl odvoz materiálu	čištění příkopů proběhlo příkopovou frézou	
13	03.05.2021	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	na skládku nebyl dovezen žádný materiál	čištění příkopů proběhlo příkopovou frézou	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací P12 B - část 1						Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012868					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/147 Týn nad Vltavou, u Branovic a před Bzím SO 101 + 103											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
12	03.05.2021		12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU (odpočet se týká pouze dopravy -neproběhl odvoz materiálu skládku)	m3	348,70	0,00	- 348,7	32,00	126578,10	115419,70	-11158,40
13	03.05.2021		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	627,66	0,00	-627,66	90,00	56489,40	0,00	-56489,40
										Rozdíl oproti SoD celkem Kč: - 67 647,80	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	datum
RO 143 00 P NY	20.7.2021

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	datum:
	20.7.2021
projektant/AD	datum:
	20.7.2021
zadavatel/objednatel	datum:
	20.7.2021
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podp:
Schválil:	datum: