



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0846A20

na zhotovení stavby

„Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Mikroregion Kuřimka**
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, předsedou
IČO: 712 48 749
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: č.ú.: 35-4689020287/0100, bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel. 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** **PORR a. s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zastoupena:
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení: č.ú.: 1091107720/5500, bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí provozu Brno, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, tomas.nentvich@porr.cz, tel.: 737 271 674 a
Josef Křenek, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
josef.krenek@porr.cz, tel.: 739 247 074

(dále jen „Zhotovitel“)



2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s odst. 4.5., 4.6. a 13.2 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 9 – 0846A20 ze dne 26. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 2 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.16. následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1 - 9, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se především:

- výměnu podloží ve staničení 0,619 – 0,774 I. etapa
- chodníčky k nemovitostem
- obnova uličních vpustí ve staničení 0,619 – 0,774 I. etapa
- vegetační tvárnice
- chráničky kabelů ve staničení 0,619 – 0,774 I. etapa
- změna materiálu ostrůvku
- zemní práce nad nádržemi společnosti MCAE Systems, s.r.o.
- změna typu dlažby
- změna typu pilot u jímek na dešťovou vodu firmy MCAE Systems, s.r.o.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

• Původní cena dle Smlouvy bez DPH	21.947.555,24 Kč
• <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>368.246,45 Kč</u>
• Cena celkem bez DPH	22.315.801,69 Kč
• <u>DPH 21 % celkem</u>	<u>4.686.318,36 Kč</u>
• Cena celkem včetně DPH	27.002.120,05 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 1 - 9, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

Článek 4 Cena díla se doplňuje o odst. 4.9 následujícího znění

Platby za Dodatky

- 4.9.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.9.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou Objednatele konanou dne 08. 06. 2021 usnesením č. 4/6/21.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:

– změnový list 1 – 9

V Kuřimi dne 26. 07. 2021

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
předseda

.....
Ing. Václav Šafář
prokurista pro pobočku

.....
Jan Munzar
prokurista

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**číslo návrhu: **01**

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Mikroregion Kuřimka

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: ☒

E-mail:

Předmět změny:

Výměna podloží ve staničení 0,619 - 0,774 I.etapa

Dotčené místo:

0,619 - 0,774 I.etapa

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Text:**

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	5964,00
2.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	23060,80
3.	Uložení sypaniny na skládky	994,00
4.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	32026,68
5.	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	71900,40

Celková cena v Kč bez DPH**133 945,88**

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové ocenění změny

Podpis: _____

Datum: _____

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis :

Datum:

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**číslo návrhu: **02**

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Mikroregion Kuřimka

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: ☒

E-mail:

Předmět změny:

Chodničky k nemovitostem ve staničení 0,619 - 0,774 I.etapa

Dotčené místo:

0,619 - 0,774 I.etapa

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Text:**

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	2466,00
2.	prostého	1644,00
3.	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	612,00

Celková cena v Kč bez DPH**4 722,00**

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové ocenění změny

Podpis:

Datum:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis :

Datum:

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa			
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA		číslo návrhu: 3 číslo revize:	ze dne ze dne
Komu:	Od:	Datum:	
Mikroregion Kuřimka	PORR a.s.		
Odesláno:	Poštou:	Kurýr:	Fax: Osobně: X E-mail:
Předmět změny: Obnova uličních vpustí ve staničení 0,619 - 0,774 I.etapa Dotčené místo: 0,619 - 0,774 I.etapa Odkaz na výkresy: Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Odkaz na jinou část smlouvy:			
OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:			
Text:			
Položka	Popis	Cena celkem bez DPH	
1.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	3280,00	
2.	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	16340,00	
3.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	326,70	
4.	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x3000 mm	3381,00	
5.	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	3760,00	
6.	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 200 mm	760,80	
Celková cena v Kč bez DPH		27 848,50	
Dopad na HMG Díla: NE Přílohy: Položkové ocenění změny Podpis: _____ Datum: _____			
VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE			
Text:			
Podpis : _____ Datum: _____			

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA		číslo návrhu: 4 číslo revize:
		ze dne ze dne
Komu:	Od:	Datum:
<i>Mikroregion Kuřimka</i>	<i>PORR a.s.</i>	
Odesláno:	Poštou:	Kurýr:
		Fax:
		Osobně: X
		E-mail:
Předmět změny: <i>Vegetační tvárnice</i> Dotčené místo: <i>0,619 - 0,660 I.etapy</i> Odkaz na výkresy: Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Odkaz na jinou část smlouvy:		
OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:		
Text:		
Položka	Popis	Cena celkem bez DPH
1.	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2	13396,07
2.	Vegetační tvárnice PURUPLAST E50S - černé	38755,92
3.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-112,14
4.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-45,36
5.	Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	-226,80
6.	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-151,20
7.	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	-16,51
Celková cena v Kč bez DPH		51 599,98
Dopad na HMG Díla: NE Přílohy: Položkové ocenění změny Podpis: _____ Datum: _____		
VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE		
Text:		
Podpis : _____ Datum: _____		

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**

číslo návrhu: 5

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Mikroregion Kuřimka

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Chráničky kabelů ve staničení 0,619 - 0,774 I.etapa

Dotčené místo:

0,619 - 0,774 I.etapy

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Text:**

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1. Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm
2. Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160
3. Dodávka a montáž chrániček

9040,00
7848,00
-142800,00

Celková cena v Kč bez DPH**-125 912,00**

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové ocenění změny

Podpis:

Datum:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis :

Datum:

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa			
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA		číslo návrhu: 6	ze dne
		číslo revize:	ze dne
Komu:	Od:	Datum:	
Mikroregion Kuřimka	PORR a.s.		
Odesláno:	Poštou:	Kurýr:	Fax:
		Osobně: X	E-mail:
Předmět změny: Změna materiálu ostrůvku Dotčené místo: 0,800 I.etapy Odkaz na výkresy: Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Odkaz na jinou část smlouvy:			
OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:			
Text:			
Položka	Popis	Cena celkem bez DPH	
1.	Dlažba zámková GRANIT 20/20/8 II přírodní	31803,67	
2.	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	7133,70	
3.	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm - přímý	22680,00	
4.	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm - rádius	22417,20	
5.	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	8430,00	
6.	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	7500,00	
7.	dlažba skladebná betonová 100x100x80mm přírodní	-31803,67	
8.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-10296,00	
9.	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	-1932,00	
10.	krajník betonový silniční 500x250x100mm	-1386,00	
11.	Dodávka a montáž chrániček	-29988,00	
Celková cena v Kč bez DPH		24 558,90	
Dopad na HMG Díla: NE Přílohy: Položkové ocenění změny Podpis: _____ Datum: _____			
VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE			
Text:			
Podpis : _____ Datum: _____			

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa			
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA		číslo návrhu: 7 číslo revize:	ze dne ze dne
Komu: Mikroregion Kuřimka	Od: PORR a.s.	Datum:	
Odesláno: Poštou:	Kurýr:	Fax:	Osobně: X E-mail:
Předmět změny: Zemní práce nad jímkami na dešťovou vodu firmy MCAE			
Dotčené místo:			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:			
Text:			
Položka	Popis	Cena celkem bez DPH	
1.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	16732,80	
2.	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	2419,20	
3.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	4005,12	
4.	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	161,28	
5.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	14628,60	
6.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	46771,20	
7.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	201,60	
8.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	4082,40	
9.	Uložení sypaniny na skládky	2016,00	
10.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	69285,89	
11.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	13267,80	
12.	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	2664,90	
13.	Přeložení drátěného oplocení D+M	17850,00	
14.	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	815,00	
15.	Trouba přir.litin. Duktus FF DN 80 mm EWS	4770,00	
16.	Montáž hydrantů podzemních DN 80	360,00	
17.	Osazení poklopů litinových hydrantových	981,00	
18.	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	1772,00	
19.	Dodávka a montáž chráničků	29988,00	
20.	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	23990,40	
21.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	-1874,40	
22.	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-3405,60	
Celková cena v Kč bez DPH		251 483,19	
Dopad na HMG Díla: NE			
Přílohy: Položkové ocenění změny			
Podpis: _____		Datum: _____	
VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE			
Text:			
Podpis : _____		Datum: _____	

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA	číslo návrhu: 8	ze dne
	číslo revize:	ze dne
Komu: Mikroregion Kuřimka	Od: PORR a.s.	Datum:
Odesláno: Poštou: Kurýr:	Fax:	Osobně: X E-mail:
Předmět změny: Změna typu dlažby Dotčené místo: Odkaz na výkresy: Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Odkaz na jinou část smlouvy:		
OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:		
Text:		
Položka	Popis	Cena celkem bez DPH
1.		
Celková cena v Kč bez DPH		0,00
Dopad na HMG Díla: NE Přílohy: Položkové ocenění změny Podpis: _____ Datum: _____		
VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE		
Text:		
Podpis : _____ Datum: _____		

STAVBA: Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška I. a II. etapa**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA**číslo návrhu: **9**

ze dne

číslo revize:

ze dne

Komu:

Mikroregion Kuřimka

Od:

PORR a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: ☒ X

E-mail:

Předmět změny:

Změna typu pilot u jímek na dešťovou vodu

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Text:**

Položka

Popis

Cena celkem
bez DPH

1.

Celková cena v Kč bez DPH**0,00**

Dopad na HMG Díla:

NE

Přílohy:

Položkové ocenění změny

Podpis: _____

Datum: _____

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis : _____

Datum: _____