

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu

Název zakázky:

Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-820/2021

ISPROFOND: 3273214901

Sub.ISPROFIN: 5533520035

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem,

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S-2021-022**

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 7. 2021, doručené dne 23. 7. 2021, a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly úpravě termínu pro 1. Dílčí etapu s novým termínem do 15. 9. 2021.

Důvodem pro prodloužení je vybudování provizorní kolejové spojky. V průběhu zpracování záměru projektu bylo zjištěno, že nutný rozsah sanačních prací nelze provádět bez výluky přilehlé koleje. Řešení bez kolejové spojky by nepřiměřeným způsobem omezilo kapacitu trati v úseku Choceň – Brandýs nad Orlicí (vyločení veškeré nákladní a osobní místní dopravy) a není možné využít ani odklon trasy přes Havlíčkův Brod z důvodu rozsáhlé opravy této tratě. Vybudování provizorní kolejové spojky si vyžádá navýšení prací na Díle včetně zapojení dalších profesí (trakční vedení, zabezpečovací zařízení a silnoproudá zařízení).

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na důvod pro prodloužení dílčích etap plnění a související změnou předmětu plnění, dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla a s tím souvisejícím navýšení ceny Díla o částku 247 500,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 1 090 000 Kč

slovy: jedenmiliondevadesáttisíc korun českých

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4 .

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 9.8.2021

V Brně 2.8.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
Jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu + hodnocení ekonomické efektivity, předběžný geotechnický průzkum, zajištění potřebných podkladů k připomínkování - bude dokončeno a předáno **do 15. 9. 2021**

Fakturováno bude **50 %** z původní ceny díla + 123 750 Kč

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Záměr projektu + hodnocení ekonomické efektivity včetně projednání a zapracování připomínek investora. Zajištění kompletních podkladů pro ZTP DSP – bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od pokynu investora (po ukončení připomínkového řízení).**

Fakturováno bude **40 %** z původní ceny díla + 99 000,- Kč

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu + hodnocení ekonomické efektivity se zapracovanými připomínkami MD (vícekolové řízení). Bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od pokynu investora (po ukončení připomínkového řízení MD).**

Fakturováno bude **10 %** z původní ceny díla + 24 750,- Kč

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

1. Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.
2. Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.