

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 01. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce:

„Všehrdy – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II“
Č. j.:VS-123088-17/ČJ-2019-800097-VERZAK
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Za níž právně jedná: vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrdy
Č.j.: VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP
adresa věznice: Všehrdy č. p. 26, 430 01 Chomutov
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Ing. Vratislav Láf - zástupce ředitele Věznice Všehrdy
[REDACTED] - zástupce vedoucího oddělení logistiky Věznice Všehrdy
[REDACTED] - vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky Věznice Všehrdy

Technický dozor (TD): Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, 431 01 Spořice, IČO 25002279, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Mrnkou

Koordinátor BOZP: SINNET.EU s.r.o.
Se sídlem: Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Zastoupený: Romanem Rohlou, jednatelem společnosti
IČ: 28741447

Telefonické a e-mailové spojení: info linka [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Věznice Všehrdy
Všehrdy č. p. 26, 430 67 Chomutov

Fakturační adresa

Vězeňská služba České republiky,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“)

a

1. 2. Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

právnícká osoba: zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, C7746

Se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Za níž jedná: Miroslav Štýbr, jednatel

IČO: 61538213

DIČ: CZ61538213

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Miroslav Štýbr

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

METALL QUATRO spol. s r.o., čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to článku V. odst. 5.3., který nově zní:

„Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně komplexního vyzkoušení, odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 31. 08. 2021.“

2. Dle článku V. odst. 5.5. jsou důvody k prodloužení termínu provedení díla následující:

- a) Zjištění nepředvídatelných okolností a technických překážek v průběhu stavby v důsledku vad projektové dokumentace pro provedení stavby uplatňovaných vůči generálnímu projektantovi, které jsou identifikovány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.
- b) Nepředvídatelné objektivní překážky vzniklé v důsledku trvání vyhlášení plošného celostátního opatření v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19 a tvrdších restrikcí v rámci zhoršení průběhu pandemie zejména od počátku roku 2021, spočívající v pokračování vážnoucích dodávek materiálu a omezeném pohybu pracovníků, jak zhotovitele, tak i jeho podzhotovitelů, interních opatřeních jednotlivých organizací („home-office“, zákaz fyzické účasti na jednáních, zákaz výjezdů na stavby a účastech na KD, ošetřování členů rodiny z důvodu uzavřených

školských a předškolních zařízení, karantény nebo samotné onemocnění pracovníků, a tím zhoršené fungování zhotovitele, podzhotovitelů (zejména, vazníky, střecha) a dodavatelů na všech úrovních – příprava, výroba, doprava, realizace, THP pracovníci), viz zápisy z KD, e-mailová korespondence, vč. operativních informací po telefonu.

- c) Klimatické podmínky – neobvykle dlouhá zima s vydatnějšími srážkami (zejména sněhovými, které vydržely na fólii do jarního období), nízkými teplotami pod bodem mrazu nebo 5°C, kdy se vyskytuje námraza na lešení a konstrukcích (nemožnost pohybu po konstrukcích), a které neumožňují aplikaci většiny stavebních hmot, a v neposlední řadě teplota samotné konstrukce při nemožnosti temperovat, viz zápisy ze stavebního deníku.
- d) Technologická návaznost konstrukce mansard, ETICS (nutnost zateplit ostění/nadpraží a část fasády skryté za budoucím oplechování) a hlavní střechy neumožnila provedení zastřešení objektu, tím pádem nebylo možné vodotěsné uzavření objektu a pokračování na interiérových pracích.
- e) Nepředvídatelný vývoj, resp. překotný vývoj v posledních měsících na trhu stavebních hmot a vůbec celosvětovém trhu s materiálem, kdy výrobcům chybí základní suroviny (železo, granulát (PE/PP), sklo, dřevo, atd.).

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce. Podpis dodatku zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha dodatku:

Příloha č. 1 - Harmonogram prodloužení výstavby ke zdůvodnění

Příloha č. 2 - COVID – čestné prohlášení

Ve Všehrdech, dne 10. 6. 2021

Ve Vysoké Peci, dne: 10. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele :

vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
Ředitel Věznice Všehrdy

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti