**METALL QUATRO spol. s r.o.**

Vysoká Pec č.p. 600, 431 59

IČ: 615 38 213

DIČ: CZ61538213

e-mail: info@mq.cz

www.mq.cz

tel.: +420 474 687 068

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7746



<b>Zakázka</b>	<b>Název</b>	<b>Všehrady – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II</b>		
	<b>Číslo</b>	VS-123088-17/ČJ-2019-800097-VERZAK	Zodpovědná osoba	Štýbr Miroslav


<b>Investor</b>	<b>Název organizace:</b>	Česká republika – Vězeňská služba České Republiky	IČ:
	<b>Adresa:</b>	Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4	00212423
	<b>Zastoupený:</b>	Vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák	DIČ:

**COVID – Čestné prohlášení**

Společnost METALL QUATRO spol. s r. o. prohlašuje, že

- Uvedené údaje v rámci situace COVID jsou pravdivé. Jedná se o omezení společnosti na všech úrovních – od přípravy nabídek, přípravy zakázek, výrobní přípravy, realizace, řízení zakázek, přípravy fakturací/ účtování, přípravy VCP, apod.
- Vzniklá situace negativně ovlivňuje kapacity výrobní, lidských zdrojů, ale jejich pracovní výkon/efektivitu – „home-office“, omezené porady, jednání, výpadky pracovníků z důvodu karantén, samotného onemocnění a následné prodlužování termínů/ lhůt pro zpracování dokumentů, výrobu, atd.
- Dopady COVID 19 se netýkají pouze naší společnosti, ale celého řetězce výrobní dodavatelských vztahů od nákupu materiálu (výrobci/dodavatelé/stavebniny) až po posledního pracovníka (zedníci, sádkartonáři) na stavbě, případně našich poddodavatelů (nedodržení termínů výroby, dodávek materiálu, nástupů a lhůt výstavby jednotlivých etap (zejména karantény a onemocnění v řadách dodavatele vazníků, střechy), tak doba řešení technických nesrovnalostí s projekcí (autorským dozorem), viz zápisy z KD, SD, emailová korespondence.
- V návaznosti na klimatické podmínky a technologickou posloupnost jednotlivých fází výstavby tak dochází k nepředpokládaným a těžko řešitelným situacím v rámci plánování dodávek/montáží a samotné realizace - nedokončenost střešního souvrství v návaznosti na mansardu a fasádu, která v zimním období znemožnila dokončit střechu a vytápění objektu. Toto vede následně ke zpoždění drtivé většiny interiérových prací.

Ve Vysoké Peci dne 09.06. 2021



za METALL QUATRO spol. s r. o.  
Štýbr Miroslav  
jednatel společnosti