

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a
518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1580/2021/FLO

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0071

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení:

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **28-21**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-1580/2021/FLO, č. smlouvy zhot. 28-21, uzavřené dne 14. 5. 2021, (dále jen "Smlouva") je:

1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy:

Na základě dopisu pana primátora města Ústí nad Labem, ve kterém žádá investora Správu železnic, o rozšíření podjezdu v km 518,498 na konstantní šířku 9,0 m v celém profilu, který by převedl komunikaci šířky 2x2,75 m, jednostranný chodník šířky 2,5 m a revizní chodník šíře 1,0 m se upravuje rozsah zadání tohoto projektu. Nad rámec původního zadání bude navíc odbourán i železobetonový rám o světlosti 5 m z r. 2006 pod 2 kolejemi a původně navrhovaný nový rám pod zbylými kolejemi o světlosti 7 m bude zvětšen na 9 m v celé délce tj. pod všemi 9 kolejemi. Součástí změny projektu bude úprava protipovodňového opatření u tohoto objektu pro světlost šířku 9,0 m včetně jejího projednání s Povodím Labe s.p..

2. Úprava ceny Díla:

V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cena se navyšuje o 685.000,- Kč bez DPH. Toto navýšení se promítá do všech částí projektové dokumentace (DUSP, PDPS). Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 15,94 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 1. - 5. dílčí etapy, termín plnění uvedených dílčích etap se posouvá u každé o 2 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Úprava platebních podmínek.

Vzhledem k navýšení ceny Díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany rovněž dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3, přílohy č. 4 a přílohy č. 5 SOD.

Jedná se o dodatek věcný, finanční a termínový, přičemž cena Díla se v závislosti na změně předmětu Díla navyšuje o 685 000,- Kč tedy o 15,94% oproti zasmělněné ceně a termíny 1. – 5. Dílčí etapy se posouvají o 2 měsíce.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se čl.3 odst. 3.3., Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **4.982.000,- Kč**

slovy: **čtyři miliony devět set osmdesát dva tisíce korun českých**

PŘÍLOHA Č. 4

- ruší se příloha č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			████
11	Geodetické práce	kpl			████
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			████
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			████
14	Biologický a dendrologický průzkum, akustická a rozptylová studie	hod			████
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	████	████
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			████
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	█	████	████
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	█	████	████
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	█	████	████
20	Propagace	hod	█	████	████
Celkem za dodatečné služby:					████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	████	████	████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 13 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti

související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4.982.000,- Kč	1.046.220,- Kč	6.028.220,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	4.982.000,- Kč	6.028.220,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

- ruší se příloha č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 35% z ceny díla bez AD)

2. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 25 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 30% z ceny díla bez AD)
4. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
5. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
6. Dílčí etapa	předpoklad 13 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2023</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní

tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



26.07.2021 08:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

Date: 2021.07.16 08:11:29+0200
Foxit PDF Reader Version: 11.0.0

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.
podepsáno elektronicky