

Změnový list č. 2

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Datum vydání požadavku:

19.7.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZMĚNA SKLÁDKY I

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Popis stávajícího stavu:

PD řešila odvoz na skládku v Kraslicích, dojezdová vzdálenost od místa stavby, do 9km. Skládka zeminy byla v roce 2021 omezena pouze pro potřeby města Kraslice.

Popis nového řešení:

Skládka pro výkopek zeminy, stromů a křoví, byla vybrána nová, nejbližší skládka, ve vzdálenosti do 22 km od místa stavby.

Návrh projektového řešení:

Změna odvozu nemá vliv na projektové řešení, to zůstává nezměněno.

Fotodokumentace:

Bez fotodokumentace

Zdůvodnění změny:

Změna vodorovného přemístění výkopků zeminy, stromů a křovin

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

nebude mít vliv na termín.

Zvýšení kvality - ne.

Cena díla se zvyšuje o

144 744,87 Kč bez DPH.

Změnový list č. 2

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	144 744,87 Kč	0,00 Kč	
2 290 297,50 Kč	144 744,87 Kč		6,3

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

KV Realinvest s.r.o.,
[redacted]

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

Inplan s.r.o.
[redacted]

projektant

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 20.7.2021

Ing. Jiří Vít

technický dozor stavebníka

Vyjádření objednatele:

Datum:

[redacted]

Karlovarský kraj
vedoucí odboru investic

[redacted]

Karlovarský kraj
oddělení přípravy a realizace
investic odbor investic

Přílohy: Položkový rozpočet
Potvrzení o zastavení příjmu na skládku v Kraslicích.

Změnový list č. 2

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky

Objekt:

ZL002 - Pietní místo Jindřichovice - Změna vodorovného přemístění

Místo: Jindřichovice

Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							144 744,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV				144 744,87
D		1	Zemní práce				
1	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	300,000	1 300,000	
		vv	100*13 "celkem 22km (V původním rozpočtu pouze 9 km)			1 300,000	
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	148,140	6 148,140	
		vv	512,345*12			6 148,140	
		vv	Součet			6 148,140	
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	180,000	180,000	
		vv	15*12			180,000	
		vv	Součet			180,000	

Změnový list č. 2

Stavba: Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky



V Kraslicích

Počet stran : 1

dne 20.7.2021

Věc: potvrzení

Potvrzuji, že v současné době je uzavřen příjem veškerého materiálu na provoz Rekultivace skládky TKO ve správě Technických služeb města Kraslic.

T S M K Technické služby města Kraslic,
příspěvkové organizace
Havlíčková 1910, 358 01 Kraslice
IČ: 70897816 DIČ: CZ70897816
tel.: 352 687 708 | info@tsmk.cz | www.tsmk.cz

Ing. Václav Kindrat, ředitel

