

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: 2020 009/S

č. objednatele: CES 2020/0815

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabáčkem, CSc., primátorem města
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č.účtu: 426 511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680; 731 131 109
 - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
 - tel. 495 707 688; 275 644 265
 - e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.**
 Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
 IČ: 25968807
 DIČ: CZ25968807
 Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 ze dne 02.05.2002
 Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
 číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
 ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

„ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben“

I.
Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II, odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

a) **Přehled změnových listů:**

ZL 22 Rampy a schodiště

Úprava technického návrhu na základě nedodržení projektové dokumentace. Po úpravách zrealizované rampy splňují parametry.

ZL 23 Výztuž věnců

Výkaz výměr neobsahoval dostatečné množství materiálu.

ZL 24 OSB Desky

Výkaz výměr neobsahoval střešní záklop. OSB desky.

ZL 25 Krček

Krček-strop II.NP - bourání, beton, omítka. Změna nášlapné vrstvy.

Doplnění položky izolace proti vodní vlhkosti, které nebyly ve výkazu výměr dostatečné, navýšení o umístění venkovní čistící zóny s odvodem vody.

b) **Přehled odpočtů a přípočtů:**

Změnový list	Odpočet	Přípočet
ZL 22		90.982,91
ZL 23		16.662,67
ZL 24		204.852,90
ZL 25		482.999,10
Dodatek 1	3,14 %	6,83 %
Dodatek 2	2,04 %	14,79 %
Dodatek 3	---	8,34 %
Celkem dle § 222 odst. 5 ZZVZ		29,96 %

Změny dle čl. I odst. 1 písm. a) tohoto dodatku realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 795.497,58 Kč bez DPH, což představuje ≈ 8,34 % z původní hodnoty závazku, méněpráce nebyly prováděny. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 22 - 25, které tvoří přílohy tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 5 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.
Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

11.900.559,13 Kč

DPH 21 %

2.499.117,42 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH

14.399.676,55 Kč

(slovy: čtrnáct milionů tři sta devadesát devět tisíc šest set sedmdesát šest korun českých padesát pět haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	9.534.931,00 Kč
Dodatek č. 1	653.650,40 Kč	299.475,97 Kč	354.174,43 Kč
Dodatek č. 2	1.410.207,72 Kč	194.251,60 Kč	1.215.956,12 Kč
Dodatek č. 3	795.497,58	-	795.497,58 Kč
Celkem bez DPH			11.900.559,13 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2021/1272 na 27. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 28.6.2021.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

- vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - ZŠ Mandysova - přístavba a
rekonstrukce odborných učeben
- cena: 11.900.559,13 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdržel tři a
zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem
jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:

1. Změnové listy č. 22 - 25 včetně položkových rozpočtů

06. 08. 2021

V Hradci Králové dne 06. 08. 2021


V Hradci Králové dne



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



ZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 22**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:** 22 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020**Název stavby:** ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Venkovní bezbariérové nájezdy a schodiště**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna na žádost investora a školy

Popis změny :

Jsou doplněny práce dle přiloženého VV dle požadavku investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 9 534 931,00 Kč 21% 11 537 266,51 Kč

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 11 105 061,55 Kč

Cena změny 90 982,91 Kč

Odpočet (bez DPH)

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) 90 982,91 Kč


Celková cena díla (bez DPH) 11 196 044,46 Kč 21% 13 547 213,80 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 29.05.2021

Za stavební dozor investora**Za zhotovitele:**

Schvaluji: dne:

Schvaluji:  dne:**Za autorský dozor a GP****Za objednatele:**

Schvaluji: dne:

Schvaluji: dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu.

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: Venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum : 25.2.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							51 294,29	11 029,28	62 323,57	4,906
4 Vodorovné konstrukce							45 098,32	11 029,28	56 127,60	3,412
1	011	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice	m	28,35000	476,00	2 465,32	11 029,28	13 494,60	0,982
2	TSH	TSH.0007229.UR S	NOSNÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEN TYP MS, NOSNÝ SCHOD MS, DZH 34/77, 1050/350/145 mm, šedý cement	kus	27,00000	1 579,00	42 633,00	0,00	42 633,00	2,430
5 Komunikace pozemní							6 195,97	0,00	6 195,97	1,494
6	592	59246010	dlažba plošná betonová 800x400x40mm (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =24,49m ² , u vstupu =20,27m ² , u výtahu 16,18m ² = 38994,00-)	m ²	10,64600	582,00	6 195,97	0,00	6 195,97	1,494
oddíl 711 Izolace proti vodě:							14 785,56	12 113,55	26 899,11	0,430
8	711	711161115	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm (kolem zdí : 20,72 x 1,1)	m ²	22,79200	175,00	3 119,09	869,51	3 988,60	0,016
9	R	C-711111001-0	NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR(venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =18,1m ² , u vstupu =10,7m ² , u výtahu 15,8m ²) 5,17*5,3	M ²	44,60000	21,65	0,00	965,59	965,59	0,000
10	R	C-711112001-0	NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD PENETR (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =6,8m ² , u vstupu =6,8m ² , u výtahu 7,12m ²)	M ²	20,72000	33,67	0,00	697,64	697,64	0,004
11	R	C-711441559-0	PRITAVENI IZOL TLAK VODA VOD ASF PASY (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =18,1m ² , u vstupu =10,7m ² , u výtahu 15,8m ²) 27,4*2	M ²	44,60000	114,25	0,00	5 095,55	5 095,55	0,018
12	R	C-711442559-0	PRITAVENI IZOL TLAK VODA SVI ASF PASY (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =6,8m ² , u vstupu =6,8m ² , u výtahu 7,12m ²) 10,87*2	M ²	20,72000	216,47	0,00	4 485,26	4 485,26	0,012
13	R	H-62832142-1	PASY TEZ ASFALT BITUBITAGIT PROFI (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy) 54,8*1,1+21,74*1,15	M ²	71,86000	162,35	11 666,47	0,00	11 666,47	0,381
PSV Práce a dodávky PSV							1 722,00	38,23	1 760,23	0,027
767 Konstrukce zámečnické							1 722,00	38,23	1 760,23	0,027
20	767	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m ²	0,72000	53,10	0,00	38,23	38,23	0,000
21	697	69752077	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 60x40 cm - 3ks	kus	3,00000	574,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,027
Celkem							67 801,85	23 181,06	90 982,91	

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 23

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 23 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Výztuž věnců

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost projektanta , investora a školy

Popis změny :

Jsou doplněny práce dle přiloženého VV dle požadavku investora a školy . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 196 044,46 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	16 662,67 Kč		
-------------------	---------------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	- Kč		
-------------------	------	--	--

Přípočet (bez DPH)	- Kč		
--------------------	------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	16 662,67 Kč		
-------------------------------------	---------------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	11 212 707,13 Kč	21%	13 567 375,63 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------


Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Schvaluji:  dne: _____

Za autorský dozor a GP

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:


Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet, změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
 Objekt: výztuž věnců

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: 
 Datum: 28.2.. 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

oddíl 3 Svislé konstrukce:

1	R	C-317361141-0	VÝZTUŽ VĚNCU KLENEB RIMS OCEL 10505 (vícepráce + 0,432t)	T	0,43200	38 571,00	0,00	16 662,67	16 662,67	0,448
			80,9*0,0048					16 662,67	16 662,67	0,448
			Celkem				0,00	16 662,67	16 662,67	0,448

POZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 24

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 24 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Konstrukce tesařské - OSB desky

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost projektanta , investora a školy

Popis změny :

Jsou doplněny práce dle přiloženého VV dle požadavku investora a školy které nejsou v současném VV. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 212 707,13 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	204 852,90 Kč		
-------------------	----------------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	- Kč		
-------------------	------	--	--

Přípočet (bez DPH)	- Kč		
--------------------	------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	204 852,90 Kč		
-------------------------------------	----------------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	11 417 560,03 Kč	21%	13 815 247,64 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------


Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
 Objekt: Konstrukce tesařské - OSB

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 24.3.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV							100 584,18	104 268,72	204 852,90	3,256
713 Izolace tepelné							293,22	34 536,78	34 830,00	0,006
5	713	713291132.	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů fólií D+M samolepící pás, 3 mm (není v rozpočtu - pouze montáž folie desek polystyrénových podlahových a ně parotěsné a podbití)	m2	162,00000	215,00	293,22	34 536,78	34 830,00	0,006
762 Konstrukce tesařské							100 290,96	64 949,04	165 240,00	3,250
3	762	762341043.	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku (2 x 15 mm OSB = 2x 162m2)	m2	324,00000	510,00	100 290,96	64 949,04	165 240,00	3,250
766 Konstrukce truhlářské							0,00	4 782,90	4 782,90	0,000
6	766	766492100	Montáž obložení ostění D+M(dřevěné ochranné rohy včetně nátěru - dveře u šatny + svislá lišta u dvojkřídličích dveří)	bm	10,70000	447,00	0,00	4 782,90	4 782,90	0,000
Celkem							100 584,18	104 268,72	204 852,90	3,256

ZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 25

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 25 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Krček-strop IINP - bourání,beton,omítka

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy .

Popis změny :

Jsou doplněny práce dle přiloženého VV dle požadavku investora a školy které nejsou v současném VV. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 417 560,03 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	482 999,10 Kč		
-------------------	----------------------	--	--

Odpočet (bez DPH)

Připočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH)	482 999,10 Kč		
-------------------------------------	----------------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	11 900 559,13 Kč	21%	14 399 676,55 Kč
------------------------------------	-------------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla: 30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 29.05.2021

Za stavební dozor investora

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Schvaluji: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: zmiěna rozsahu práci

ROZPOČET

stavba: ZŠ Mandysova
 objekt: Krčec - bourání , omítka

objednatel: Statutární město Hradec Králové
 MATEX HK s.r.o.
 zpracovatel:
 datum: 13. 5. 2021

Zpracoval: [REDACTED]
 Datum: 13. 5. 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							67 103,14	121 702,30	188 805,44	48,623	
							5 849,36	1 703,64	7 553,00	3,257	
HSV		Práce a dodávky HSV									
3		Svislé a kompletní konstrukce									
1	011	311322811	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50 bez výztuže (krčec strop - vysokopevnostní beton C 60/75 - tl. vrstvy 50mm , délka 43,17m , šířka 300mm)	m3	0,65000	3 770,00	2 203,30	247,20	2 450,50	1,595	
2	011	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 (krčec strop - vysokopevnostní beton- 2x průměr 8)	t	0,06500	42 300,00	1 530,43	1 219,07	2 749,50	0,068	
3	011	58933743	beton C 40/50 XF3 kamenivo frakce 0/8 (krčec strop - vysokopevnostní beton C 60/75 - tl. vrstvy 50mm , délka 43,17m , šířka 300mm)	m3	0,65000	3 620,00	2 115,63	237,37	2 353,00	1,595	
							61 253,78	54 860,12	116 113,90	45,366	
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
4	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (vícepráce - VV neuvádí - patří k omítkám Vápenocem. - přístavba krčec - 237,85m2)	m2	237,85000	206,00	21 803,71	27 193,39	48 997,10	1,042	
5	011	C-629481119-0.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =8,2m2 , u vstupu =4,2m2 , u výtahu 3,2m2)	m2	50,59000	182,20	4 289,02	4 928,48	9 217,50	0,222	
6	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - marmolit (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =22,9m2 , u vstupu =18,8m2 , u výtahu 15,35m2)	m2	50,59000	581,00	23 065,50	6 327,29	29 392,79	0,318	
7	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku se zhutněním (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =10,33m3 , u vstupu =6,03m3 , u výtahu 5,75m3)	m3	22,11000	1 190,00	11 382,23	14 928,67	26 310,90	43,778	
8	783	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (venkovní schodiště a bezbariérové nájezdy : u parkoviště =22,9m2 , u vstupu =18,8m2 , u výtahu 15,35m2)	m2	50,59000	43,40	713,32	1 482,29	2 195,61	0,007	
							0,00	65 138,54	65 138,54	0,000	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
9	013	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 (střecha krčec - podezdívky stropních panelů - 0,56 x 0,3 x 5,52m = 0,93m3 x 9 pásů)	m3	8,37000	1 370,00	0,00	11 466,90	11 466,90	0,000	
10	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm (střecha krčec - panely s ker. výplní a výztuží - 136,51m2x0,1m)	m3	13,65100	3 300,00	0,00	45 048,30	45 048,30	0,000	
11	013	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 (střecha krčec - spádové klíny na střešní kce. - 126,51m2/2)	m2	63,26000	109,00	0,00	6 895,34	6 895,34	0,000	

1 728,00
 118,63
 11,277
 11,277

12	013	976075211	výborem ocelových konzol hmotnosti do 20 kg (střešní krček - kovové kee.)	t	0,20000	8 640,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00
oddíl 3			Svislé konstrukce:				80 367,76	13 750,87	94 118,63	11,277
13	011	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm (střešní krček - změna cihelných bloků dle VV za YTONG -PD a skutečnost - rozdíl)	m2	65,44606	1 438,11	80 367,76	13 750,87	94 118,63	11,277
oddíl 62			Upravy povrchů vnější:				57,03	26 427,02	26 484,05	0,275
14	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	m2	64,81000	55,90	57,03	3 565,85	3 622,88	0,000
15	R	C-620471812-0	NATER PENETRACNI VNE OMIT SLOZ 1-4 2x (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	M2	64,81000	40,42	0,00	2 619,62	2 619,62	0,000
			237,85+13,23							
16	R	C-620602543-0	ZATEPL FASAD OMITKA SILIKON ZRN 2,0MM (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	M2	64,81000	282,10	0,00	18 282,90	18 282,90	0,227
			237,85+13,23							
17	R	C-629481119-0	POTAZ VNE PLOCH PERLINKA ZATMEL+PRICH (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	M2	10,75000	182,20	0,00	1 958,65	1 958,65	0,048
oddíl 711			Izolace proti vodě:				0,00	14 460,09	14 460,09	0,886
18	R	C-711040102-0	ODSTR IZOL VODA PASY PRITAV VOD 2VRST (střešní krček - 2 vrstvy)	M2	126,51000	114,30	0,00	14 460,09	14 460,09	0,886
			2,3*2,15							
oddíl 713			Izolace tepelné:				0,00	3 681,44	3 681,44	0,000
19	713	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm (střešní krček - izolace mezi panely)	m2	126,51000	29,10	0,00	3 681,44	3 681,44	0,000
20	713	713140823	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm (pouze skládkovně - není ve VV)	m2	126,51000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
oddíl 94			Lešení a stavební výtahy:				0,00	7 381,86	7 381,86	0,712
21	R	C-941941041-0	MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,2M H 10M (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	M2	64,81000	66,90	0,00	4 335,79	4 335,79	0,000
			(6,0+6,0)*12+(23,0+14,0)*8,0+6,0*4,0							
22	R	C-941941291-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1041 (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	M2	453,67000	1,00	0,00	453,67	453,67	0,712
			464,0*2							
23	R	C-941941841-0	DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1,2M H 10M (oprava fasády v návaznosti na střešní krček - INP od parkoviště učitelů a druhá strana)	M2	64,81000	40,00	0,00	2 592,40	2 592,40	0,000
oddíl 96			Bourání konstrukcí:				0,00	136 878,03	136 878,03	0,000
24	R	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL	T	51,53000	573,50	0,00	29 552,46	29 552,46	0,000
			0,357+0,035+1,926+0,759+0,655+0,155+1,019+0,286+0,115+0,003+0,053+0,094							
25	R	C-979081012-0	NOSENI K NAKLADCE -10M VYBOUR HMOT	T	51,53000	448,60	0,00	23 116,36	23 116,36	0,000
26	R	C-979081092-0	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI VYBOUR HMOT (50,859 x2)	T	103,06000	63,80	0,00	6 575,23	6 575,23	0,000
			5,457*2							
27	R	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT	T	51,53000	388,50	0,00	20 019,41	20 019,41	0,000

28	R	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	51,53000	219,20	0,00	11 295,38	11 295,38	0,000
29	R	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL	T	772,95000	0,30	0,00	231,89	231,89	0,000
<i>5,457*15</i>										
30	R	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]	T	50,68200	878,70	0,00	44 534,27	44 534,27	0,000
31	R	C-979081144-0	SKLADKOVNE PLASTY	T	0,84800	1 831,40	0,00	1 553,03	1 553,03	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				9 948,61	1 240,95	11 189,56	0,094
		713	Izolace tepelné				9 948,61	1 240,95	11 189,56	0,094
32	713	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE (střecha krček - skladba podlahy dle PD)	m2	140,22000	8,85	0,00	1 240,95	1 240,95	0,000
33	283	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm (střecha krček - skladba podlahy dle PD)	m2	154,24200	64,50	9 948,61	0,00	9 948,61	0,094
Celkem							157 476,54	325 522,56	482 999,10	61,867

