

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0179/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: S22-035-0013

č. smlouvy zhotovitele č. 2: 211320300

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Vedoucí společník a správce společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Adresa:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Korespondenční adresa:

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Zastoupený:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

XXXXXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXX

E-mail:

[XXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXX

2)

Společník:	COLAS CZ, a. s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX na XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**Společnost Velká Lhota-Valašská Bystřice**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 3. 2021.

Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0179/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 149 670 500,42 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 677 970,71 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 152 146,76 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 154 196 324,37 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 001 – Příprava území (nezpůsobilé výdaje)

Při provádění přípravy území bylo zjištěno, že skutečný počet stromů neodpovídá dendrologickému průzkumu z roku 2018. Z toho důvodu je nutno provést odstranění většího množství křovin, stromů a ořezu vzrostlých korun stromů zasahujících do profilu vozovky vč. řezání větví z plošiny, přemístění a likvidace pařezů a zásypů jam.

SO 101 R 1 – Silnice III/05726 (způsobilé výdaje)

Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží vozovky v km 0,850 – 1,100 je nutné prohloubit sanace. V km 0,850 – 0,920 bude sanace provedena v šířce 3,5 m a hloubce 0,3 m, v km 0,920 – 1,100 pak v šířce 3,5 m a hloubce 0,6 m.

V km 2,020 - 2,080 a 2,120 – 2,200 byla zjištěna větší šíře nevyhovující konstrukce vozovky, z toho důvodu musí být provedeno více odkopávek o 539,5 m³ a sanace kamenivem fr. 0/125 v množství 1 025,050 t.

Po zaměření stavby v terénu a dodatečných požadavcích správce kanalizace je nutné upravit odvodnění silnice v km 3,450 – 3,500, z toho důvodu budou nad rámec rozpočtu realizovány 2 uliční vpusti vč. montáže kanalizační přípojky DN 200.

SO 101 R 3 – Provizorní dopravní značení (způsobilé výdaje)

Na základě požadavku Policie ČR byl změněn systém uzavírek a mimo dobu letních prázdnin bude nutné zajistit obsluhu daného území vozidly do 3,5 t a autobusy. Tento požadavek bude zajištěn osazením dvou pracovišť řízených světelným semaforovým zařízením a dalšího přechodného dopravního značení v době mimo letních prázdnin.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	154 196 324,37 Kč
DPH 21 %	32 381 228,12 Kč
Cena celkem vč. DPH	186 577 552,49 Kč
(slovy jednoosmdesátšestmilionůpětsetsedmdesátšedmtisícšestpadesátdvě koruny české, 49/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

10. 8. 2021

2. 8. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele – společníka 1:

9. 8. 2021

.....
za zhotovitele – společníka 2:
COLAS CZ a. s.