



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY,
ve znění Dodatku č. 1**

**Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov
u Duchcova - Litvínov“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2069/2016/Svj**

ISPROFOND: **542 353 0004**

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: **45274517**, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1573

bank. spojení:

zastoupena: **Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva**

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 9. 2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava 1. a 2. dílčího termínu plnění, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 bylo přistoupeno k zajištění kompletního geotechnického a stavebně-technického průzkumu železničního spodku a všech stávajících umělých staveb na řešeném úseku. V polovině prosince roku 2016 byly přiděleny potřebné výluky (v úseku Oldřichov u Duchcova – Litvínov) pro zajištění průzkumu železničního spodku a umělých staveb.

Z hlediska umělých staveb se však prozatím podařilo zajistit terénní průzkumné práce jen u některých objektů a vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám v lokalitě stavby, které znemožňují provedení zkušebních sond, byly práce na průzkumu dočasně pozastaveny (zamrznutá zem). Z výše uvedených důvodů nebylo zatím možno provést průzkum na objektech v km 46,075, 46,242, 46,629, 47,684, 50,195 a 54,710.

Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava termínů plnění, tak aby bylo možno dokončit stavebně technický průzkum, jehož výsledky se následně zapracují do zpracovávaného projektu stavby (technického řešení stavby). Celková cena díla a konečný termín odevzdání projektu stavby se tímto dodatkem č. 2 nemění.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2069/2016/Svj - Přílohy č. 5. Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1) V souvislosti se změnou 1. a 2. dílčího termínu plnění smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a nahrazují ji novou Přílohou č. 5, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.





1.4 Součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění
(nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2
přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Praze dne 28-02-2017

V Praze dne 22. 2. 2017



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 06. 05. 2017	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Projekt stavby k připomínkovému řízení (CD)
2. dílčí etapa	do 06. 08. 2017	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, podání žádosti o stavební povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.	Protokol o provedení Díla. Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb. Sb. Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 06. 11. 2017	Odevzdání kompletního díla. Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předání kompletního díla, protokol posouzení shody, schválené závěrové tabulky a POTV a KSU předávací protokol
4. dílčí etapa Autorský dozor	21 měsíců předpokládaný termín realizace 03/2018 - 11/2019	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 21 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 11. 2019</u> (v závislosti na zahájení 4. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)