

Soupis objektů

Stavba: II/150 - Silnice II/150: Loukov, průtah obcí (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 5	Cena dle SoD a dodatku č. 6
01	SO 000 Ostaní a vedlejší náklady (ŘSZK)	6 370 590,00	6 364 000,00
<i>Z toho ZBV</i>			
6.01	Neprovedené práce		-6 590,00
02	SO 1.001.1.1 Příprava území (ŘSZK)	3 877 107,77	4 039 845,47
<i>Z toho ZBV</i>			
6.02	Dodatečné práce		162 737,70
03	SO 1.101.1 Křižovatka se silnicí III/4389 - Loukov (extravilán) (ŘSZK)	5 369 717,56	5 369 717,56
04	SO 1.101.1.1 Úprava napojení účelové komunikace (ŘSZK)	321 164,18	321 164,18
05	SO 1.101.2 Loukov - intravilán (ŘSZK)	14 840 514,37	14 758 176,27
<i>Z toho ZBV</i>			
6.03	Neprovedené práce		-82 338,10
06	SO 1.101.2.1 Obruby (Loukov-intravilán) (ŘSZK)	1 976 394,98	1 972 202,88
<i>Z toho ZBV</i>			
6.04	Neprovedené práce		-4 192,10
07	SO 2.101.1 Loukov - Osíčko (extravilán) (ŘSZK)	9 817 717,93	9 912 767,66
<i>Z toho ZBV</i>			
6.05	Dodatečné práce		95 049,73
08	SO 2.101.1.1 Obruby Loukov - Osíčko (extravilán) (ŘSZK)	1 036 393,13	1 036 393,13
09.1	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK) - demolice	539 900,38	565 659,89
<i>Z toho ZBV</i>			
6.07	Neprovedené práce		25 759,51
09	SO 1.201 Most ev.č. 150-089 - MO3 (ŘSZK)	4 227 892,54	4 281 022,54
<i>Z toho ZBV</i>			
6.06	Neprovedené práce		53 130,00
10	SO 1.303 Úprava toku - Libosvárka (ŘSZK)	632 409,93	632 409,93
11.1	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK) - demolice	66 158,06	66 158,06
11	SO 1.204 Rámový most - Blazický potok - MO2 (ŘSZK)	7 917 097,92	7 917 097,92
12	SO 1.302 Úprava toku - Blazický potok (ŘSZK)	834 260,74	834 260,74

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	54 422 634,23 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:	9 399 135,57 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	63 821 769,80 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 950 460,25 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-102 831,06 Kč
Změna závazku + [%]:	3,06%
Změna závazku - [%]:	-0,16%
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 [%]:	3,58%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	56 270 263,42 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,22%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 922 814,74 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,01%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	11 321 950,31 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,23%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	27 900,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-304 233,22 Kč
Změna závazku + [%]:	0,04%
Změna závazku - [%]:	-0,48%
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 [%]:	0,05%
Cena dle dodatku č. 2 [Kč bez DPH]:	55 993 930,20 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,75%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 949 788,32 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	7,76%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	16 271 738,63 Kč
Změna závazku celkem [%]:	14,51%

Dodatek č. 3 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	746 568,75 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,17%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 [%]:	1,37%
Cena dle dodatku č. 3 [Kč bez DPH]:	56 740 498,95 Kč
Změna závazku celkem [%]:	15,68%

Dodatek č. 3 zadavatele č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	800 732,60 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,25%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]:	17 072 471,23 Kč
Změna závazku celkem [%]:	16,93%

Dodatek č. 4 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 789 376,42 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-237 372,28 Kč
Změna závazku + [%]:	2,80%
Změna závazku - [%]:	-0,37%
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 [%]:	3,29%
Cena dle dodatku č. 4 [Kč bez DPH]:	58 292 503,09 Kč
Změna závazku celkem [%]:	20,11%

Dodatek č. 4 zadavatele č. 2:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 939 455,85 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	4,61%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 4 [bez DPH]:	20 011 927,08 Kč
Změna závazku celkem [%]:	24,71%
Dodatek č. 5 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 417 420,33 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-564 780,04 Kč
Změna závazku + [%]:	2,22%
Změna závazku - [%]:	-0,88%
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 [%]:	2,60%
Cena dle dodatku č. 5 [Kč bez DPH]:	59 145 143,38 Kč
DPH 21 %:	12 420 480,11 Kč
Změna závazku celkem [%]:	27,82%
Dodatek č. 6 zadavatele č. 1:	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	257 787,43 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-14 230,69 Kč
Změna závazku + [%]:	0,40%
Změna závazku - [%]:	-0,02%
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 [%]:	0,47%
Cena dle dodatku č. 6 [Kč bez DPH]:	59 388 700,12 Kč
DPH 21 %:	12 471 627,03 Kč
Cenový nárůst vůči SoD zadavatele č. 1 celkem [%]:	11,37%
Změna závazku celkem [%]:	28,24%
Cena dle dodatku č. 6 zadavatele č. 1 [včetně DPH]:	71 860 327,15 Kč
Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]:	79 400 627,20 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.7.2021

Datum: 12.7.2021