

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy  
022/21

„Veselá školka pracoviště [REDAKCE] – stavební úpravy sociálních zařízení“  
uzavřené dne 1. 6. 2021

**1.1. Objednatel:** Objednatel: **Město Šumperk**  
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
IČ: 00303461  
DIČ: CZ003034961  
Zastoupení: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; č.ú. 27-1905609309/0800  
Telefon/e-mail: +420 583 388 304 / [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta  
ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje,  
územního plánování a investic  
Dále jen: **Objednatel**

a

**1.2. Zhotovitel:** **EKOZIS spol. s r.o.**  
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
Zastoupen: Ing. Petr Blažek – jednatel  
IČ: 41031024  
DIČ: CZ41031024  
Telefon/e-mail: 583 411 084 / [REDAKCE]  
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 365042/0800

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek – *jednatel*  
ve věcech technických: [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 022/21 na akci s názvem: „Veselá školka pracoviště [REDAKCE] – stavební úpravy sociálních zařízení“ se níže uvedená ustanovení původní smlouvy nahrazují novým zněním:

### 6. Doba plnění

Z důvodu schválených technologických postupů při realizaci nových betonových podlah není možné dodržet termín dokončení stavby. Proto se po vzájemné dohodě smluvních stran prodlužuje termín výstavby do 31.8.2021. Původní text v odstavci c) se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění : 31.8. 2021

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 022/21, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č.3265/21 ze dne 9.8.2021.

V Šumperku dne: 9.8. 2021


*Za objednatele:*

V Zábřeze dne: 9.8. 2021

*Za zhotovitele:*



**Ing. Jakub Jirgl**  
*2. místostarosta*



**Ing. Petr Blažek**  
*jednatel*

